

|               | <b>ROBOTY MOSTOWE</b>   |                  |
|---------------|---|------------------|
| <b>OBIEKT</b> | <b>ROBOTY</b>   | <b>WYKONANIE</b> |
| WS-12         | SKUCIE GŁOWIC PALI WIELKOŚREDNICOWYCH PODPORY P2                  | PONAD PLAN       |
| WS-12         | BETON PODKŁADOWY PODPORY P2                                       | PONAD PLAN       |
| WS-12         | WYKOPY FUNDAMENTOWE P2  | PONAD PLAN       |
| WS-12         | PALE WIERCONE WIELKOŚREDNICOWE FORMOWANE W GRUNCIE                | WYKOANO          |
| WS-12         | PRÓBNE OBCIĄŻENIE PALA PODPORY P2                                 | PONAD PLAN       |
| WD-13         | WYKOPY FUNDAMENTOWE   | NIE WYKONANO     |
| WD-14         | WYKONANIE I MONTAŻ BELEK T24 Z BETONU C50/60                      | WYKOANO          |
| WD-14         | WYKONANIE I MONTAŻ BELEK T27 Z BETONU C50/60                      | WYKOANO          |
| WD-14         | MURY OPOROWE  | WYKOANO          |
| WD-14         | ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO   | PONAD PLAN       |
| MS-15         | WYKONANIE PLATFORMY ROBOCZEJ POD WYKOP P2 – 100 % - WYKONANO 100% | WYKONANO         |
| MS-15         | WYKONANIE WYKOPU POD PRZYCZÓŁEK P2 – 100 % - WYKONANO 100%        | WYKONANO         |
| MS-15         | ZBROJENIE I DESKOWANIE FUNDAMENTU P0/1 – 100 % - WYKONANO 100%    | WYKONANO         |
| MS-15         | BETONOWANIE FUNDAMENTU P0/1 – 100 % - WYKONANO 100%               | WYKONANO         |
| WD-16         | ZBROJENIE I DESKOWANIE USTROJU NOŚNEGO – 100 % - WYKONANO 100%    | WYKONANO         |
| WD-16         | BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO – 100 % - WYKONANO 100%               | WYKONANO         |
| WD-17         | SPRĘŻENIE USTRÓJ NOŚNEGO NP. – 100 % - WYKONANO 100%              | WYKONANO         |
| WD-17         | ROZDESKOWANIE USTRÓJ NOŚNEGO NP. – 100 % - WYKONANO 100%          | WYKONANO         |
| WD-17         | DESKOWANIE USTRÓJ NOŚNEGO NL. – 30 % - WYKONANO 100%              | WYKONANO         |
| WD-17         | WYKONYWANIE ŚCIANY OPOROWEJ PRZYCZÓŁKA P3 – 70 % - WYKONANO 100%  | WYKONANO         |
| WD 19         | ZBROJENIE I SZALOWANIE SŁUPÓW P3                                  | WYKONANO         |
| WD 19         | BETONOWANIE I PIELĘGNACJA SŁUPÓW P3                               | WYKONANO         |
| WD 19         | PRACE PORZĄDKOWE  | WYKONANO         |
| WD 19         | WYKONANIE IZOLACJI CIENKIEJ FUNDAMENTU P2                         | WYKONANO         |
| WD 23         | ZBROJENIE I SZALOWANIE KORPUSU P1                                 | WYKONANO         |
| WD 23         | BETONOWANIE I PIELĘGNACJA KORPUSU P1                              | WYKONANO         |
| WD 23         | ZBROJENIE SKRZYDEŁ P1   | WYKONANO         |
| WD 23         | ZBROJENIE I SZALOWANIE SŁUPÓW P2                                  | WYKONANO         |
| WD 23         | BETONOWANIE I PIELĘGNACJA SŁUPÓW P2                               | WYKONANO         |
| WD 23         | IZOLACJA CIENKA FUNDAMENTU P2 I P1                                | WYKONANO         |
| WD 23         | ZBROJENIE I SZALOWANIE KORPUSU P3                                 | WYKONANO         |
| WD 23         | ZASYPKA FUNDAMENTU P2   | WYKONANO         |
| WS-24A        | POPZECZNICE P1 - P9 ORAZ P15 - P17                                | WYKONANO 80%     |
| WS-24A        | CIOSY PRZYCZÓŁKÓW P-1 ORAZ P-20                                   | WYKONANO         |
| WS-24A        | ŁOŻYSKA PRZYCZÓŁKÓW P-1 ORAZ P-20                                 | WYKONANO         |

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| WS-24A | ZASYPKI FUNDAMENTÓW   | <b>WYKONANO 75%</b>               |
| WS-24A | MONTAŻ BELEK P-1, P-2, P-3, P-4 P-10, P-11, P-12, P-14                | <b>WYKONANO</b>                   |
| WS-24A | DESKOWANIE USTROJU NOŚNEGO P10  | <b>NIE WYKONANO</b>               |
| WD-24B | BETONOWANIE FILARÓW P-1, P-2 I P-3                                    | <b>WYKONANO</b>                   |
| WD-24B | ZBROJENIE DESKOWANIE FILARÓW P-1, P-2 I P-3                           | <b>WYKONANO</b>                   |
| WD-24B | ZASYPKI FUNDAMENTÓW   | <b>WYKONANO 30%</b>               |
| WD-26  | ZBROJENIE I DESKOWANIE ŁAWY PODŁOŻYSKOWEJ P-1, P-4                    | <b>WYKONANO</b>                   |
| WD-26  | ZBROJENIE I DESKOWANIE POPRZECZNICY P-2, P-3                          | <b>WYKONANO</b>                   |
| WD-26  | BETONOWANIE ŁAWY PODŁOŻYSKOWEJ P-1, P-4                               | <b>WYKONANO</b>                   |
| WD-26  | BETONOWANIE POPRZECZNICY P-2, P-3                                     | <b>WYKONANO</b>                   |
| WD-26  | MONTAŻ BELEK USTROJU NOŚNEGO  | <b>NIE WYKONANO</b>               |
| WS-24A | MONTAŻ BELEK NA PRZĘŚLACH P-8:P-10                                    | <b>WYKONANO DODATKOWO</b>         |
| MS-27  | ZBROJENIE I BETONOWANIE GŁOWIC FILARÓW P2 JL, P3, P4, P5, P8P, P9     | <b>WYKONANO Z WYJĄTKIEM P9 NL</b> |
| MS-27  | ZBROJENIE I BETONOWANIE FILARÓW P5, P6JL, P7 JL, P8 JP, P9JL          | <b>WYKONANO</b>                   |
| MS-27  | ZBROJENIE I BETONOWANIE KORPUSU P1JL                                  | <b>NIE WYKONANO</b>               |
| MS-27  | BETONOWANIE FUNDAMENTU P6JL   | <b>WYKONANO</b>                   |
| MS-27  | ZBROJENIE I BETONOWANIE CIOSÓW P2, P3, P4,P5, P8JP                    | <b>NIE WYKONANO</b>               |
| MS-27  | ZBROJENIE KORPUSU P10   | <b>WYKONANO W 30%</b>             |
| WD-28  | ZBROJENIE I BETONOWANIE ŁAW PODŁOŻYSKOWYCH P1 I P3                    | <b>WYKONANO P3</b>                |
| WD-28  | BETONOWANIE FILARÓW P2P I P3P   | <b>WYKONANO</b>                   |
| WD-28  | HYDROIZOLACJA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ P2                                   | <b>DODATKOWO</b>                  |
| WD-28  | ZASYPKA FUNDAMNETU P2 - 3 WARSTWY                                     | <b>DODATKOWO</b>                  |
| WD-29  | ZBROJENIE I BETONOWANIE KORPUSU P1P, P1L I P3P                        | <b>WYKONANO P1P I P3P</b>         |
| WD-29  | ZBROJENIE I BETONOWANIE CIOSÓW PODŁOŻYSKOWYCH P1P, P1L, P3P           | <b>NIE WYKONANO</b>               |
| WD-29  | HYDROIZOLACJA PODPORY P2  | <b>DODATKOWO</b>                  |
| WD-29  | ZASYPKA PODPORY P2 - 4 WARSTWY  | <b>DODATKOWO</b>                  |
| PE-30  | UŁOŻENIE PAPY NA PŁYTCIE ZESPALAJĄCEJ                                 | <b>PONAD PLAN</b>                 |
| PE-34A | WYKONANIE WYKOPU FUNDAMENTÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH                 | <b>WYKONANO</b>                   |
| PE-34A | BETON PŁYTY FUNDAMENTOWEJ C20/25                                      | <b>WYKONANO</b>                   |
| PE-34A | BETON WYRÓWNAWCZY POD SKRZYDŁA  | <b>WYKONANO</b>                   |
| PE-34A | MONTAŻ PREFABRYKATÓW  | <b>WYKONANO</b>                   |
| PE-34A | ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM                                     | <b>WYKONANO</b>                   |
| PE-34A | ZBROJENIE BETONU  | <b>WYKONANO</b>                   |
| PE-34A | BETON PŁYTY ZESPALAJĄCEJ C30/37                                       | <b>WYKONANO</b>                   |
| PE-34A | IZOLACJA PREFABRYKATÓW - IZOLACJA CIENKA                              | <b>WYKONANO</b>                   |
| PE-34A | IZOLACJA GRUBA Z PAPY TERMOZGRZEWAJĄCEJ - IZOLACJA PŁYTY ZESPALAJĄCEJ | <b>WYKONANO</b>                   |

|        |   |             |
|--------|---|-------------|
| PE-34A | ODWODNIENIE ZASYPPKI - UŁOŻENIE DRENAŻU                               | WYKONANO    |
| PE-34A | ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH                                 | WYKONANO    |
| PE-35A | WYKONANIE WYKOPU FUNDAMENTÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH                 | WYKONANO    |
| PE-35A | ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM                                     | WYKONANO    |
| PE-35A | BETON PŁYTY FUNDAMENTOWEJ C20/25                                      | WYKONANO    |
| PE-35A | BETON WYRÓWNAWCZY C8/10   | WYKONANO    |
| PE-35A | MONTAŻ PREFABRYKATÓW  | WYKONANO    |
| PE-35A | ZABEZPIECZENIE POŁĄCZEŃ POMIĘDZY PREFABRYKATAMI                       | WYKONANO    |
| PE-35A | IZOLACJA PREFABRYKATÓW - IZOLACJA CIENKA                              | WYKONANO    |
| PE-35A | UŁOŻENIE DRENAŻU  | WYKONANO    |
| PE-35A | ZBROJENIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ  | WYKONANO    |
| PE-35A | BETONOWANIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ  | WYKONANO    |
| PE-35A | IZOLACJA GRUBA Z PAPY TERMOZGRZEWAJĄCEJ - IZOLACJA PŁYTY ZESPALAJĄCEJ | WYKONANO    |
| PE-35A | ODWODNIENIE ZASYPKI - UŁOŻENIE DRENAŻU                                | WYKONANO    |
| PE-36  | WYKONANIE WYKOPU FUNDAMENTÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH                 | WYKONANO    |
| PE-36  | WYKOP POD SKRZYDŁA  | WYKONANO    |
| PE-36  | BETON WYRÓWNAWCZY POD SKRZYDŁA  | WYKONANO    |
| PE-36  | BETON PŁYTY FUNDAMENTOWEJ C20/25                                      | WYKONANO    |
| PE-36  | MONTAŻ PREFABRYKATÓW  | WYKONANO    |
| PE-36  | ZABEZPIECZENIE POŁĄCZEŃ POMIĘDZY PREFABRYKATAMI                       | WYKONANO    |
| PE-36  | ZBROJENIE BETONU  | WYKONANO    |
| PE-36  | BETON PŁYTY ZESPALAJĄCEJ C30/37                                       | WYKONANO    |
| PE-36  | IZOLACJA PREFABRYKATÓW - IZOLACJA CIENKA                              | WYKONANO    |
| PE-36  | IZOLACJA GRUBA Z PAPY TERMOZGRZEWAJĄCEJ - IZOLACJA PŁYTY ZESPALAJĄCEJ | NIEWYKONANO |
| PE-36  | ODWODNIENIE ZASYPKI - UŁOŻENIE DRENAŻU                                | NIEWYKONANO |
| PE-37  | WYKONANIE WYKOPU FUNDAMENTÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH                 | PONAD PLAN  |
| PE-37  | BETON PŁYTY FUNDAMENTOWEJ C20/25                                      | PONAD PLAN  |
| PE-37  | BETON WYRÓWNAWCZY C8/10   | PONAD PLAN  |
| PE-37  | MONTAŻ PREFABRYKATÓW  | PONAD PLAN  |
| PE-37  | ZBROJENIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ  | PONAD PLAN  |
| PE-37  | ZABEZPIECZENIE POŁĄCZEŃ POMIĘDZY PREFABRYKATAMI                       | PONAD PLAN  |
| PE-37  | IZOLACJA PREFABRYKATÓW - IZOLACJA CIENKA                              | PONAD PLAN  |
| DPP-18 | ZASYPKA DO WARSTWY 10   | WYKONANO    |
| DPP-18 | BETON WYRÓWNAWCZY POD PŁYTY PRZEJŚCIOWE                               | WYKONANO    |
| DPP-18 | ZBROJENIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH  | WYKONANO    |
| DPP-18 | ZBROJENIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ (CIĄG GŁÓWNY)                            | WYKONANO    |
| DPP-18 | SZALOWANIE I BETONOWANIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ                           | WYKONANO    |

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| DPP-18            | BETON WYRÓWNAWCZY POD SKRZYDŁA W ZAKRESIE ŁĄCZNICY                   | <b>PONAD PLAN</b> |
| DPP-18            | IZOLACJA PŁYT PRZEJŚCIOWYCH (IZOLACJA CIENKA)                        | <b>WYKONANO</b>   |
| MUR OPOROWY<br>M2 | ZASYPKA MURU OPOROWEGO   | <b>WYKONANO</b>   |
| MUR OPOROWY<br>M2 | MONTAŻ PANELI MURU OPOROWEGO   | <b>WYKONANO</b>   |
| MUR OPOROWY<br>M2 | SZALOWANIE I BETONOWANIE FUNDAMENTÓW MURU OPOROWEGO- ETAP V, VI, VII | <b>WYKONANO</b>   |