

| OBIEKT | ROBOTY   | JDN  | ILOŚĆ PLANOWANA | ILOŚĆ WYKONANA | PORÓWNANIE         |
|--------|--|------|-----------------|----------------|--------------------|
| WS-12  | ZBROJENIE FUNDAMENTÓW P1   | KG   | 25197,00        | 25197,00       | WYKONANO           |
| WS-12  | ZBROJENIE KORPUSU P1   | KG   | 24426,00        | 24426,00       | WYKONANO           |
| WS-12  | BETON FUNDAMENTÓW P1   | M3   | 160,60          | 160,60         | WYKONANO           |
| WD-13  | WYKOPY FUNDAMENTOWE  | M3   | 1000,00         | 1000,00        | WYKONANO           |
| WD-13  | WYMIANA GRUNTU NA GRUNT NIESPOISTY Z WYKOPEM   | M3   | 99,50           | 99,50          | WYKONANO           |
| WD-13  | BETON WYRÓWNAWCZY PODPÓR P1,P2, P3   | M3   | 12,00           | 12,00          | WYKONANO           |
| WD-14  | ZASYPKA ZA MURAMI OPOROWYMI (POD PŁYTĘ PRZEJŚCIOWĄ)                                  | M3   | 150,00          | 150,00         | WYKONANO           |
| WD-14  | KRAWĘŻNIK KAMIENNY MOSTOWY   | MB   | 91,00           | 83,00          | WYKONANO           |
| WD-14  | MONTAŻ DESKI GZYMSOWEJ   | MB   | 91,00           | 83,00          | WYKONANO           |
| WD-14  | ZBROJENIE KAP  | KG   | 2849,00         | 2849,00        | WYKONANO           |
| WD-14  | BETON KAP  | M3   | 26,20           | 22,00          | WYKONANO           |
| WD-14  | BETON WYRÓWNAWCZY POD PŁYTY PRZEJŚCIOWE  | M3   | 10,50           | 10,50          | WYKONANO           |
| WD-14  | ZBROJENIE PŁYT PRZEJŚCIOWYCH   | KG   | 3761,00         | 3761,00        | WYKONANO           |
| WD-14  | BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH   | M3   | 28,50           | 28,50          | NIE WYKONANO       |
| WD-14  | MONTAŻ DYLATACJI   | SZT. | 2,00            | 2,00           | PONAD PLAN         |
| MS-15  | BETONOWANIE FUNDAMENTU P2  | M3   | 847,70          | 847,70         | WYKONANO           |
| MS-15  | ROZDESKOWANIE FUNDAMENTU P2  | M2   | 195,60          | 195,60         | WYKONANO           |
| MS-15  | IZOLACJA CIENKA FUNDAMENTU P2 (POWIERZCHNIE PIONOWE )                                | M2   | 195,60          | 196,50         | WYKONANO           |
| MS-15  | ZASYPANIE FUNDAMENTU P2  | M3   | 758,78          | 1000,00        | PONAD PLAN         |
| MS-15  | ZBROJENIE PRZYCZÓŁKA P2 NITKA LEWA   | KG   | 35829,91        | 35829,91       | WYKONANO           |
| MS-15  | BETONOWANIE PRZYCZÓŁKA P2 NITKA LEWA   | M3   | 296,40          | 281,00         | CZEŚCIOWO WYKONANE |
| MS-15  | ZBROJENIE PRZYCZÓŁKA P2 NITKA PRAWA  | KG   | 37387,92        | 31600,00       | CZEŚCIOWO WYKONANE |
| MS-15  | DESKOWANIE PRZYCZÓŁKA P2 NITKA PRAWA   | M2   | 0,00            | 210,00         | PONAD PLAN         |
| MS-15  | WYKONANIE PALI POD PODPORY MONTAŻOWE DO MONTAŻU KOSTRUKCJI USTROJU NOSNEGO           | SZT  | 0,00            | 80,00          | PONAD PLAN         |
| MS-15  | DESKOWANIE OCZEPOW PALI POD PODPORY MONTAŻOWE DO MONTAŻU KOSTRUKCJI USTROJU NOSNEGO  | M2   | 0,00            | 70,40          | PONAD PLAN         |
| MS-15  | ZBROJENIE OCZEPOW PALI POD PODPORY MONTAŻOWE DO MONTAŻU KOSTRUKCJI USTROJU NOSNEGO   | KG   | 0,00            | 5542,00        | PONAD PLAN         |
| MS-15  | BETONOWANIE OCZEPOW PALI POD PODPORY MONTAŻOWE DO MONTAŻU KOSTRUKCJI USTROJU NOSNEGO | M3   | 0,00            | 38,80          | PONAD PLAN         |
| MS-15  | DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NOŚNEGO -I ETAP POMOSTU NITKA LEWA              | KG   | 0,00            | 84000,00       | PONAD PLAN         |

|        |  |      |           |            |                    |
|--------|--|------|-----------|------------|--------------------|
| MS-15  | SCALANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NOŚNEGO - I ETAP POMOSTU NITKA LEWA        | KG   | 0,00      | 25800,00   | PONAD PLAN         |
| WD-16  | WYKONANIE MURÓW OPOROWYCH P3   | M2   | 84,04     | 80,00      | CZEŚCIOWO WYKONANE |
| WD-17  | WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY TERMOZGRZEWAJĄCEJ POD KAPAMI CHODNIKOWYMI - NITKA LEWA | M2   | 151,70    | 151,70     | WYKONANO           |
| WD-17  | ZABETONOWANIE ŚCIANKI ZAPLECZNEJ P3  | M3   | 22,51     | 35,00      | WYKONANO           |
| WD-17  | ZABETONOWANIE ŚCIANKI ZAPLECZNEJ P1  | M3   | 23,41     | 34,00      | WYKONANO           |
| WD-17  | MONTAŻ DYLATACJI - NITKA PRAWA ZAMUNTUJĄCA                                       | MB   | 25,56     | 25,56      | WYKONANO           |
| WD-17  | ZASYPKI POD PŁYTY NAJAZDOWE  | M3   | 0,00      | 1500,00    | PONAD PLAN         |
| WS-24A | BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO P5-P9 N.P I P12-P15 N.P                              | KG   | 210000,00 | 210 000,00 | WYKONANO           |
| WS-24A | BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO P7-P9 N.L P12-P13                                    | KG   | 90000,00  | 90 000,00  | WYKONANO           |
| WD-24B | DESKOWANIE I ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO   | KG   | 15000,00  | 15 000,00  | WYKONANO           |
| WD-24B | BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO  | KG   | 120,00    | 120,00     | WYKONANO           |
| WD-26  | MUR OPOROWY M4   | 0,35 | 0,35      | 0,35       | WYKONANO           |
| MS-27  | ZBROJENIE PRZYCZÓŁKA P10 NP.   | T    | 11,60     | 11,60      | WYKONANO           |
| MS-27  | ZBROJENIE FUNDAMENTÓW P6 NP., P7 NP.   | T    | 8,00      | 8,00       | WYKONANO           |
| MS-27  | ZBROJENIE POPRZECZNIC P6 JL, P7JL, P9 JL   | T    | 10,50     | 10,50      | WYKONANO           |
| MS-27  | ZBROJENIE FILARÓW P8JL, P7JP, P6 JP  | T    | 3,50      | 3,50       | WYKONANO           |
| MS-27  | ZBROJENIE GŁOWIC FILARÓW P8 NL, P7 NP., P6NP                                     | T    | 3,10      | 3,10       | WYKONANO           |
| MS-27  | BETONOWANIE FUNDAMENTU P6 NP. I P7NP   | M3   | 97,60     | 97,60      | WYKONANO           |
| MS-27  | BETONOWANIE POPRZECZNIC P6 JL, P7 JL, P9 JL                                      | M3   | 44,40     | 44,40      | WYKONANO           |
| MS-27  | BETONOWANIE PRZYCZÓŁKA P10 JP  | M3   | 95,00     | 95,00      | WYKONANO           |
| MS-27  | BETONOWANIE FILARÓW P8JL, P7JP, P6 JP  | M3   | 18,40     | 18,40      | WYKONANO           |
| MS-27  | BETONOWANIE GŁOWIC FILARÓW P8 JL, P7 JP, P6 JP                                   | M3   | 14,88     | 14,88      | WYKONANO           |
| MS-27  | BETONOWANIE CIOSÓW P6 NP, P7 NP, P8 NL   | M3   | 0,50      | 0,50       | WYKONANO           |
| MS-27  | IZOLACJE CIENKIE FUNDAMENTU P8 JL, P7 JP, P6 JP                                  | M2   | 250,00    | 250,00     | WYKONANO           |
| MS-27  | WYKONYWANIE ZASYPIANIA PRZYCZÓŁKA P1   | M3   | 1050,00   | 1 050,00   | WYKONANO           |
| MS-27  | WYKONANIE ZASYPIANIA FUNDAMENTÓW P6 JP, P7 JP, P8 NL                             | M3   | 70,00     | 70,00      | WYKONANO           |
| WD-28  | WYKONYWANIE MURU OPOROWEGO M3  | M2   | 160,00    | 160,00     | WYKONANO           |
| WD-28  | ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO  | T    | 8,00      | 8,00       | WYKONANO           |
| WD-28  | DESKOWANIE USTROJU NIOSĄCEGO   | -    |           |            | WYKONANO           |
| WD-29  | WYKONYWANIE ZASYPEK ŁAW FUNDAMENTOWYCH P1 I P3                                   | M3   | 60,00     | 60,00      | WYKONANO           |
| WD-29  | DESKOWANIE USTROJU NIOSĄCEGO JP  | -    |           |            | WYKONANO           |

|       |   |      |         |         |              |
|-------|---|------|---------|---------|--------------|
| WD-29 | ZBROJENIE USTROJU NIOŚĄCEGO JP                        | T    | 8,00    | 8,00    | WYKONANO     |
| WD29B | ZBROJENIE KORPUSU P1 JL                               | KG   | 9173,50 | 9173,50 | WYKONANO     |
| WD29B | BETONOWANIE PRZYCZÓŁKA P1 JP                          | M3   | 126,00  | 126,00  | WYKONANO     |
| WD29B | BETONOWANIE PRZYCZÓŁKA P1 JL                          | M3   | 126,00  | 126,00  | WYKONANO     |
| WD29B | SZALOWANIE I ZBROJENIE SŁUPÓW P2 JP+JL                | KG   | 4005,00 | 4005,00 | WYKONANO     |
| WD29B | BETONOWANIE SŁUPÓW P2 JP+JL                           | M3   | 43,00   | 43,00   | WYKONANO     |
| KL29A | BETONOWANIE CHUDEGO BETONU POD FUNDAMENTY             | M3   | 7,00    | 7,00    | WYKONANO     |
| KL29A | ZBROJENIE FUNDAMENTÓW P1-P7                           | KG   | 2730,00 | 390,00  | WYKONANO     |
| KL29A | BETONOWANIE FUNDAMENTÓW P1-P7                         | M3   | 35,00   | 7,00    | WYKONANO     |
| WD29B | ZASYPKA FUNDAMENTU P1+P2                              | M3   | 0,00    | 150,00  | PONAD PLAN   |
| WD29B | ZBROJENIE SŁUPÓW P3                                   | KG   | 0,00    | 4724,00 | PONAD PLAN   |
| WD29B | BETONOWANIE SŁUPÓW P3                                 | M3   | 0,00    | 17,00   | PONAD PLAN   |
| WS30  | STYKI ZEWNĘTRZNE MIĘDZY PREFABRYKATAMI                | M    | 0,00    | 600,00  | PONAD PLAN   |
| KL29A | ROZKUCIE PALI   | -    | 0,00    | -       | PONAD PLAN   |
| WS30  | PŁYTA FUNDAMENTOWA POD SKRZYDEŁKA S1                  | M3   | 0,00    | 16,00   | PONAD PLAN   |
| WD29B | WYKOP POD WYMIANĘ GRUNTU- PODPORA P4                  | M3   | 0,00    | 1000,00 | PONAD PLAN   |
| WD 19 | ZBROJENIE I SZALOWANIE POPRZECZNICY P1 I P3           | KG   |         | 2829,00 | WYKONANO     |
| WD 19 | BETONOWANIE POPRZECZNICY P1 I P3                      | M3   |         | 8,22    | WYKONANO     |
| WD 19 | MONTAŻ BELEK STRNOBETONOWYCH                          | SZT. |         | 20,00   | WYKONANO     |
| WD 19 | SZALOWANIE II ETAPU POPRZECZNICY P2                   | -    |         |         | PONAD PLAN   |
| WD 23 | MONTAŻ SĄCZKÓW  | SZT. |         |         | PONAD PLAN   |
| WD 23 | MONTAŻ WPUSTÓW  | SZT. |         |         | PONAD PLAN   |
| WD 23 | IZOLACJA CIENKA KORPUSU P3                            | M2   |         |         | PONAD PLAN   |
| WD 23 | BETONOWANIE I PIEŁĘGNACJA USTROJU NOŚNEGO             | M3   |         | 170,00  | WYKONANO     |
| WD 23 | WYKOP POD MURY OPOROWE                                | M3   |         | 400,00  | WYKONANO     |
| WD 23 | PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD UŁOŻENIE IZOLACJI GRUBEJ    | -    |         | -       | -            |
| WD 23 | BETON WYRÓWNAWCZY POD MURY OPOROWE NA P1              | M3   |         | 19,00   | WYKONANO     |
| WD 23 | ZASYPKA KORPUSU P1 I P3                               | M3   |         | 250,00  | WYKONANO     |
| WD 23 | ZBROJENIE I SZALOWANIE FUNDAMENTÓW MURÓW OPOROWYCH P1 | KG   |         | 7000,00 | WYKONANO     |
| WD 23 | WYKONANIE IZOLACJI GRUBEJ W STREFIE KAP CHODNIKOWYCH  | M2   |         | 200,00  | NIE WYKONANO |
| WD-23 | BETONOWANIE FUNDAMENTÓW MURÓW OPOROWYCH P1.1 I P1.2   | M3   | 22,10   | 22,10   | NIE WYKONANO |

|        |   |    |         |          |                     |
|--------|---|----|---------|----------|---------------------|
| DPP-18 | ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH CIĄG GŁÓWNY              | KG | 250,00  | 250,00   | <b>WYKONANO</b>     |
| PE-32  | ZBROJENIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ                        | KG | 1048,00 | 25000,00 | <b>WYKONANO</b>     |
| PE-32  | BETONOWANIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ                      | M3 | 15,24   | 70,00    | <b>NIE WYKONANO</b> |
| PE-32  | ZASYPANIE OBIEKTU                                   | M3 | 300,00  | 8000,00  | <b>WYKONANO</b>     |
| PE-33  | WYKOP POD PŁYTY FUNDAMENTOWĄ                        | M3 | 150,00  | 138,00   | <b>WYKONANO</b>     |
| PE-33  | BETONOWANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ                     | M3 | 31,23   | 31,23    | <b>WYKONANO</b>     |
| PE-32  | WYKONANIE IZOLACJI ARKUSZOWEJ NA PŁYTY ZESPALAJĄCEJ | M2 | 214,31  | 214,13   | <b>WYKONANO</b>     |
| PE-34  | UŁOŻENIE CIEKU SKARPOWEGO                           | M  | 21,00   | 21,00    | <b>PONAD PLAN</b>   |
| PE-35  | UŁOŻENIE CIEKU SKARPOWEGO                           | M  | 21,00   | 21,00    | <b>PONAD PLAN</b>   |
| PE-30  | UŁOŻENIE CIEKU SKARPOWEGO                           | M  | 21,00   | 21,00    | <b>PONAD PLAN</b>   |
| PE-38  | UŁOŻENIE CIEKU SKARPOWEGO                           | M  | 21,00   | 21,00    | <b>PONAD PLAN</b>   |
| PE-35  | UMOCNIENIE SKARP BRUKOWANIEM                        | M2 | 21,00   | 21,00    | <b>WYKONANO</b>     |
| PE-34  | UMOCNIENIE SKARP BRUKOWANIEM                        | M2 | 21,00   | 21,00    | <b>WYKONANO</b>     |