

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km
10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701
(za węzłem Olsztyn – Wschód)

Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:

01-12-2016

Ip.wg numeracji harmonogramu prac projektowych wykonawcy			Nazwa zadania / przedmiot weryfikacji	wersja 1 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 2 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 3 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 4 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 5 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 6 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	Akceptacja kompletności opracowania	weryfikator branżowy imię i nazwisko	Uwagi
KONCEPCJA												
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			KONCEPCJA DROGOWA									
			Złożono do biura IK: opis techniczny , Profil trasy zasadniczej, Plan sytuacyjny, Przekroje normalne na tr. zasadniczej	27-07-2016 / 08-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
2			KONCEPCJA MOSTOWA									
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WS12 ,WD13, WD14, MS15, WD166, WD17, PDP18, WD19, WS20, WD23, WS24a, WD24b, WK25, WD26, MS27, WD28, WD29, KL29a, WS30	16-05-2016/ 09-06-2016	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WD29b, PDP29c	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
Projekt budowlany w zakresie zmiany obowiązującej decyzji ZRID												
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU									
	01-01		Część opisowa	01-08-2016 / 17-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	M. Szafarzyki	Zatwierdzony do realizacji
	01-02		Część rysunkowa	01-08-2016 / 17-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	M. Szafarzyki	Zatwierdzony do realizacji
	01-03		Kopie uprawnień i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa									
	01-04		Decyzje, pisma i uzgodnienia									
2			DROGI									
	02-01		Droga ekspresowa	12-10-2016/ 02-11-2016							J. Kupiec, D. Wisniewska	odrzucony z uwagami
	02-02		Węzeł Jaroty	07-10-2016/ 28-10-2016							J. Kupiec, D. Wisniewska	odrzucony z uwagami
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód	06-10-2016/ 27 10-2016							J. Kupiec, D. Wisniewska	odrzucony z uwagami

	02-04		Drogi poprzeczne										
		02-04-05	Droga poprzeczna DZ44										
		02-04-07	Droga poprzeczna DL49										
3			OBIEKTY MOSTOWE										
	03-01		WS-12	04-10-2016/ 25-10-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-02		WD-13	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	05-10-2016/ 14-10-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-03		WD-14	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-04		MS-15	06-10-2016/ 27-10-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-05		WD-16	21-09-2016/ 12-10-2016	18-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-06		WD-17	21-09-2016/ 12-10-2016	18-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-07		DPP-18	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-08		WD-19	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-09		WS-20	04-10-2016/ 25-10-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-10		WD-23	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-11		WS-24A	11-10-2016/ 02-11-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-12		WD-24B	04-10-2016/ 25-10-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-13		WK-25	04-10-2016/ 25-10-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-14		WD-26	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 05-12-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera/ w trakcie weryfikacji
	03-15		MS-27	06-10-2016/ 27-10-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-16		WD-28	23-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-17		KL-29A	04-10-2016/ 25-10-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-18		WD-29	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-19		WD-29B	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
	03-20		DPP-29C	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
	03-21		WS-30	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
	03-22		Przejścia ekologiczne	11-10-2016/ 27-10-2016							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-23		Przepusty										
	03-24		Ściana oporowa SO-1										
4			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW										

	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	05-10-2016/ 24-10-2016						wprowadzanie uwag	P.Kołak	odrzucony z uwagami Inżyniera
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
		04-02-02	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn									
		04-02-03	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda	05-10-2016/ 14-10-2016						wprowadzanie uwag	P.Kołak	odrzucony z uwagami Inżyniera
5			ENERGETYKA									
	05-01		Oświetlenie									
	05-05		Zasilanie									
	05-06		Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy									
6			TELEKOMUNIKACJA									
	06-03		Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00									
9			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni	06-10-2016/ 24-10-2016						wprowadzanie uwag	A.Jasiulewicz	odrzucony z uwagami Inżyniera
10			DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA									
11			DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA									
12			POSADOWIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH ORAZ WZMOCNIENIE NASYPÓW I SKARP WYKOPÓW DROGOWYCH									
	12-01		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.									
	12-01		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.									
	12-02		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich.									
		12-02-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30.									

	12-02-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: MS-15, MS-27, WS-24A.										
	12-03	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie.										
	12-03-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30.										
	12-03-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: MS-15, MS-27, WS-24A.										
	12-04	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny - Posadowienie obiektów drogowych: trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.										
13		EKRANY AKUSTYCZNE										
15		INFORMACJA BIOZ										
16		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU										
		Projekt stałej organizacji ruchu	18.10.2016/07.11.2016	18.11.2016/24.11.2016					wprowadzanie uwag	A.Szostek	odrzucony z uwagami	
17		SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)										
	17-01	KSZR - Inżynieria ruchu										
	17-02	KSZR - teletechnika										
	17-03	KSZR - zasilanie										
18		SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT										
19		OPERATY WODNOPRAWNE										
	19-01	Operat wodnoprawny dla obiektu MS-15	01-09-2016/12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Stercewska	stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016	
	19-02	Operat wodnoprawny dla obiektu MS-27	01-09-2016/12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Stercewska	stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016	
	19-03	Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń melioracyjnych.	10-10-2016/28-10-2016						wprowadzanie uwag	P.Kolak	odrzucony z uwagami	
	19-04	Operat wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.	11-10-2016/20-10-2016						wprowadzanie uwag	P.Kolak	odrzucony z uwagami	
	19-05	Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do wód i do ziemi.	11-10-2016/20-10-2016						wprowadzanie uwag	P.Kolak	odrzucony z uwagami	
20		PROGNOZA RUCHU										

Projekt wykonawczy w zakresie zmian nieistotnych / zgłoszenia robot

Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania										
		DROGI										
02-04		Drogi poprzeczne										
	02-04-01	Droga poprzeczna DD26										
	02-04-02	Droga poprzeczna DL28	02-11-2016/ 23-11-2016							J. Kupiec, D.Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami	
	02-04-03	Droga dojazdowa DD32	16-09-2016 / 06-10-2016	17-11-2016/						w trakcie weryfikacji	J. Kupiec, D.Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami
	02-04-04	Droga poprzeczna DZ38										
	02-04-06	Droga poprzeczna DD48										
	02-04-08	Droga poprzeczna DL53 (DW598)										
02-05		Drogi lokalne, dojazdowe i chodniki										
	02-05-01	Droga dojazdowa DD25	05-09-2016 / 26-09-2016	09-11-2016/ 30-11-2016						wprowadzanie uwag	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz	
	02-05-02	Droga dojazdowa DD27	02-11-2016/ 23-11-2016	-	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec, D.Wisniewska P. Kotak	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-03	Droga dojazdowa DD29	02-11-2016/ 23-11-2016							wprowadzanie uwag	J. Kupiec, D.Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami
	02-05-04	Droga dojazdowa DD29a	02-11-2016/ 23-11-2016							wprowadzanie uwag	J. Kupiec, D.Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami
	02-05-05	Droga dojazdowa DD30	13-07-2016 / 02-08-2016	25-08-2016 / - 15-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016					wprowadzanie uwag	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz P. Kotak	odrzucony z uwagami
	02-05-06	Droga dojazdowa DD31	05-09-2016 / 28-09-2016	18-10-2016/ 08-11-2016	02-11-2016/ 23-11-2016					wprowadzanie uwag	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz	odrzucony z uwagami
	02-05-07	Droga dojazdowa DD33										
	02-05-08	Droga dojazdowa DD33a										
	02-05-09	Droga dojazdowa DD34	16-09-2016 / 06-10-2016	02-11-2016/ 23-11-2016						wprowadzanie uwag	J. Kupiec, D.Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami
	02-05-10	Droga dojazdowa DD35	08-09-2016 / 28-09-2016	09-11-2016/ 30-11-2016						wprowadzanie uwag	J. Kupiec D.Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami
	02-05-11	Droga dojazdowa DZ36	08-09-2016 / 28-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016						wprowadzanie uwag	J. Kupiec , D.Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami
	02-05-12	Droga dojazdowa DD37	02-11-2016/ 23-11-2016								J. Kupiec , D.Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami

		02-05-13	Droga dojazdowa DD39	05-11-2016/ 01-12-2016							wprowadzanie uwag	J. Kupiec, D. Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami
		02-05-14	Droga dojazdowa DD40										
		02-05-15	Droga dojazdowa DD43	02-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016							J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	odrzucony z uwagami
		02-05-16	Droga dojazdowa DD45	09-09-2016 / 29-09-2016	17-11-2016/						w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz P. Kotak	
		02-05-17	Droga dojazdowa DD46										
		02-05-18	Droga dojazdowa DD46A	09-09-2016 / 29-09-2016	15-11-2016/							J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz P. Kotak	w trakcie weryfikacji
		02-05-19	Droga dojazdowa DD48a										
		02-05-20	Droga dojazdowa DD51	13-07-2016 / 02-08-2016	25-08-2016 / 15-09-2016	17-11-2016/					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	w trakcie weryfikacji
		02-05-21	Droga dojazdowa DD51a	02-11-2016/ 23-11-2016							wprowadzanie uwag	J. Kupiec, D. Wisniewska P. Kotak	odrzucony z uwagami
		02-05-22	Droga dojazdowa DD52	09-09-2016 / 29-09-2016	05-11-2016/						w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz P. Kotak	w trakcie weryfikacji
		02-05-23	Droga dojazdowa DL54	30-11-2016/							w trakcie weryfikacji		w trakcie weryfikacji
		02-05-25	Droga dojazdowa DL55	13-07-2016 / 02-08-2016	25-08-2016 / 15-09-2016						wprowadzanie uwag	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	odrzucony z uwagami
		02-05-28	Istniejąca DK16										
		02-05-29	Chodnik-02										
			Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-1 - KR-3	09-08-2016 / -	31-08-2016 / -	-	-	-	-	-	TAK	K. Rozumek	Zatwierdzony do realizacji
			OBIEKTY MOSTOWE										
		03-25	Rozbiórka istn. obiektu na DK-16 w istniejącym km 150+640	04-08-2016 / - 11-08-2016	31-08-2016 / - 06-09-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW										
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.										
	04-02	04-02-01	Przebudowa sieci kanalizacyjnych. Gm. Barczewo	29-09-2016/ 20-10-2016	-	-	-	-	-	-	TAK	P. Kotak	Zatwierdzony do realizacji
		04-02-04	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm. Stawiguda	28-10-2016							w trakcie weryfikacji	P. Kotak	w trakcie weryfikacji
	04-03		Przebudowa gazociągów										
		04-03-01	Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia	25-08-2016 / -							w trakcie weryfikacji	P. Kotak	odrzucony z uwagami
		04-03-02	Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia	25-08-2016 / -							w trakcie weryfikacji	P. Kotak	odrzucony z uwagami

ENERGETYKA											
	05-02		Przebudowa sieci SN i nN								
	05-03		Przebudowa sieci 110 kV								
		05-03-01	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Mątki – Jaroty, Olsztynek								
		05-03-02	Przebudowa sieci 110kV Linia 110kV Mątki – Jaroty								
		05-03-03	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna 110kV Olsztyn I - Michelin								
	05-04		Przebudowa sieci NN - 220 kV								
		05-04-01	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Włocławek Azoty								
		05-04-02	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Ostrołęka								
TELEKOMUNIKACJA											
	06-01		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska								
	06-02		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych HAWA i PCSS								
	06-04		Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Regionalnej Sieci Szerokopasmowej								
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH											
			Przebudowa urządzeń melioracyjnych	03-10-2016/ 18-10-2016						wprowadzenie uwag	P.Kołąk odrzucona z uwagami
KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI KOLEJOWYMI											
	08-01		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji energetycznych i sieci trakcyjnej	04-10-2016/ 24-10-2016						wprowadzenie uwag	K.Karowiec A.Flis odrzucony z uwagami
	08-02		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom								
	08-03		Linia kolejowa nr 219 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom								
	08-04		Linia kolejowa nr 219 – przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego								
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI											
	09-01		Gospodarka istniejącym drzewostanem	13-07-2016 / 02-08-2016	11-08-2016 / 02-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Jamiołkowski Zatwierdzono przez Inżyniera.
PROJEKT ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH											
	14-01		Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 3, 4, 10	19-07-2016 / 03-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J.Gruszewski Zatwierdzono przez Inżyniera.
			Opracowanie projektowe dot. zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych								
Projekt wykonawczy w zakresie zmiany decyzji ZRID											
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania								
			DROGI								

	04-02-02	Przebieg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn									
	04-02-03	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda	05-10-2016/ 14-10-2016						wprowadzanie uwag	P.Kolak	odrzucona z uwagami
		ENERGETYKA									
	05-01	Oświetlenie	28-11-2016/						w trakcie weryfikacji	K.Karowiec	
	05-05	Zasilanie	28-11-2016/						w trakcie weryfikacji	K.Karowiec	
	05-06	Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy									
		TELEKOMUNIKACJA									
	06-03	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00									
		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02	Projekt zagospodarowania zieleni									
		SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)									
	17-01	KSZR - Inżynieria ruchu									
	17-02	KSZR - teletechnika									
	17-03	KSZR - zasilanie	28-11-2016/						w trakcie weryfikacji	K.Karowiec	
		INNE									
		Operat techniczny z wykonania założenia osnowy realizacyjnej	02-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	R. Idzkiewicz	Zatwierdzono przez Inżyniera.