

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km
10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701
(za węzłem Olsztyn – Wschód)

Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:

2017-03-01

lp.wg numeracji harmonogramu prac projektowych wykonawcy			Nazwa zadania / przedmiot weryfikacji	wersja 1 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 2 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 3 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 4 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 5 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 6 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	Akceptacja kompletności opracowania	weryfikator branżowy imię i nazwisko	Uwagi
KONCEPCJA												
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			KONCEPCJA DROGOWA									
			Złożono do biura IK: opis techniczny , Profil trasy zasadniczej, Plan sytuacyjny, Przekroje normalne na tr. zasadniczej	27-07-2016 / 08-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Węzeł Pieczewo	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono zgodnie z ustalonym zakresem
2			KONCEPCJA MOSTOWA									
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WS12 ,WD13, WD14, MS15, WD166, WD17, PDP18, WD19, WS20, WD23, WS24a, WD24b, WK25, WD26, MS27, WD28, WD29, KL29a, WS30	16-05-2016/ 09-06-2016	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WD29b, DPP29c	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
Projekt budowlany w zakresie zmiany obowiązującej decyzji ZRID												
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU									
	01-01		Część opisowa	01-08-2016 / 17-08-2016	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	01-02		Część rysunkowa	01-08-2016 / 17-08-2016	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	01-03		Kopie uprawnień i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa									
	01-04		Decyzje, pisma i uzgodnienia									
2			DROGI									

	02-01		Droga ekspresowa	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-02		Węzeł Jaroty	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-04		Drogi poprzeczne									
		02-04-05	Droga poprzeczna DZ44									
		02-04-07	Droga poprzeczna DL49									
3			OBIEKTY MOSTOWE									
	03-01		WS-12	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 30-11-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-02		WD-13	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	05-10-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-03		WD-14	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-04		MS-15	06-10-2016/ 27-10-2016	29-11-2016/ 19-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony Z UWAGAMI!
	03-05		WD-16	21-09-2016/ 12-10-2016	18-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-06		WD-17	21-09-2016/ 12-10-2016	18-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-07		DPP-18	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-08		WD-19	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-09		WS-20	04-10-2016/ 25-10-2016	18-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-10		WD-23	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-11		WS-24A	11-10-2016/ 02-11-2016	22-11-2016/ 13-12-2016	25-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony WARUNKOWO
	03-12		WD-24B	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 30-11-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-13		WK-25	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 05-12-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	27-01-2017/ 27-01-2017	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-14		WD-26	04-10-2016/ 25-10-2016	08-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-15		MS-27	06-10-2016/ 27-10-2016	15-11-2016/ 30-11-2016	13-12-2016/ 03-01-2017	13-01-2017/ 24-01-2017	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-16		WD-28	23-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-17		KL-29A	04-10-2016/ 25-10-2016	18-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-18		WD-29	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-19		WD-29B	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-20		DPP-29C	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	13-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-21		WS-30	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji

	03-22		Przejścia ekologiczne	11-10-2016/ 27-10-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	19-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-23		Przepusty	07-10-2016/ 02-11-2016	22-12-2016/ 11-01-2017	19-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-24		Ściany oporowe M1, M2, M3	19-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
4			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									
	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	05-10-2016/ 24-10-2016	12-12-2016 / 02-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	brak opinii ZUDP i decyzji pozwolenie wodnoprawne	P.Kołąk	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
	04-02-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn									
	04-02-03		Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda	05-10-2016/ 14-10-2016	08-12-2016/ 23-12-2016	-	-	-	-	TAK	P.Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
5			ENERGETYKA									
	05-01		Oświetlenie	28-11-2016/ 08-12-2016	20-12-2016/ 04-01-2017	18-01-2017/ 20-01-2017	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	05-05		Zasilanie	28-11-2016/ 07-12-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	05-06		Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy	19-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
6			TELEKOMUNIKACJA									
	06-03		Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00	20-12-2016/ 04-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017					wprowadzanie uwag	A. Bednarz	odrzucony z uwagami Inżyniera
8			BRANŻA KOLEJOWA									
	08-04		Linia kolejowa nr 219 - przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego WK-25	13-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A. Flis	zatwierdzony do realizacji
9			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni	06-10-2016/ 24-10-2016						wprowadzanie uwag	A.Jasiulewicz	odrzucony z uwagami Inżyniera
10			DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA									
11			DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA									
12			POSADOWIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH ORAZ WZMOCNIENIE NASYPÓW I SKARP WYKOPÓW DROGOWYCH									

	12-01		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.									
	12-02		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich.									
		12-02-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: WS-12, WD-12.									
		12-02-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: MS-15, MS-27, WS-24A.									
	12-03		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie.									
		12-03-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30.									
		12-03-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: MS-15, MS-27, WS-24A.									
	12-04		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Posadowienie obiektów drogowych: trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.									
13			EKRANY AKUSTYCZNE									
15			INFORMACJA BIOZ									
16			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU									
			Projekt stałej organizacji ruchu	18.10.2016/ 07.11.2016	18.11.2016/ 24.11.2016	22-12-2016/ 28-12-2016			wprowadzanie uwag	A.Szostek	odrzucony z uwagami Inżyniera	
17			SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (SZR)									
	17-01		SZR - Inżynieria ruchu	11.10.2016/ 21.10.2016					wprowadzanie uwag	A.Szostek	odrzucony z uwagami Inżyniera	
	17-02		SZR - teletechnika									
	17-03		SZR - zasilanie	28-11-2016/ 07-12-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera	
18			SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT									
19			OPERATY WODNOPRAWNE									
	19-01		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-15	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016	

	19-02		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-27	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016
	19-03		Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń melioracyjnych.	10-10-2016/ 28-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kořak	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	19-04		Operat wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.	11-10-2016/ 20-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kořak	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	19-05		Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do wód i do ziemi.	11-10-2016/ 20-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kořak	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
20			PROGNOZA RUCHU									
Projekt wykonawczy w zakresie zmian nieistotnych / zgłoszenia robot												
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
			DROGI									
	02-04		Drogi poprzeczne									
		02-04-01	Droga poprzeczna DD26									
		02-04-02	Droga poprzeczna DL28	02-11-2016/ 23-11-2016	28-02-2017					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kořak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-04-03	Droga dojazdowa DD32	16-09-2016 / 04-10-2016	17-11-2016/ 07-12-2016					wprowadzanie uwag	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz P. Kořak	odrzucony z uwagami
		02-04-04	Droga poprzeczna DZ38									
		02-04-06	Droga poprzeczna DD48									
		02-04-08	Droga poprzeczna DL53 (DW598)									
	02-05		Drogi lokalne, dojazdowe i chodniki									
		02-05-01	Droga dojazdowa DD25	25-08-2016 / 25-08-2016	05-09-2016/ 28-09-2016	09-11-2016/ 30-11-2016	03-02-2017/ 24-02-2017	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kořak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-02	Droga dojazdowa DD27	02-11-2016/ 23-11-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kořak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-03	Droga dojazdowa DD29	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kořak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-04	Droga dojazdowa DD29a	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kořak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-05	Droga dojazdowa DD30	13-07-2016 / 02-08-2016	02-08-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 / -15-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22		w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kořak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji

		02-05-06	Droga dojazdowa DD31	05-09-2016 / 28-09-2016	18-10-2016/ 08-11-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22				w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-07	Droga dojazdowa DD33										
		02-05-08	Droga dojazdowa DD33a		2017-02-22						w trakcie weryfikacji	J. Kupiec A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-09	Droga dojazdowa DD34	16-09-2016 / 04-10-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-10	Droga dojazdowa DD35	08-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-11	Droga dojazdowa DZ36	08-09-2016 / 28-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-12	Droga dojazdowa DD37	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22						w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-13	Droga dojazdowa DD39	05-11-2016/ 02-12-2016	2016-02-28						w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-14	Droga dojazdowa DD40										
		02-05-15	Droga dojazdowa DD43	02-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	2017-02-22					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-16	Droga dojazdowa DD45	09-09-2016 / 29-09-2016	17-11-2016/ 07-12-2016	2017-02-22					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-17	Droga dojazdowa DD46										
		02-05-18	Droga dojazdowa DD46A	09-09-2016 / 29-09-2016	15-11-2016/ 02-12-2016	2017-02-22					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-19	Droga dojazdowa DD48a										
		02-05-20	Droga dojazdowa DD51	13-07-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 /15-09-2016	17-11-2016/ 03-12-2016	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak	Zatwierdzony do realizacji	
		02-05-21	Droga dojazdowa DD51a	02-11-2016/ 23-11-2016							wprowadzenie uwag	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz P. Kotalak	odrzucony z uwagami
		02-05-22	Droga dojazdowa DD52	09-09-2016 / 29-09-2016	05-11-2016/ 02-12-2016	2017-02-28					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji
		02-05-23	Droga dojazdowa DL54	29-11-2016/ 16-12-2016	2017-02-28						w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	w trakcie weryfikacji

	02-05-25	Droga dojazdowa DL55	13-07-2016 / 02-08-2016	25-08-2016 / 15-09-2016	03-02-2017/ 24-02-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotalak, P. Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-28	Istniejąca DK16									
	02-05-29	Chodnik-02									
		Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-1 - KR-3	09-08-2016 / -	31-08-2016 uzupełnienie / 07-09-2016	18-11-2016/ aneks/ 1612- 2016	-	-	-	TAK	K. Rozumek	Zatwierdzony do realizacji
		Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-4 - KR-6	15-09-2016/ 13-10-2016						wprowadzanie uwag	K. Rozumek	odrzucony z uwagami
		OBIEKTY MOSTOWE									
	03-25	Rozbiórka istn. obiektu na DK-16 w istniejącym km 150+640	04-08-2016 / - 11-08-2016	31-08-2016 / -06-09-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
		ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									
	04-02	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
04-02	04-02-01	Przebudowa sieci kanalizacyjnych. Gm. Barczewo	29-09-2016/ 20-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kotalak	Zatwierdzony do realizacji
	04-02-04	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm. Stawiguda	28-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kotalak	Zatwierdzony do realizacji
	04-03	Przebudowa gazociągów									
	04-03-01	Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia	25-08-2016 / 13-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kotalak	Zatwierdzony do realizacji
	04-03-02	Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia	25-08-2016 / 13-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kotalak	Zatwierdzony do realizacji
		ENERGETYKA									
	05-02	Przebudowa sieci SN i nN									
	05-03	Przebudowa sieci 110 kV									
	05-03-01	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Mątki – Jaroty, Olsztynek									
	05-03-02	Przebudowa sieci 110kV Linia 110kV Mątki – Jaroty									
	05-03-03	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna 110kV Olsztyn I - Michelin									
	05-04	Przebudowa sieci NN - 220 kV									
	05-04-01	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Włocławek Azoty	03-02-2017/20- 02-2017	-	-	-	-	-	TAK	K Karowiec	Zatwierdzony do realizacji
	05-04-02	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Ostrołęka									
		TELEKOMUNIKACJA									
06-01		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska	01-12-2016/ 21-01-2017						wprowadzanie uwag	A. Bednarz	odrzucona z uwagami

	06-02		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych HAWE i PCS5	22-11-2016/ 08-12-2017						wprowadzanie uwag	A.Bednarz	odrzucona z uwagami
	06-04		Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Regionalnej Sieci Szerokopasmowej									
			PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH									
			Przebudowa urządzeń melioracyjnych	03-10-2016/ 18-10-2016	16-11-2016 / 08.12.2016	03-01-2017/ 20-01-2017	-	-	-	TAK	P Kolak	Zatwierdzony do realizacji
			Przebudowa, zabezpieczenie cieków podstawowych	02-12-2016 / 22-12-2016	03-01-2017/ 23-02-2017	-	-	-	-	TAK	P Kolak	Zatwierdzony do realizacji
			KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI KOLEJOWYMI									
	08-01		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji energetycznych i sieci trakcyjnej	04-10-2016/ 24-10-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	08-02		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	14-11-2016/ 05-12-2016						wprowadzanie uwag	A.Bednarz	odrzucona z uwagami
	08-03		Linia kolejowa nr 219 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	14-11-2016/ 05-12-2016						wprowadzanie uwag	A.Bednarz	odrzucona z uwagami
	08-04		Linia kolejowa nr 219 – przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego									
			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-01		Gospodarka istniejącym drzewostanem	13-07-2016 / 02-08-2016	11-08-2016 / 02-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Jamiołkowski	Zatwierdzono przez Inżyniera.
			PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH									
	14-01		Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 3, 4, 10	19-07-2016/ 03-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J.Gruszewski	Zatwierdzono przez Inżyniera.
			Opracowanie projektowe dot. zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych									
Projekt wykonawczy w zakresie zmiany decyzji ZRID												
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
			DROGI									
	02-01		Droga ekspresowa									
	02-02		Węzeł Jaroty									
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód									
	02-04		Drogi poprzeczne									
		02-04-05	Droga poprzeczna DZ44									
		02-04-07	Droga poprzeczna DL49									
			OBIEKTY MOSTOWE									
	03-01		WS-12								A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-02		WD-13	03-02-2017/ 24-02-2017						wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-03		WD-14	03-02-2017/ 15-02-2017		-	-	-	-	etap I - TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Etap I zatwierdzony do realizacji
	03-04		MS-15								A.Wasielewska K.Sterczewska	

	03-05		WD-16	02-12-2016/ 22-12-2016	24-02-2017/						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
	03-06		WD-17	02-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	-		TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji, z zastrzeżeniami Inżyniera
	03-07		DPP-18									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-08		WD-19	02-12-2016/ 22-12-2016	24-02-2017/ etap I						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
	03-09		WS-20									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-10		WD-23									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-11		WS-24A	24-01-2017/ 03-02-2017	08-02-2017/ 28-02-2017		-	-	-		etap I - TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	zaakceptowany, niezatwierdzony do realizacji - brak ZRID
	03-12		WD-24B	13-02-2017/							w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
	03-13		WK-25									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-14		WD-26	03-02-2017/ 24-02-2017							wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-15		MS-27	03-02-2017/ 24-02-2017	07-02-2017/ 28-02-2017		-	-	-		etap I - TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	etap I zaakceptowany, niezatwierdzony do realizacji - brak ZRID etap II odrzucony, z uwagami Inżyniera
	03-16		WD-28	02-12-2016/ 22-12-2016	03-02-2017/ 24-02-2017						wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-17		KL-29A									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-18		WD-29									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-19		WD-29B									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-20		DPP-29C									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-21		WS-30									A.Wasielewska K.Sterczewska	
	03-22		Przejścia ekologiczne	20-02-2017/							w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
	03-23		Przepusty	15-02-2017/ 08-03-2017							w trakcie weryfikacji	J. Kupiec P. Tyszkiewicz	odrzucony z uwagami Inżyniera
	03-24		Ściana oporowa SO-1										
			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW										
	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	05-10-2016/ 24-10-2016	12-12-2016 / 02-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-		brak opinii ZUDP i decyzji pozwolenie wodnoprawne	P.Kołak	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.										
		04-02-02	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn										
		04-02-03	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda	05-10-2016/ 14-10-2016	08-12-2016/ 23-12-2016		-	-	-		TAK	P.Kołak	Zatwierdzono przez Inżyniera.
			ENERGETYKA										
	05-01		Oświetlenie	28-11-2016/ 08-12-2016							wprowadzanie uwag	K.Karowiec	odrzucona z uwagami

	05-05	Zasilanie	28-11-2016/ 08-12-2016						wprowadzanie uwag	K.Karowiec	odrzucona z uwagami
	05-06	Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy									
		TELEKOMUNIKACJA									
	06-03	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00									
		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02	Projekt zagospodarowania zieleni									
		SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (SZR)									
	17-01	SZR - Inżynieria ruchu									
	17-02	SZR - teletechnika									
	17-03	SZR - zasilanie	28-11-2016/ 08-12-2016						wprowadzanie uwag	K.Karowiec	odrzucona z uwagami
		INNE									
		Operat techniczny z wykonania założenia osnowy realizacyjnej	02-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	R. Idzkiewicz	Zatwierdzono przez Inżyniera.