

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od
 km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701
 (za węzłem Olsztyn – Wschód)

Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:

2017-04-01

Ip.wg numeracji harmonogramu prac projektowych wykonawcy			Nazwa zadania / przedmiot weryfikacji	wersja 1 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 2 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 3 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 4 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 5 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 6 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	Akceptacja kompletności opracowania	weryfikator branżowy imię i nazwisko	Uwagi
KONCEPCJA												
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			KONCEPCJA DROGOWA									
			Złożono do biura IK: opis techniczny , Profil trasy zasadniczej, Plan sytuacyjny, Przekroje normalne na tr. zasadniczej	27-07-2016 / 08-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Wezeł Pieczewo	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono zgodnie z ustalonym zakresem
			Wezeł Pieczewo - koncepcja programowa w zakresie poza PFU	17-03-2017/						w trakcie weryfikacji	J.Kupiec	zakres poza pfu. Koncepcja programowa złożona pismem 0465/0217/GUO/2D4C z dnia 17-03-2017
2			KONCEPCJA MOSTOWA									
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WS12 ,WD13, WD14, MS15, WD166, WD17, PDP18, WD19, WS20, WD23, WS24a, WD24b, WK25, WD26, MS27, WD28, WD29, KL29a, WS30	16-05-2016/ 09-06-2016	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WD29b, DPP29c	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
Projekt budowlany w zakresie zmiany obowiązującej decyzji ZRID												
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU									
	01-01		Część opisowa	01-08-2016 / 17-08-2016	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	01-02		Część rysunkowa	01-08-2016 / 17-08-2016	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	01-03		Kopie uprawnień i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa									

	01-04		Decyzje, pisma i uzgodnienia									
2			DROGI									
	02-01		Droga ekspresowa	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-02		Węzeł Jaroty	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-04		Drogi poprzeczne									
		02-04-05	Droga poprzeczna DZ44									
		02-04-07	Droga poprzeczna DL49									
3			OBIEKTY MOSTOWE									
	03-01		WS-12	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 30-11-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-02		WD-13	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	05-10-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-03		WD-14	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-04		MS-15	06-10-2016/ 27-10-2016	29-11-2016/ 19-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony Z UWAGAMI
	03-05		WD-16	21-09-2016/ 12-10-2016	18-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-06		WD-17	21-09-2016/ 12-10-2016	18-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-07		DPP-18	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-08		WD-19	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-09		WS-20	04-10-2016/ 25-10-2016	18-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-10		WD-23	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-11		WS-24A	11-10-2016/ 02-11-2016	22-11-2016/ 13-12-2016	25-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony WARUNKOWO
	03-12		WD-24B	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 30-11-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-13		WK-25	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 05-12-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	27-01-2017/ 27-01-2017	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-14		WD-26	04-10-2016/ 25-10-2016	08-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-15		MS-27	06-10-2016/ 27-10-2016	15-11-2016/ 30-11-2016	13-12-2016/ 03-01-2017	13-01-2017/ 24-01-2017	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-16		WD-28	23-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-17		KL-29A	04-10-2016/ 25-10-2016	18-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-18		WD-29	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-19		WD-29B	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-20		DPP-29C	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	13-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji

	03-21		WS-30	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-22		Przejścia ekologiczne	11-10-2016/ 27-10-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	19-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-23		Przepusty	07-10-2016/ 02-11-2016	22-12-2016/ 11-01-2017	19-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-24		Ściany oporowe M1, M2, M3	19-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
4			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									
	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	05-10-2016/ 24-10-2016	12-12-2016/ 02-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	brak opinii ZUDP i decyzji pozwolenie wodnoprawne	P.Kołąk	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
		04-02-02	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn									
		04-02-03	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda	05-10-2016/ 14-10-2016	08-12-2016/ 23-12-2016	-	-	-	-	TAK	P.Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
5			ENERGETYKA									
	05-01		Oświetlenie	28-11-2016/ 08-12-2016	20-12-2016/ 04-01-2017	18-01-2017/ 20-01-2017	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	05-05		Zasilanie	28-11-2016/ 07-12-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	05-06		Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy	19-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
6			TELEKOMUNIKACJA									
	06-03		Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00	20-12-2016/ 04-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017					wprowadzanie uwag	A. Bednarz	odrzucony z uwagami Inżyniera
8			BRANŻA KOLEJOWA									
	08-04		Linia kolejowa nr 219 - przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego WK-25	13-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A. Flis	zatwierdzony do realizacji
9			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni	06-10-2016/ 24-10-2016						wprowadzanie uwag	A.Jasiulewicz	odrzucony z uwagami Inżyniera
10			DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA									
11			DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA									
12			POSADOWIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH ORAZ WZMOCNIENIE NASYPÓW I SKARP WYKOPÓW DROGOWYCH									

	12-01		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.										
	12-02		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich.										
		12-02-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich.										
		12-02-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: MS-15, MS-27, WS-24A.										
	12-03		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie.										
		12-03-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30.										
		12-03-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: MS-15, MS-27, WS-24A.										
	12-04		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny - Posadowienie obiektów drogowych: trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.										
13			EKRANY AKUSTYCZNE										
15			INFORMACJA BIOZ										
16			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU										
			Projekt stałej organizacji ruchu	18.10.2016/ 07.11.2016	18.11.2016/2 4.11.2016	22-12-2016/ 28-12-2016				wprowadzanie uwag	A.Szostek	odrzucony z uwagami Inżyniera	
17			SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)										
	17-01		SZR - Inżynieria ruchu	11.10.2016/ 21.10.2016						wprowadzanie uwag	A.Szostek	odrzucony z uwagami Inżyniera	
	17-02		KSZR - teletechnika										
	17-03		KSZR - zasilanie	28-11-2016/ 07-12-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera	
18			SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT										
19			OPERATY WODNOPRAWNE										
	19-01		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-15	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016	

	19-02		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-27	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016
	19-03		Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń melioracyjnych.	10-10-2016/ 28-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kolak	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	19-04		Operat wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.	11-10-2016/ 20-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kolak	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	19-05		Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do wód i do ziemi.	11-10-2016/ 20-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kolak	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
20			PROGNOZA RUCHU									
Projekt wykonawczy w zakresie zmian nieistotnych / zgłoszenia robot												
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
			DROGI									
	02-04		Drogi poprzeczne									
		02-04-01	Droga poprzeczna DD26									
		02-04-02	Droga poprzeczna DL28	02-11-2016/ 23-11-2016	28-02-2017/ 21-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec , P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-04-03	Droga dojazdowa DD32	16-09-2016 / 04-10-2016	17-11-2016/ 07-12-2016	07-03-2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec , P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-04-04	Droga poprzeczna DZ38									
		02-04-06	Droga poprzeczna DD48									
		02-04-08	Droga poprzeczna DL53 (DW598)									
	02-05		Drogi lokalne, dojazdowe i chodniki									
		02-05-01	Droga dojazdowa DD25	25-08-2016 / 25-08-2016	05-09--2016/ 28-09-2016	09-11-2016/ 30-11-2016	03-02-2017/ 24-02-2017	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kolak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-02	Droga dojazdowa DD27	02-11-2016/ 23-11-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kolak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-03	Droga dojazdowa DD29	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kolak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-04	Droga dojazdowa DD29a	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kolak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-05	Droga dojazdowa DD30	13-07-2016 / 02-08-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	25-08-2016 / -15-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22-02-2017/ 22-03-2017	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kolak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji

	02-05-06	Droga dojazdowa DD31	05-09-2016 / 28-09-2016	18-10-2016/ 08-11-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-07	Droga dojazdowa DD33									
	02-05-08	Droga dojazdowa DD33a	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-09	Droga dojazdowa DD34	16-09-2016 / 04-10-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-10	Droga dojazdowa DD35	08-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-11	Droga dojazdowa DZ36	08-09-2016 / 28-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-12	Droga dojazdowa DD37	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-13	Droga dojazdowa DD39	05-11-2016/ 02-12-2016	2017-02-28	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-14	Droga dojazdowa DD40									
	02-05-15	Droga dojazdowa DD43	02-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-16	Droga dojazdowa DD45	09-09-2016 / 29-09-2016	17-11-2016/ 07-12-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-17	Droga dojazdowa DD46									
	02-05-18	Droga dojazdowa DD46A	09-09-2016 / 29-09-2016	15-11-2016/ 02-12-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-19	Droga dojazdowa DD48a									
	02-05-20	Droga dojazdowa DD51	13-07-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 /15-09-2016	17-11-2016/ 03-12-2016	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-21	Droga dojazdowa DD51a	02-11-2016/ 23-11-2016						wprowadzenie uwag	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz P. Kotak	odrzucony z uwagami
	02-05-22	Droga dojazdowa DD52	09-09-2016 / 29-09-2016	05-11-2016/ 02-12-2016	28-02-201/ 21-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-23	Droga dojazdowa DL54	29-11-2016/ 16-12-2016	28-02-201/ 21-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-25	Droga dojazdowa DL55	13-07-2016 / 02-08-2016	25-08-2016 / 15-09-2016	03-02-2017/ 24-02-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji

		02-05-28	Istniejąca DK16									
		02-05-29	Chodnik-02									
			Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-1 - KR-3	09-08-2016 / -	31-08-2016 uzupełnienie / 07-09-2016	18-11-2016/	13-12-2016 aneks/ 1612- 2016	-	-	TAK	K. Rozumek	Zatwierdzony do realizacji
			Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-4 - KR-6	15-09-2016/ 13-10-2016						wprowadzanie uwag	K. Rozumek	odrzucony z uwagami
			OBIEKTY MOSTOWE									
		03-25	Rozbiórka istn. obiektu na DK-16 w istniejącym km 150+640	04-08-2016 / - 11-08-2016	31-08-2016 / - 06-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
	04-02	04-02-01	Przebudowa sieci kanalizacyjnych. Gm.Barczewo	29-09-2016/ 20-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		04-02-04	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Stawiguda	28-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
	04-03		Przebudowa gazociągów									
		04-03-01	Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia	25-08-2016 / 13-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		04-03-02	Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia	25-08-2016 / 13-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
			ENERGETYKA									
	05-02		Przebudowa sieci SN i nN									
	05-03		Przebudowa sieci 110 kV									
		05-03-01	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Mątki – Jaroty, Olsztynek									
		05-03-02	Przebudowa sieci 110kV Linia 110kV Mątki – Jaroty									
		05-03-03	Przeb sieci 110kV Linia napowietrzna 110kV Olsztyn I - Michelin									
	05-04		Przebudowa sieci NN - 220 kV									
		05-04-01	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Włocławek Azoty	03-02-2017/20 02-2017	-	-	-	-	-	TAK	K Karowiec	Zatwierdzony do realizacji
		05-04-02	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Ostrołęka									
			TELEKOMUNIKACJA									
		06-01	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska	01-12-2016/ 21-01-2017						wprowadzanie uwag	A.Bednarz	odrzucona z uwagami
		06-02	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych HAWA i PCSS	22-11-2016/ 08-12-2017						wprowadzanie uwag	A.Bednarz	odrzucona z uwagami
	06-04		Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Regionalnej Sieci Szerokopasmowej									

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH													
			Przebudowa urządzeń melioracyjnych	03-10-2016/ 18-10-2016	16-11-2016 / 08.12.2016	03-01-2017/ 20-01-2017	-	-	-	TAK	P.Kořak	Zatwierdzony do realizacji	
			Przebudowa, zabezpieczenie cieków podstawowych	02-12-2016 / 22-12-2016	03-01-2017 / 23-02-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kořak	Zatwierdzony do realizacji	
KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI KOLEJOWYMI													
08-01			Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji energetycznych i sieci trakcyjnej	04-10-2016/ 24-10-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera	
08-02			Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	14-11-2016/ 05-12-2016						wprowadzanie uwag	A.Bednarz	odrzucona z uwagami	
08-03			Linia kolejowa nr 219 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	14-11-2016/ 05-12-2016						wprowadzanie uwag	A.Bednarz	odrzucona z uwagami	
08-04			Linia kolejowa nr 219 – przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego										
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI													
09-01			Gospodarka istniejącym drzewostanem	13-07-2016 / 02-08-2016	11-08-2016 / 02-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Jamiolkowski	Zatwierdzono przez Inżyniera.	
PROJEKT ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH													
14-01			Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 3, 4, 10	19-07-2016/ 03-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J.Gruszewski	Zatwierdzono przez Inżyniera.	
			Opracowanie projektowe dot. zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych										
Projekt wykonawczy w zakresie zmiany decyzji ZRID													
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania										
DROGI													
	02-01		Droga ekspresowa										
	02-02		Węzeł Jaroty										
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód										
	02-04		Drogi poprzeczne										
		02-04-05	Droga poprzeczna DZ44										
		02-04-07	Droga poprzeczna DL49										
OBIEKTY MOSTOWE													
	03-01		WS-12								A.Wasielewska K.Sterczewska		
	03-02		WD-13	03-02-2017/ 24-02-2017	Etap II- ustr. nios 13-03-2017	Etap I podp. 14-03-2017					A.Wasielewska K.Sterczewska	Etap I i II w trakcie weryfikacji	
	03-03		WD-14	03-02-2017/ 15-02-2017	Etap II- ustr. nios 13-03-2017	Etap I podp. Rewizja 01 15-03-2017	-	-	-	etap I - TAK etap II i rewizja do I - w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	Etap I zatwierdzony do realizacji. Etap II i rewizja do I - w trakcie weryfikacji	
	03-04		MS-15								A.Wasielewska K.Sterczewska		

03-05		WD-16	02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I -podp 24-02-2017/ 17-03-2017	Etap II- ustr. nios 13-03- 2017	Etap I podp. 27-03-2017					w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
03-06		WD-17	Etap I 02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I podp. uzupełnienie 28-03-2017	-	-	-	-	-	TAK		A.Wasielewska K.Sterczewska	Etap I zatwierdzony do realizacji, z zastrzeżeniami Inżyniera
03-07		DPP-18	22-03-2017/								w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
03-08		WD-19	Etap I - podp. 02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I podp 24-02-2017/ 17-03-2017	Etap II - ustr. nios. 03-03-2017/	Etap I podp. 27-03-2017					w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
03-09		WS-20										A.Wasielewska K.Sterczewska	
03-10		WD-23										A.Wasielewska K.Sterczewska	
03-11		WS-24A	24-01-2017/ 03-02-2017	08-02-2017/ 28-02-2017	Etap II - podpory 16-03-2017/	-	-	-	-	etap I - TAK, etap II w trakcie weryf.		A.Wasielewska K.Sterczewska	Etap I zaakceptowany, niezatwierdzony do realizacji - brak ZRID, etap II w trakcie weryfikacji
03-12		WD-24B	Etap I -podp. 13-02-2017/ 06-03-2017	Etap I - podp 20-03-2017/							w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
03-13		WK-25	Etap I -podp. 03-03-2017/ 24-03-2017								wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska	wprowadzanie uwag
03-14		WD-26	Etap I -podp 03-02-2017/ 24-02-2017	Etap II - ustr. nios. 03-03- 2017/ 24-03- 2017	Etap I podp. 20-03-2017					etap II - TAK, etap I w trakcie weryf.		A.Wasielewska K.Sterczewska	Etap II zatwierdzony do realizacji. Etap I - w trakcie weryfikacji
03-15		MS-27	Etap I - posad 03-02-2017/ 24-02-2017	Etap II -podp 07-02-2017/ 28-02-2017	PW zbiorczy 24-02-2017/ 17-03-2017	Etap II podp 13-03-2017	PW zbiorczy 29-03-2017	-	-	etap I - TAK etap II i PW zbiorczy w trakcie weryf.		A.Wasielewska K.Sterczewska	etap I zaakceptowany, niezatwierdzony do realizacji - brak ZRID, PW zbiorczy i etap 2 w trakcie weryfikacji
03-16		WD-28	Etap I -podp 02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I 03- 02-2017/ 24- 02-2017	Etap I 29-03-2017						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
03-17		KL-29A											
03-18		WD-29	Etap I-II -podp i ustrój nios. 30-03-2017								w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
03-19		WD-29B											
03-20		DPP-29C	22-03-2017/								w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
03-21		WS-30	22-03-2017/								w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji
03-22		Przejścia ekologiczne	20-02-2017/ 13-03-2017	14-03-2017/ 04-04-2017	-	-	-	-	-	TAK		A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
03-23		Przepusty	15-02-2017/ 08-03-2017	15-03-2017/ 21-03-2017	-	-	-	-	-	TAK		J. Kupiec P. Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
03-24		Ściana oporowa SO-1											
		ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW											

	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	05-10-2016/ 24-10-2016	12-12-2016 / 02-01-2017	23-01-2017/ 15-03-2017					P.Kołąk	odrzucony z uwagami Inżyniera
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
		04-02-02	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn	2017-03-22							P.Kołąk	w trakcie weryfikacji - przekazano uwagi do uzupełnienia
		04-02-03	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda	05-10-2016/ 14-10-2016	08-12-2016/ 23-12-2016	-	-	-	-	TAK	P.Kołąk	Zatwierdzono przez Inżyniera.
			ENERGETYKA									
	05-01		Oświetlenie	28-11-2016/ 08-12-2016						wprowadzanie uwag	K.Karowiec	odrzucona z uwagami
	05-05		Zasilanie	28-11-2016/ 08-12-2016						wprowadzanie uwag	K.Karowiec	odrzucona z uwagami
	05-06		Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy									
			TELEKOMUNIKACJA									
	06-03		Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00									
			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni									
			SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)									
	17-01		SZR - Inżynieria ruchu									
	17-02		SZR - teletechnika									
	17-03		SZR - zasilanie	28-11-2016/ 08-12-2016						wprowadzanie uwag	K.Karowiec	odrzucona z uwagami
			INNE									
			Operat techniczny z wykonania założenia osnowy realizacyjnej	02-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	R. Idzikiewicz	Zatwierdzono przez Inżyniera.