

## ROBOTY MOSTOWE

NUMER OBIEKTU	OPIS ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ PLANOWANA	JEDN	ILOŚĆ WYKONANA	% PORÓWNANIE	UWAGI
WD-14	DESKOWANIE OCZEPÓW MURU OPOROWEGO M3	KPL	0,00	KPL	1,00	-	PONAD PLAN
MS-15	MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ POMOSTU OBIEKTU- ETAP I,II,,III I IV NITKA LEWA	KG	190000,00	KG	190 000,00	100%	WYKONANO
MS-15	MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ POMOSTU OBIEKTU ETAP I - NITKA PRAWA	KG	0,00	KG	36 000,00	-	PONAD PLAN
MS-15	MOBILIZACJA, USTAWIENIE DZWIGÓW	KPL	0,00	KPL	1,00	-	PONAD PLAN
MS-15	DESKOWANIE ŚCIANY TYLNEJ PRZYCZÓŁKA P01- NITKA LEWA	M2	0,00	M2	240,00	-	PONAD PLAN
MS-15	ZBROJENIE ŚCIANY TYLNEJ PRZYCZÓŁKA P01- NITKA LEWA	KG	0,00	KG	6 750,00	-	PONAD PLAN
MS-15	DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIĘDZY PODPORĄ P01-PM1- NITKA LEWA I PRAWA	KG	0,00	KG	870 000,00	-	PONAD PLAN
MS-15	DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIĘDZY PODPORĄ PM1-PM3- NITKA LEWA	KG	0,00	KG	59 000,00	-	PONAD PLAN
MS-15	MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIĘDZY PODPORĄ P01-PM1- NITKA LEWA	KG	0,00	KG	43 500,00	-	PONAD PLAN
MS-15	MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIĘDZY PODPORĄ P01-PM1- NITKA PRAWA	KG	0,00	KG	43 500,00	-	PONAD PLAN
MS-15	SCALENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIĘDZY PODPORĄ PM1-PM3- NITKA LEWA	KG	0,00	KG	59 000,00	-	PONAD PLAN
MS-15	DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIĘDZY PODPORĄ PM4-PM6- NITKA LEWA	KG	0,00	KG	60 329,00	-	PONAD PLAN
MS-15	SCALENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIĘDZY PODPORĄ PM4-PM6- NITKA LEWA	KG	0,00	KG	60 329,00	-	PONAD PLAN
MS-15	DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NOŚNEGO - II ETAP POMOSTU NITKA PRAWA	KG	0,00	KG	48 000,00	-	PONAD PLAN
MS-15	SCALENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NOŚNEGO - II ETAP POMOSTU NITKA PRAWA	KG	0,00	KG	48 000,00	-	PONAD PLAN
MS-15	DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIEDZY PODPORA PM6 I P2 NITKA LEWA	KG	0,00	KG	45 201,00	-	PONAD PLAN
MS-15	MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIEDZY PODPORA PM6 I P2 NITKA LEWA	KG	0,00	KG	45 201,00	-	PONAD PLAN

MS-15	DOSTAWA KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW-NITKA LEWA	KG	0,00	KG	66 110,61	-	PONAD PLAN
MS-15	SCALENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW-NITKA LEWA	KG	0,00	KG	66 110,61	-	PONAD PLAN
MS-15	MONTAŻ STEŻEŃ LUKÓW RO,05 - NITKA LEWA	KG	0,00	KG	424,24	-	PONAD PLAN
MS-15	SCALENIE STEŻEŃ LUKÓW RO,05 - NITKA LEWA	KG	0,00	KG	424,24	-	PONAD PLAN
MS-15	MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUKÓW MIEDZY PODPORA PM6 I PM4 - NITKA LEWA	KG	0,00	KG	59 094,00	-	PONAD PLAN
WD-16	ZBROJENIE PŁYT NAJAZDOWYCH W OSI PODPORY P1	KG	0,00	KG	1 521,00	-	PONAD PLAN
WD-16	ZBROJENIE PŁYT NAJAZDOWYCH W OSI PODPORY P3	KG	0,00	KG	1 621,00	-	PONAD PLAN
WD-16	SZALOWANIE PŁYT NAJAZDOWYCH W OSI PODPORY P1	M2	0,00	M2	5,20	-	PONAD PLAN
WD-16	SZALOWANIE PŁYT NAJAZDOWYCH W OSI PODPORY P3	M2	0,00	M2	5,43	-	PONAD PLAN
WD-16	ZBROJENIE NISZ DYLATACYJNYCH W OSI P1	KG	0,00	KG	46,63	-	PONAD PLAN
WD-16	ZBROJENIE NISZ DYLATACYJNYCH W OSI P3	KG	0,00	KG	46,63	-	PONAD PLAN
WD-16	DESKOWANIE NISZ DYLATACYJNYCH W OSI P3	M2	0,00	M2	2,89	-	PONAD PLAN
WD-16	MONTAŻ KRAWĘŻNIKA KAMIENEGO	M2	0,00	M2	91,60	-	PONAD PLAN
WD-16	MONTAŻ DESKI GZYMSOWEJ	M2	0,00	M2	15,00	-	PONAD PLAN
WD-16	ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH	KG	0,00	KG	500,00	-	PONAD PLAN
WD-16	PRACĘ PORZĄDKOWE	KPL	0,00	KPL	1,00	-	PONAD PLAN
WD-17	PRACĘ PORZĄDKOWE	KPL	0,00	KPL	1,00	-	PONAD PLAN
WD-17	ZBROJENIE NISZ DYLATACYJNYCH	KG	0,00	KG	209,52	-	PONAD PLAN
WD 19	SZALOWANIE I ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO	KG	3324,00	KG	3 324,00	100%	WYKONANO
WD 19	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO WRAZ Z II ETAPEM POPRZECZNIC	M3	160,00	M3	160,00	100%	WYKONANO
WD 19	PIELĘGNACJA BETONU USTROJU NOŚNEGO	KPL	1,00	KPL	1,00	100%	WYKONANO

WD 19	MONTAŻ WPUSTÓW	SZT	12,00	SZT	12,00	100%	WYKONANO
WD 19	MONTAŻ SĄCZKÓW	SZT.	12,00	SZT.	12,00	100%	WYKONANO
WD 19	PRACE PORZĄDKOWE I BHP	KPL	0,00	KPL	1,00	-	PONAD PLAN
WS 20	ZBROJENIE FUNDAMENTU P3	KG	20000,00	KG	9 809,00	49%	WYKONANO
WS 20	BETONOWANIE FUNDAMENTU P3 (JZR02+ MUR M2+ JEZDNIĄ GŁÓWNA)	M3	200,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO
WD 23	WYKONANIE ZASYPKI (POD MUR OPOROWY P3.2)	M3	700,00	M3	195,00	28%	WYKONANO
WD 23	WYKONANIE BETONU WYRÓWNAWCZEGO POD FUNDAMENT MURU OPOROWEGO P3.2	M3	6,00	M3	5,26	88%	WYKONANO
WD 23	ZBROJENIE MURU OPOROWEGO P3.2	KG	3817,00	KG	3 817,00	100%	WYKONANO
WD 23	BETONOWANIE MURU OPOROWEGO P3.2	M3	35,00	M3	29,80	85%	WYKONANO
WD 23	BETONOWANIE ŚCIANKI ZAPLECZNEJ P1- ETAP 1	M3	0,00	M3	8,00	-	PONAD PLAN
WD 23	IZOLACJA CIENKA FUNDAMENTU I SKRZYDŁA MURU OPOROWEGO P1.2	M2	0,00	M2	20,00	-	PONAD PLAN
WD 23	PRACE PORZĄDKOWE I BHP	KPL	1,00	KPL	1,00	100%	WYKONANO
WD 23	MONTAŻ KRAWĘŻNIKÓW	M	93,38	M	0,00	0%	NIE WYKONANO
WD 23	MONTAŻ DESKI GZYMSOWEJ	M	93,38	M	0,00	0%	NIE WYKONANO
WD 23	WYKONANIE IZOLACJI GRUBEJ W STREFIE KAP CHODNIKOWYCH	M2	200,00	M2	0,00	0%	NIE WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 1-2P	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 1-2P	M3	115,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 1-2L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 1-2L	M3	115,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 2-3P	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 2-3P	M3	115,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 2-3L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 2-3L	M3	115,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO

WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 3-4P	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 3-4L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 3-4L	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 4-5L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 4-5L	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 5-6L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 5-6L	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 16-17L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 16-17L	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 17-18L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 17-18L	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 17-18P	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 17-18P	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 18-19P	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 18-19P	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 18-19L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 18-19L	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 19-20L	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 19-20L	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO 19-20P	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO 19-20P	M3	115,00	M3	115,00	100%	WYKONANO
WS-24A	BETON POPRZECZNICZY P20	KG	30000,00	KG	30 000,00	100%	WYKONANO
WD-26	MUR Z GRUNTU ZBROJONEGO P-4	M3	100,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO
MS-27	MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZĘŚLA 5-9	T	433,00	T	433,00	100%	WYKONANO
MS-27	MONTAŻ MURU OPOROWEGO M1 I M2	M2	20,00	M2	0,00	0%	NIE WYKONANO
MS-27	ZASYPKI FUNDAMNETÓW	M3	1000,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO
MS-27	ZASYPKI ZA PRZYCZÓŁKIEM P10	M3	500,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO

MS-27	SZALOWANIE USTROJU NIOSĄCEGO PRZEŚL 4, 5 JP I 1 JL	KPL	1,00	KPL	0,70	70%	WYKONANO
MS-27	ZBROJENIE USTROJU NIOSĄCEGO	T	22,00	T	22,00	100%	WYKONANO
MS-27	BETON USTROJU NOŚNEGO PRZEŚLA 4 JP	M3	116,00	M3	116,00	100%	WYKONANO
WD-28	SPRĘŻENIE USTROJU NOŚNEGO	KPL	1,00	KPL	1,00	100%	WYKONANO
WD-28	DEMONTAŻ SZALUNKÓW USTROJU NOŚNEGO	KPL	1,00	KPL	0,90	90%	W TRAKCIE
WD-29	SPRĘŻENIE USTROJU NOŚNEGO	KPL	1,00	KPL	1,00	100%	WYKONANO
WD-29	DEMONTAŻ SZALUNKÓW USTROJU NOŚNEGO	KPL	1,00	KPL	0,80	80%	W TRAKCIE
WD-29	SZALOWANIE USTROJU NOŚNEGO JL	KPL	1,00	KPL	0,80	30%	W TRAKCIE
WD29B	MONTAŻ ŁOŻYSK PODPÓR P3	SZT	6,00	SZT	6,00	100%	WYKONANO
WD29B	BETONOWANIE PRZYCZÓŁKA P4 JL+JP	M3	234,40	M3	117,20	50%	WYKONANO
WD29B	ZBROJENIE PRZYCZÓŁKA P4 JL+JP	KG	13445,83	KG	13 445,83	100%	WYKONANO
WD29B	BETONOWANIE CIOSÓW P4	M3	1,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO
WD29B	ZBROJENIE POPRZECZNIC P1, P2 JP+JL - ETAP I	KG	2848,35	KG	2 848,35	100%	WYKONANO
WD29B	BETONOWANIE POPRZECZNIC P1, P2 JP+JL - ETAP I	M3	34,00	M3	34,00	100%	WYKONANO
WD29B	MONTAŻ BELEK	SZT	39,00	SZT	24,00	62%	WYKONANO
WS30	MONTAŻ SKRZYDEŁ	SZT	10,00	SZT	7,00	70%	WYKONANO
WS30	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO PRZY WS30	KPL	1,00	KPL	1,00	100%	WYKONANO
WD29B	ZBROJENIE POPRZECZNIC P3 JP+JL - ETAP I	KG	4763,40	KG	4 763,40	100%	WYKONANO
WD29B	BETONOWANIE POPRZECZNIC P3 JP+JL - ETAP I	M3	17,00	M3	17,00	100%	WYKONANO
DPP29C	WYKOP POD OBIEKT	M3	1500,00	M3	2 100,00	140%	WYKONANO
WS30	ZBROJENIE ELEMENTU NA MOKRO	KG	950,00	KG	0,00	0%	NIE WYKONANO
WS30	BETONOWANIE ELEMENTU NA MOKRO	M3	6,00	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO
WD29B	ZBROJENIE POPRZECZNICY P4 JL+JP	KG	0,00	KG	2 000,00	-	PONAD PLAN
DPP-18	MONTAŻ DESKI GZYMSOWEJ NA SKRZYDŁACH - CIĄG GŁÓWNY	M	12,00	M	12,00	100%	WYKONANO
DPP-18	BETONOWANIE OCZEPÓW SKRZYDEŁ - CIĄG GŁÓWNY	M3	3,50	M3	0,00	0%	NIE WYKONANO

PE-33	MONTAŻ PREFABRYKATÓW PRZEJŚCIA	M	35,90	M	17,00	<b>50%</b>	<b>WYKONANO</b>
PE-33	ZASYPKA OBIEKTU DO POZIOMU PŁYTY ZESPALAJĄCEJ	M3	350,00	M3	0,00	<b>0%</b>	<b>NIE WYKONANO</b>
PE-33	ZBROJENIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ	KG	1000,00	KG	0,00	<b>0%</b>	<b>NIE WYKONANO</b>
PE-33	BETONOWANIE PŁYTY ZESPALAJĄCEJ	M3	14,81	M3	0,00	<b>0%</b>	<b>NIE WYKONANO</b>