

### Roboty mostowe

OBIEKT	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ PLANOWANA	ILOŚĆ WYKONANA	PORÓWNANIE %
WS-12	Zbrojenie i deskowanie korpusu Podpory P1	kg	1000,00	1500,00	<b>150,00%</b>
WS-12	Beton korpusu Podpory P1	m3	80,00	86,00	<b>107,50%</b>
WS-12	Deskowanie korpusu P1 (I etap)	kpl	0,00	1,00	WYKONANO DODATKOWO
WS-12	Zbrojenie korpusu P1 (II etap)	kg	0,00	400,00	WYKONANO DODATKOWO
WS-12	Deskowanie korpusu P1 (II etap)	kpl	0,00	1,00	WYKONANO DODATKOWO
WD-13	Zbrojenie fundamentów Podpora P1	kg	3458,00	3458,00	<b>100,00%</b>
WD-13	Zbrojenie fundamentu P2	kg	0,00	2246,00	WYKONANO DODATKOWO
WD-13	Zbrojenie fundamentu P3	kg	0,00	3456,00	WYKONANO DODATKOWO
WD-13	Beton fundamentów P1,P2,P3	m3	0,00	112,00	WYKONANO DODATKOWO
WD-13	Zbrojenie słupów P1,P2,P3	kg	0,00	6000,00	WYKONANO DODATKOWO
WD-13	Montaż deskowania słupów (2 skrajne, 1 pośredni)	kpl	0,00	1,00	WYKONANO DODATKOWO
WD-13	Izolacja cienka fundamentów P1, P2, P3(+przygotowanie powierzchni)	m2	0,00	78,00	WYKONANO DODATKOWO
WD-14	Montaż deski gzymsowej muru oporowego M1	mb	23,00	15,00	<b>65,22%</b>
WD-14	Zbrojenie oczepów muru oporowego M1	kg	700,00	150,00	<b>21,43%</b>
WD-14	Beton oczepów muru oporowego M3	m3	4,50	0,00	<b>0,00%</b>
MS-15	Deskowanie ściany tylnej przyczółka P01- nitka lewa	m2	177,85	177,85	<b>100,00%</b>
MS-15	Zbrojenie ściany tylnej przyczółka P01- nitka lewa	kg	12096,32	12096,32	<b>100,00%</b>
MS-15	Betonowanie ściany tylnej przyczółka P01- nitka lewa	m3	115,00	157,00	<b>136,52%</b>
MS-15	Rozdeskowanie ściany tylnej przyczółka P01- nitka lewa	m2	0,00	417,85	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Deskowanie I-etap tarcz nr 4	m2	30,00	30,60	<b>102,00%</b>
MS-15	Zbrojenie I-etap tarcz nr 4	kg	3500,00	500,00	<b>14,29%</b>
MS-15	betonowanie I-etap tarcz nr 4	m3	7,20	0,00	<b>0,00%</b>
MS-15	Deskowanie I-etap tarcz nr 3	m2	39,60	43,20	<b>109,09%</b>
MS-15	Zbrojenie I-etap tarcz nr 3	kg	4800,00	500,00	<b>10,42%</b>
MS-15	betonowanie I-etap tarcz nr 3	m3	11,25	0,00	<b>0,00%</b>
MS-15	Deskowanie tarczy nr 1 etap 1.1	m2	0,00	36,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Zbrojenie tarczy nr 1 etap 1.1	kg	0,00	500,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Betonowanie tarczy nr 1 etap 1.1	m3	0,00	7,60	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Deskowanie tarczy nr 2 etap 1	m2	0,00	30,60	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Zbrojenie tarczy nr 2 etap 1	kg	0,00	500,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Betonowanie tarczy nr 2 etap 1	m3	0,00	3,60	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Montaż konstrukcji łuków- nitka lewa	kg	86305,60	145399,60	<b>168,47%</b>
MS-15	Dostawa stężeń łuków- nitka lewa	kg	15382,06	15382,06	<b>100,00%</b>
MS-15	Montaż stężeń łuków- nitka lewa	kg	15382,06	11801,86	<b>76,72%</b>
MS-15	Scalenie stężeń łuków- nitka lewa	kg	15382,06	11801,86	<b>76,72%</b>
MS-15	Zbrojenie ciosów podłożyskowych- nitka prawa	kg	765,40	765,40	<b>100,00%</b>
MS-15	Szalowanie ciosów podłożyskowych- nitka prawa	m2	3,52	3,52	<b>100,00%</b>
MS-15	Betonowanie ciosów podłożyskowych- nitka prawa	m3	0,96	0,96	<b>100,00%</b>
MS-15	Dostawa pali prefabrykowanych pod dźwig wieżowy	szt	0,00	20,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Wbijanie pali prefabrykowanych pod dźwig wieżowy	szt	0,00	20,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Montaż wież podporowych konstrukcji stalowej w osi podpór PM3- nitka lewa	szt	0,00	2,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Zbrojenie ściany tylnej przyczółka P01- nitka prawa	kg	0,00	16 100,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Zbrojenie oczepu pali pod dźwig wieżowy	kg	0,00	2000	WYKONANO DODATKOWO

MS-15	Deskowanie oczepu pali pod dźwig wieżowy	m2	0,00	10	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Betonowanie oczepu pali pod dźwig wieżowy	m3	0,00	20	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Montaż dźwigu wieżowego	%	0,00	100,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Dostawa konstrukcji stalowej pomostu etap III- nitka prawa	kg	0,00	44 589,38	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Scalanie konstrukcji stalowej pomostu etap III- nitka prawa	kg	0,00	8 000,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Deskowanie ściany tylnej przyczółka P01- nitka prawa	kpl	0,00	1,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Deskowanie tarczy nr 1 etap 1.2	m2	0,00	18,00	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Montaż konstrukcji stalowej przęsła P.02 i P.03 nitka prawa	kg	0,00	31 149,80	WYKONANO DODATKOWO
MS-15	Dostawa łuków nitka prawa (Ł.02 i Ł.03 nitka prawa)	kg	0,00	29 547,00	WYKONANO DODATKOWO
WD-16	Montaż deski gzymsowej	m	91,20	91,20	100,00%
WD-16	Zbrojenie kap chodnikowych	kg	2475,00	2 475,00	100,00%
WD-16	Betonowanie kap chodnikowych	m3	30,30	30,30	100,00%
WD-16	Betonowanie nisz dylatacyjnych	m3	1,75	0,00	0,00%
WD-17	Betonowanie nisz dylatacyjnych	m3	5,12	0,00	0,00%
WD 19	Montaż desek gzymsowych	kpl	0,00	80,00	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Zbrojenie ław fundamentowych podpory P1: M02+ jezdnie główne+ JZR01	kg	0,00	30 624,00	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Szalowanie i betonowanie ław fundamentowych podpory P1: JZR01+ M02+ jezdnie główne	m3	0,00	327,12	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty podpory P2	kpl	0,00	27,50	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Zbrojenie ław fundamentowych podpory P2 jezdni głównej oraz JZR01	kg	0,00	17 409,00	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Betonowanie ław fundamentowych P2: jezdnie główne oraz JZR01	m3	0,00	130,47	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Zbrojenie słupów P2 jezdni główna	kg	0,00	1 000,00	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Betonowanie słupów P2 jezdni główna k. Ostróda	m3	0,00	13,82	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundamenty podpory P1: jezdnie główne, JZR02+ mur M01+ JZR01+ M02	m3	0,00	55,34	WYKONANO DODATKOWO
WS 20	Zbrojenie fundamentu podpory P1- JZR02	kg	0,00	2 500,00	WYKONANO DODATKOWO
WD 23	Szalowanie i betonowanie ścianki zapleczonej P1 - II etap	m3	5,00	5,00	100,00%
WD 23	Szalowanie ścianki zapleczonej P3 - I etap	-	-	-	-
WD 23	Betonowanie ścianki zapleczonej P3	m3	12,50	0,00	0,00%
WD 23	Zasyпка P1	m3	200,00	0,00	0,00%
WS-24A	Betonowanie ustroju nośnego 1-3L	m3	140,00	140	100,00%
WS-24A	Betonowanie ustroju nośnego 1-3P	m3	140,00	140	100,00%
WS-24A	Zbrojenie i betonowanie ścianki zapleczonej P-20	m3	25,00	0,00	0,00%
WS-24A	Zbrojenie i betonowanie ścianki zapleczonej P-1	m3	25,00	0,00	0,00%
WS-24B	Montaż dylatacji P1 i P3	szt	2,00	0,00	0,00%
WK-25	Beton fundamentu P3	m3	60,00	60	100,00%
WK-25	Beton korpusu P1	m3	70,00	70	100,00%
WD-26	Mur z gruntu zbrojonego P1 i P4	m3	400,00	0,00	0,00%
WD-26	Beton ścianki zapleczonej P4	m3	12,00	0,00	0,00%
WD-21	Pale prefabrykowane	kpl	1,00	1	100,00%
MD-22	Wymiana i wzmocnienie gruntu	kpl	1,00	0,25	25,00%
MS-27	Montaż stężeń stalowej przęsła 5-9	kg	1000,00	900	90,00%
MS-27	Montaż muru oporowego M1 i M2	m2	20,00	0,00	0,00%
MS-27	Zasyпки fundamentów	t	500,00	0,00	0,00%

MS-27	Izolacja przeciwwilgociowa	m2	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
MS-27	Zasyпки za przyczółkiem P10	t	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
MS-27	Szalowanie ustroju niosącego	kpl	1,00	1	<b>100,00%</b>
MS-27	Beton ustroju nośnego przęsła 4, 5 JP i 1, 2 JL	m3	228,00	228,00	<b>100,00%</b>
MS-27	Beton ustroju nośnego przęsła 1 JL	m3	125,00	125,00	<b>100,00%</b>
MS-27	Zbrojenie ustroju niosącego przęsła 1,2 JL i 5,6 JP	t	67,00	67,00	<b>100,00%</b>
WD-28	wykopy pod mur oporowy M1	m3	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
WD-28	Demontaż szalunków ustroju nośnego	kpl	1.0	1.0	<b>100,00%</b>
WD-29	Zbrojenie skrzydeł P1	kg	1500,00	1500,00	<b>100,00%</b>
WD-29	Demontaż szalunków ustroju nośnego	kpl	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
WD-29	Zbrojenie ustroju niosącego przęsła 1 JL	t	10,00	10,00	<b>100,00%</b>
WD-29	Szalowanie ustroju nośnego JL	kpl	1,00	1,00	<b>100,00%</b>
WD29B	Zbrojenie ustroju nośnego	kg	10000,00	0,00	<b>0,00%</b>
WD29B	Montaż belek	szt	54,00	28	<b>51,85%</b>
WD29B	Betonowanie przyczółka P4 JP	m3	115,00	115	<b>100,00%</b>
WD29B	Betonowanie ciosów P4	m3	1,00	1	<b>100,00%</b>
WD29B	Montaż łożysk P4 JL+JP	szt	6,00	6	<b>100,00%</b>
DPP29C	Płyta fundamentowa pod prefabrykaty	m3	146,00	146	<b>100,00%</b>
DPP29C	Montaż prefabrykatów	szt	95,00	0,00	<b>0,00%</b>
WD29B	Zbrojenie przyczółka P4 JP	kg	4612,50	4612,5	<b>100,00%</b>
DPP29C	Wykop pod chudy beton	m3	0,00	300	<b>WYKONANO DODATKOWO</b>
WS30	Montaż skrzydeł	szt	0,00	1	<b>WYKONANO DODATKOWO</b>
WS30	Zbrojenie elementu wylewanego na mokro	kg	0,00	946	<b>WYKONANO DODATKOWO</b>
WS30	Zbrojenie płyty zespalającej	kg	0,00	1900	<b>WYKONANO DODATKOWO</b>
WD29B	Zbrojenie poprzecznic P4	kg	0,00	2300	<b>WYKONANO DODATKOWO</b>
WS30	Beton elementu lanego na mokro ETAP I	m3	0,00	3	<b>WYKONANO DODATKOWO</b>
KL29A	Zbrojenie fundamentu P5, P6, P7	kg	0,00	3279	<b>WYKONANO DODATKOWO</b>
DPP-18	Montaż deski gzymsowej na skrzydłach - ciąg główny	m	25,80	25,8	<b>100,00%</b>
DPP-18	Betonowanie oczepów skrzydeł - ciąg główny etap I	m3	3,50	3,5	<b>100,00%</b>
PE-33	Zabezpieczenie połączeń pomiędzy prefabrykatami	mb	30,00	30	<b>100,00%</b>
PE-33	Zasyпка obiektu do poziomu płyty zespalającej	m3	350,00	0,00	<b>0,00%</b>
PE-33	Zbrojenie płyty zespalającej	kg	1018,00	1018	<b>100,00%</b>
PE-33	Betonowanie płyty zespalającej	m3	14,81	0,00	<b>0,00%</b>
PE-28ml	Wykonanie wykopu pod płytę fundamentową	m3	1000,00	1623	<b>61,61%</b>
PE-28ml	Betonowanie płyty fundamentowej	m3	81,00	0,00	<b>0,00%</b>
PE-28ml	Montaż prefabrykatów przejścia	mb	54,00	0,00	<b>0,00%</b>