

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km
 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701
 (za węzłem Olsztyn – Wschód)

Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:

2017-09-01

| Ip.wg numeracji harmonogramu prac projektowych wykonawcy | | | Nazwa zadania / przedmiot weryfikacji | wersja 1 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji | wersja 2 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji | wersja 3 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji | wersja 4 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji | wersja 5 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji | wersja 6 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji | Akceptacja kompletności opracowania | weryfikator branżowy imię i nazwisko | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| KONCEPCJA | | | | | | | | | | | | |
| Numer Tomu | Numer Podtomu | Numer Zeszytu | Nazwa opracowania | | | | | | | | | |
| 1 | | | KONCEPCJA DROGOWA | | | | | | | | | |
| | | | Złożono do biura IK: opis techniczny , Profil trasy zasadniczej, Plan sytuacyjny, Przekroje normalne na tr. zasadniczej | 27-07-2016 / 08-08-2016 | - | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska | Zatwierdzono z uwagami Inżyniera. |
| | | | Węzeł Pieczewo | 12-12-2016/ 02-01-2017 | 26-01-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska | Zatwierdzono zgodnie z ustalonym zakresem |
| 2 | | | KONCEPCJA MOSTOWA | | | | | | | | | |
| | | | Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WS12 ,WD13, WD14, MS15, WD166, WD17, PDP18, WD19, WS20, WD23, WS24a, WD24b, WK25, WD26, MS27, WD28, WD29, KL29a, WS30 | 16-05-2016/ 09-06-2016 | 04-07-2016/ 15-07-2016 | 27-07-2016/ 08-08-2016 | - | - | - | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono z uwagami Inżyniera. |
| | | | Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WD29b, DPP29c | 04-07-2016/ 15-07-2016 | 27-07-2016/ 08-08-2016 | - | - | - | - | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono z uwagami Inżyniera. |
| Projekt budowlany w zakresie zmiany obowiązującej decyzji ZRID | | | | | | | | | | | | |
| Numer Tomu | Numer Podtomu | Numer Zeszytu | Nazwa opracowania | | | | | | | | | |
| 1 | | | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | | | | | | | |
| | 01-01 | | Część opisowa | 01-08-2016 / 17-08-2016 | 12-12-2016/ 02-01-2017 | 26-01-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska | Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID |
| | 01-02 | | Część rysunkowa | 01-08-2016 / 17-08-2016 | 12-12-2016/ 02-01-2017 | 26-01-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska | Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID |
| 2 | | | DROGI | | | | | | | | | |
| | 02-01 | | Droga ekspresowa | 12-12-2016/ 02-01-2017 | 26-01-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska | Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID |
| | 02-02 | | Węzeł Jaroty | 12-12-2016/ 02-01-2017 | 26-01-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska | Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|-----|----------------------------------|-----------------------------------------|
| | 02-03 | | Węzeł Olsztyn Wschód | 12-12-2016/ 02-01-2017 | 26-01-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D. Wisniewska | Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID |
| | 02-04 | | Węzeł Pieczewo | 04-04-2017 /19-04-2017 | 26-01-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D. Wisniewska | Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID |
| 3 | | | OBIEKTY MOSTOWE | | | | | | | | | |
| | 03-01 | | WS-12 | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 17-11-2016/ 30-11-2016 | 14-12-2016/ 04-01-2017 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-02 | | WD-13 | 08-08-2016 / 16-08-2016 | 13-09-2016/ 27-09-2016 | 05-10-2016/ 14-10-2016 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-03 | | WD-14 | 08-08-2016 / 16-08-2016 | 13-09-2016/ 27-09-2016 | 30-09-2016/ 14-10-2016 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-04 | | MS-15 | 06-10-2016/ 27-10-2016 | 29-11-2016/ 19-12-2016 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony Z UWAGAMI |
| | 03-05 | | WD-16 | 21-09-2016/ 12-10-2016 | 18-10-2016/ 21-10-2016 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-06 | | WD-17 | 21-09-2016/ 12-10-2016 | 18-10-2016/ 21-10-2016 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-07 | | DPP-18 | 04-10-2016/ 21-10-2016 | - | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-08 | | WD-19 | 08-08-2016 / 16-08-2016 | 13-09-2016/ 27-09-2016 | 30-09-2016/ 14-10-2016 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-09 | | WS-20 | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 18-01-2017/ 27-01-2017 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-10 | | WD-23 | 04-10-2016/ 21-10-2016 | - | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-11 | | WS-24A | 11-10-2016/ 02-11-2016 | 22-11-2016/ 13-12-2016 | 25-01-2017/ 27-01-2017 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony WARUNKOWO |
| | 03-12 | | WD-24B | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 17-11-2016/ 30-11-2016 | 14-12-2016/ 04-01-2017 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-13 | | WK-25 | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 17-11-2016/ 05-12-2016 | 14-12-2016/ 04-01-2017 | 27-01-2017/ 27-01-2017 | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-14 | | WD-26 | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 08-12-2016/ 22-12-2016 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-15 | | MS-27 | 06-10-2016/ 27-10-2016 | 15-11-2016/ 30-11-2016 | 13-12-2016/ 03-01-2017 | 13-01-2017/ 24-01-2017 | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-16 | | WD-28 | 23-09-2016/ 14-10-2016 | - | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-17 | | KL-29A | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 18-01-2017/ 27-01-2017 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-18 | | WD-29 | 04-10-2016/ 21-10-2016 | - | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-19 | | WD-29B | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 05-12-2016/ 22-12-2016 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-20 | | DPP-29C | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 05-12-2016/ 22-12-2016 | 13-01-2017/ 27-01-2017 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-21 | | WS-30 | 04-10-2016/ 25-10-2016 | 05-12-2016/ 22-12-2016 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-22 | | Przejścia ekologiczne | 11-10-2016/ 27-10-2016 | 14-12-2016/ 04-01-2017 | 19-01-2017/ 27-01-2017 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-23 | | Przepusty | 07-10-2016/ 02-11-2016 | 22-12-2016/ 11-01-2017 | 19-01-2017/ 27-01-2017 | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-24 | | Ściany oporowe M1, M2, M3 | 19-01-2017/ 26-01-2017 | - | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 4 | | | ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW | | | | | | | | | |
| | 04-01 | | Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające | 05-10-2016/ 24-10-2016 | 12-12-2016/ 02-01-2017 | 23-01-2017/ 26-01-2017 | - | - | - | brak opinii ZUDP i decyzji pozwolenie wodnoprawne | P.Kolak | Zatwierdzono z uwagami Inżyniera. |
| 5 | | | ENERGETYKA | | | | | | | | | |
| | 05-01 | | Oświetlenie | 28-11-2016/ 08-12-2016 | 20-12-2016/ 04-01-2017 | 18-01-2017/ 20-01-2017 | - | - | - | TAK | K.Karowiec | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| | 05-05 | | Zasilanie | 28-11-2016/ 07-12-2016 | 20-01-2017/ 23-01-2017 | - | - | - | - | TAK | K.Karowiec | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| | 05-02-02 | | Przebudowa sieci SN i nN(zmiany ZUD) | 19-01-2017/ 23-01-2017 | - | - | - | - | - | TAK | K.Karowiec | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| 6 | | | TELEKOMUNIKACJA | | | | | | | | | |
| | 06-03 | | Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00 | 20-12-2016/ 18-01-2017 | 23-01-2017/ 26-01-2017 | - | - | - | - | TAK | A. Bednarz | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| 8 | | | BRANŻA KOLEJOWA | | | | | | | | | |
| | 08-04 | | Linia kolejowa nr 219 - przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego WK-25 | 13-01-2017/ 27-01-2017 | - | - | - | - | - | TAK | A. Flis | zatwierdzony do realizacji |
| 9 | | | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI | | | | | | | | | |
| | 09-02 | | Projekt zagospodarowania zieleni | 06-10-2016/ 24-10-2016 | 2017-01-25 | - | - | - | - | TAK | A.Jasiulewicz | zatwierdzony do realizacji |
| 12 | | | POŚADOWIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH ORAZ WZMOCNIENIE NASYPÓW I SKARP WYKOPÓW DROGOWYCH | | | | | | | | | |
| | 12-01 | | Program dodatkowych badań geotechnicznych | | | | | | | TAK | A.Oško | zatwierdzony |
| | 12-02 | | Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna wraz z uzupełniającą dokumentacją badań podłoża gruntowego. | | | | | | | | | |
| | | 12-02-01 | Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projektowana obwodnica Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 w km 10+000 - 26+040. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie: trasy zasadniczej, dróg dojazdowychm dróg poprzecznych, węzłów, przepustów, linii kolejowej i zbiorników. | | | | | | | TAK | A.Oško | zatwierdzony |
| | | 12-02-02 | Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów MS-15, WS-24a, MS-27 | | | | | | | TAK | A.Oško | zatwierdzony |
| | | 12-02-03 | Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30. | | | | | | | TAK | A.Oško | zatwierdzony |
| | 12-03 | | Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 12-03-01 | Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projektowana obwodnica Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 w km 10+000 - 26+040. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie: trasy zasadniczej, dróg dojazdowych dróg poprzecznych, węzłów, przepustów, linii kolejowej i zbiorników. | | | | | | | TAK | A.Oško | zatwierdzony |
| | | 12-03-02 | Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów MS-15, WS-24a, MS-27 | | | | | | | TAK | A.Oško | zatwierdzony |
| | | 12-03-03 | Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30. | | | | | | | TAK | A.Oško | zatwierdzony |
| 16 | | | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU | | | | | | | | | |
| | | | Projekt stałej organizacji ruchu | 18.10.2016/ 07.11.2016 | 18.11.2016/2 4.11.2016 | 22-12-2016/ 28-12-2016 | 30.05.2017/ 07-06-2017 | 12-07-2017- stanowisko ws SOR | | wprowadzanie uwag | A.Szostek, Zb. Gustek | odrzucony z uwagami Inżyniera |
| 17 | | | SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR) | | | | | | | | | |
| | 17-01 | | KSZR - Inżynieria ruchu | 11.10.2016/ 21.10.2016 | | 10.05.2017/ 22.05.2017 | 13.06.2017/ 28.06.2017 | | | wprowadzanie uwag | A.Szostek, Zb. Gustek | odrzucony z uwagami Inżyniera |
| | 17-03 | | KSZR - zasilanie | 28-11-2016/ 07-12-2016 | 20-01-2017/ 23-01-2017 | - | - | - | - | TAK | K.Karowiec | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| 18 | | | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT | | | | | | | | | |
| 19 | | | OPERATY WODNOPRAWNE | | | | | | | | | |
| | 19-01 | | Operat wodnoprawny dla obiektu MS-15 | 01-09-2016/ 12-09-2016 | 26-09-2016 | - | - | - | - | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016 |
| | 19-02 | | Operat wodnoprawny dla obiektu MS-27 | 01-09-2016/ 12-09-2016 | 26-09-2016 | - | - | - | - | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016 |
| | 19-03 | | Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń melioracyjnych. | 10-10-2016/ 28-10-2016 | 10-02-2017 / 02-03-2017 | - | - | - | - | TAK | P.Kołąk | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| | 19-04 | | Operat wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. | 11-10-2016/ 20-10-2016 | 10-02-2017 / 02-03-2017 | - | - | - | - | TAK | P.Kołąk | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| | 19-05 | | Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do wód i do ziemi. | 11-10-2016/ 20-10-2016 | 10-02-2017 / 02-03-2017 | - | - | - | - | TAK | P.Kołąk | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| Projekt wykonawczy w zakresie zmian nieistotnych / zgłoszenia robot | | | | | | | | | | | | |
| | Numer Podtomu | Numer Zeszytu | Nazwa opracowania | | | | | | | | | |
| | | | DROGI | | | | | | | | | |
| | | 02-04-02 | Droga poprzeczna DL28 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 28-02-201/ 21-03-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec , P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | 02-04-03 | Droga dojazdowa DD32 | 16-09-2016 / 04-10-2016 | 17-11-2016/ 07-12-2016 | 07-03-2017/ 22-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec , P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | 02-05 | | Drogi lokalne, dojazdowe i chodniki | | | | | | | | | |
| | | 02-05-01 | Droga dojazdowa DD25 | 25-08-2016 / 25-08-2016 | 05-09--2016/ 28-09-2016 | 09-11-2016/ 30-11-2016 | 03-02-2017/ 24-02-2017 | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-02 | Droga dojazdowa DD27 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | - | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-03 | Droga dojazdowa DD29 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22.02.2017/ 22-03-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-04 | Droga dojazdowa DD29a | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22.02.2017/ 15-03-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-05 | Droga dojazdowa DD30 | 13-07-2016 / 02-08-2016 | 22.02.2017/ 15-03-2017 | 25-08-2016 / 15-09-2016 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22-02-2017/ 22-03-2017 | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-06 | Droga dojazdowa DD31 | 05-09-2016 / 28-09-2016 | 18-10-2016/ 08-11-2016 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22.02.2017/ 15-03-2017 | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-08 | Droga dojazdowa DD33a | 22.02.2017/ 15-03-2017 | - | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-09 | Droga dojazdowa DD34 | 16-09-2016 / 04-10-2016 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22.02.2017/ 15-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-10 | Droga dojazdowa DD35 | 08-09-2016 / 27-09-2016 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22.02.2017/ 15-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-11 | Droga dojazdowa DZ36 | 08-09-2016 / 28-09-2016 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22.02.2017/ 15-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-12 | Droga dojazdowa DD37 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22.02.2017/ 22-03-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-13 | Droga dojazdowa DD39 | 05-11-2016/ 02-12-2016 | 2017-02-28 | 22.02.2017/ 22-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-15 | Droga dojazdowa DD43 | 02-09-2016 / 27-09-2016 | 02-11-2016/ 23-11-2016 | 22.02.2017/ 22-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-16 | Droga dojazdowa DD45 | 09-09-2016 / 29-09-2016 | 17-11-2016/ 07-12-2016 | 22.02.2017/ 15-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-18 | Droga dojazdowa DD46A | 09-09-2016 / 29-09-2016 | 15-11-2016/ 02-12-2016 | 22.02.2017/ 15-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-20 | Droga dojazdowa DD51 | 13-07-2016 / 09-08-2016 | 25-08-2016 /15-09-2016 | 17-11-2016/ 03-12-2016 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak | Zatwierdzony do realizacji |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | 02-05-22 | Droga dojazdowa DD52 | 09-09-2016 / 29-09-2016 | 05-11-2016/ 02-12-2016 | 28-02-201/ 21-03-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-23 | Droga dojazdowa DL54 | 29-11-2016/ 16-12-2016 | 28-02-201/ 21-03-2017 | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 02-05-25 | Droga dojazdowa DL55 | 13-07-2016 / 02-08-2016 | 25-08-2016 / 15-09-2016 | 03-02-2017/ 24-02-2017 | - | - | - | TAK | J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kołak, P Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-1 - KR-3 | 09-08-2016 / - | 31-08-2016 uzupełnienie / 07-09-2016 | 18-11-2016/ aneks/ 1612- 2016 | - | - | - | TAK | K. Rozumek | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-4 - KR-6 | 15-09-2016/ 13-10-2016 | 12-01-2017/ 02-02-2017 | 10-05-2017 /31-05-2017 | 10-07-2017/ 20-07-2017 | 28-07-2017/ | | TAK | K. Rozumek | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | OBIEKTY MOSTOWE | | | | | | | | | |
| | | 03-25 | Rozbiórka istn. obiektu na DK-16 w istniejącym km 150+640 | 04-08-2016 / - 11-08-2016 | 31-08-2016 / - 06-09-2016 | - | - | - | - | TAK | A. Wasielewska K. Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW | | | | | | | | | |
| | 04-02 | | Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. | | | | | | | | | |
| | 04-02 | 04-02-01 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych. Gm. Barczewo | 29-09-2016/ 20-10-2016 | - | - | - | - | - | TAK | P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 04-02-04 | Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm. Stawiguda | 28-10-2016 | - | - | - | - | - | TAK | P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 04-02-03 | Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm. Purda | 05-10-2016/ 14-10-2016 | 08-12-2016/ 23-12-2016 | - | - | - | - | TAK | P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 04-02-02 | Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn | 22-03-2017/ 20-04-2017 | - | - | - | - | - | TAK | P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | 04-03 | | Przebudowa gazociągów | | | | | | | | | |
| | | 04-03-01 | Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia | 25-08-2016 / 13-10-2016 | - | - | - | - | - | TAK | P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 04-03-02 | Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia | 25-08-2016 / 13-10-2016 | - | - | - | - | - | TAK | P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 04b-03 | Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 mm | 08-06-2017 / 29-06-2017 | - | - | - | - | - | TAK | P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 04b-04 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 125 mm | 08-06-2017 / 29-06-2017 | - | - | - | - | - | TAK | P. Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | ENERGETYKA | | | | | | | | | |
| | 05-02 | | Przebudowa sieci SN i nN | 08-05-2017/ 29-05-2017 | - | - | - | - | - | TAK | K. Karowiec | zatwierdzony do realizacji |
| | 05-03 | | Przebudowa sieci 110 kV | | | | | | | | | |
| | | 05-03-01 | Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Mątki – Jaroty, Olsztynek | 04-04-2017/ 20-04-2017 | - | - | - | - | - | TAK | K. Karowiec | zatwierdzony do realizacji |
| | | 05-03-02 | Przebudowa sieci 110kV Linia 110kV Mątki – Jaroty | 04-04-2017/ 20-04-2017 | - | - | - | - | - | TAK | K. Karowiec | zatwierdzony do realizacji |
| | | 05-03-03 | Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna 110kV Olsztyn I - Michelin | 04-04-2017/ 20-04-2017 | - | - | - | - | - | TAK | K. Karowiec | zatwierdzony do realizacji |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|---|-----|----------------------------|---------------------------------------------|
| | 05-04 | | Przebudowa sieci NN - 220 kV | | | | | | | | | |
| | | 05-04-01 | Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Włocławek Azoty | 03-02-2017/ 20-02-2017 | - | - | - | - | - | TAK | K Karowiec | Zatwierdzony do realizacji |
| | | 05-04-02 | Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Ostrolęka | | | | | | | | | kolizja przebudowana przed rozpoczęciem kon |
| | | | TELEKOMUNIKACJA | | | | | | | | | |
| | 06-01 | | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska | 01-12-2016/ 20-01-2017 | - | - | - | - | - | TAK | A.Bednarz | Zatwierdzony do realizacji |
| | 06-02 | | Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych HAWE i PCS5 | 22-11-2016/ 08-12-2017 | - | - | - | - | - | TAK | A.Bednarz | Zatwierdzony do realizacji |
| | 06-04 | | Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Regionalnej Sieci Szerokopasmowej | | | | | | | | A.Bednarz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH | | | | | | | | | |
| | | | Przebudowa urządzeń melioracyjnych | 03-10-2016/ 18- 10-2016 | 16-11-2016 / 08.12.2016 | 03-01-2017/ 20-01-2017 | - | - | - | TAK | P Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | Przebudowa, zabezpieczenie cieków podstawowych | 02-12-2016 / 22-12-2016 | 03-01-2017/ 23-02-2017 | - | - | - | - | TAK | P Kołak | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI KOLEJOWYMI | | | | | | | | | |
| | 08-01 | | Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji energetycznych i sieci trakcyjnej | 04-10-2016/ 24-10-2016 | 20-01-2017/ 23-01-2017 | - | - | - | - | TAK | K.Karowiec | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| | 08-02 | | Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom | 14-11-2016/ 05- 12-2016 | 2017-02-13 | - | - | - | - | TAK | A.Bednarz | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| | 08-03 | | Linia kolejowa nr 219 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom | 14-11-2016/ 05- 12-2016 | 2017-02-13 | - | - | - | - | TAK | A.Bednarz | zatwierdzony z uwagami Inżyniera |
| | 08-04 | | Linia kolejowa nr 219 – przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego | 21-07-2017/ 28-07-2017 | - | - | - | - | - | TAK | A.Flis | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI | | | | | | | | | |
| | 09-01 | | Gospodarka istniejącym drzewostanem | 13-07-2016 / 02-08-2016 | 11-08-2016 / 02-09-2016 | - | - | - | - | TAK | A.Jamiołkowski | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | | | PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | | | | | | | | | |
| | 14-01 | | Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 3, 4, 10 | 19-07-2016/ 03-08-2016 | - | - | - | - | - | TAK | J.Gruszewski | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | | | Opracowanie projektowe dot. zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych | | | | | | | | | |
| Projekt wykonawczy w zakresie zmiany decyzji ZRID | | | | | | | | | | | | |
| | Numer Podtomu | Numer Zeszytu | Nazwa opracowania | | | | | | | | | |
| | | | DROGI | | | | | | | | | |
| | 02-01 | | Droga ekspresowa | 18-04-2017/ 28.06.2017/ 18-07-2017 | - | - | - | - | - | TAK | J.Kupiec, P.Tyszkiewicz | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 02-02 | | Węzeł Jaroty | 18-04-2017/ 28.06.2017/ 18-07-2017 | - | - | - | - | - | TAK | J.Kupiec, P.Tyszkiewicz | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 02-03 | | Węzeł Olsztyn Wschód | 18-04-2017/ 28.06.2017/ 18-07-2017 | - | - | - | - | - | TAK | J.Kupiec, P.Tyszkiewicz | Zatwierdzono przez Inżyniera. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Węzeł Pieczewo | 18-04-2017/ | 28.06.2017/ 18-07-2017 | - | - | - | - | TAK | J.Kupiec, P.Tyszkiewicz | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | | | OBIEKTY MOSTOWE | | | | | | | | | |
| | 03-01 | | WS-12 | 14-06-2017/ 05-07-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-02 | | WD-13 | Etap I podp. 03-02-2017/ 24-02-2017 | Etap II - ustr. niosący 13-03-2017/ 03-04-2017 | Etap I podp. 20-03-2017/ 10-04-2017 | Etap I podp. 21-04-2017/ 12-05-2017 | Etap II ustr. nośny. 24-05-2017/ 11-05-2017 | Etap I podp 24-05-2017/ 08-06-2017 | podpory + ustrój nośny +wyposażenie TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Podpory v. 4 - zatw. do realizacji, Ustrój niosący – zatw. do realizacji Wyposażenie - KEP - zatw. do realizacji |
| | | | | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | w trakcie weryfikacji | | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-03 | | WD-14 | Etap I - podp. 03-02-2017/ 15-02-2017 | Etap II - ustr. niosący 13-03-2017/ | Etap I podp. Rewizja 01 15-03-2017/ | Etap II - ustr. niosący 12-04-2017/ | Etap I podp. Rewizja 02 14-04-2017/ | Etap I podp. Rewizja 03 | podpory + ustrój nośny +wyposażenie | A.Wasielewska K.Sterczewska | Podpory+3 rewizje zatw. do realizacji. Ustrój niosący zatw. do realizacji Wyposażenie - KEP - zatw. do realizacji |
| | | | | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | w trakcie weryfikacji | | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-04 | | MS-15 | Etap III ustr niosący 25-04-2017/ 16-05-2017 | Etap III ustr niosący 24-05-2017/ 14-06-2017 | Etap I - posad 30-05-2017/ 13-06-2017 | Etap II - podp 10-07-2017/ 31-07-2017 | Etap IV - zbiorczy 10-07-2017/ 31-07-2017 | Etap V - wyposażenie 10-07-2017/ 31-07-2017 | posadowienie+ustrój nośny+podpory +wyposażenie TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Posadowienie + ustrój nośny +podpory+ wyposażenie - zatwierdzone do realizacji |
| | | | | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | | w trakcie weryfikacji | | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-05 | | WD-16 | 02-12-2016/ 22-12-2016 | Etap I -podp 24-02-2017/ 17-03-2017 | Etap II - ustr. niosący 13-03-2017/ 03-04-2017 | Etap I podp. 27-03-2017/ 06-04-2017 | Etap II - ustr. niosący 12-04-2017/ 28-04-2017 | Etap I podp. Rewizja 01 14-04-2017 /02-06- | podpory+ustrój niosący+wypos. TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Podpory+rewizja oraz ustrój nośny + wyposażenie - zatw. do realizacji |
| | | | | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | w trakcie weryfikacji | | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-06 | | WD-17 | Etap I 02-12-2016/ 22-12-2016 | Etap I podp. uzupełnienie 29-03-2017/ 13-04-2017 | Etap I podp. 13-04-2017/ 27-04-2017 | Etap II - ustr. niosący 28-04-2017/ 19-05-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | rys. zamienny 28-07-2017/ | podpory+ustrój niosący+wyposażenie TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Podpory zatwierdzone do realizacji, z zastrzeżeniami Inżyniera,ustrój nośny , wyposażenie - zatw. do realizacji |
| | | | | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | | w trakcie weryfikacji | | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-07 | | DPP-18 | 22-03-2017/ 12-04-2017 | 21-04-2017/ 12-05-2017 | 19-05-2017/ 01-06-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | | w trakcie weryfikacji | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | | | | Etap I - podp. 02-12-2016/ 22-12-2016 | Etap I podp 24-02-2017/ 17-03-2017 | Etap II - ustr. nios. 03-03-2017/ 24-03-2017 | Etap I podp. 27-03-2017/ 06-04-2017 | etap II v. 2 04-04-2017/ 25-04-2017 | Etap I podp. 28-04-2017/ 22-05-2017 | podpory+ustrój niosący+wyposażenie TAK | A.Wasielewska | Podpory +rewizja 01, ustrój niosący, wyposażenie - zatwierdzone do realizacji |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 03-08 | | WD-19 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | w trakcie weryfikacji | K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-09 | | WS-20 | 20-06-2017/ 11-07-2017 | 14-07-2017/ 25-07-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | | w trakcie weryfikacji | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-10 | | WD-23 | Etap I - podp. 12-05-2017/ 01-06-2017 | Etap II - ustr. niosący 13-06-2017/ 04-07-2017 | Etap II - ustr. niosący 12-07-2017/ 25-07-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | rys. zam. - schem. sprzęż 28-07-2017/ | Przedmiar 28-07-2017/ | w trakcie weryfikacji | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-11 | | WS-24A | 24-01-2017/ 03-02-2017 | 08-02-2017/ 28-02-2017 | Etap II - podp. 16-03-2017/ 06-04-2017 | Etap III - ustr. niosący 18-05-2017 /08-06-2017 | Etap II - program naprawczy pali 22-05-2017/ rys. zam. przekrój P2 06-07-2017/ 27-07-2017 | podpory - rys zamienne i uzupełnienia | fundament, podpory, ustrój nośny, wyposażenie - TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Posadowienie, podpory, ustrój nośny i wyposażenie zatwierdzone do realizacji 27-07-2017 - po uzyskaniu ZRID |
| | | | | Etap III - ustr. niosący 19-06-2017/ 10-07-2017 | Projekt warsztatowy 04-07-2017/ 18-07-2017 | podpory - rys zamienne i uzupełniające 05-07- | wyposażenie 06-07-2017/ 27-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | w trakcie weryfikacji | Zatwierdzono przez Inżyniera. | | |
| | 03-12 | | WD-24B | Etap I -podb. 13-02-2017/ 06-03-2017 | Etap I - podp 20-03-2017/ 10-04-2017 | Etap I - podp 21-04-2017/ 12-05-2017 | Etap II - ustr. niosący 04-05-2017/ 25-05-2017 | Etap I - podp 18-05-2017/ 08-06-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | fundament, podpory, ustrój nośny, wyposażenie - TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | | | | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | w trakcie weryfikacji | Zatwierdzono przez Inżyniera. | | |
| | 03-13 | | WK-25 | Etap I -podb. 03-03-2017/ 24-03-2017 | Etap I -podb. 04-04-2017/ 25-04-2017 | Etap I -podb. 11-05-2017/ 01-06-2017 | Etap II - ustr. niosący 20-06-2017/ 11-07-2017 | Etap II - ustr. niosący 14-07-2017/ 25-07-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | podpory, ustrój nośny, wyposażenie - TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Podpory, ustrój nośny, wyposażenie - zatwierdzone do realizacji |
| | | | | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | w trakcie weryfikacji | Zatwierdzono przez Inżyniera. | | |
| | 03-14 | | WD-26 | Etap I -podb 03-02-2017/ 24-02-2017 | Etap II - ustr. nios. 03-03-2017/ 24-03-2017 | Etap I podp. 20-03-2017/ 10-04-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | podpory, ustrój niosący, wyposażenie | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-15 | | MS-27 | Etap I - posad 03-02-2017/ 24-02-2017 | Etap II -podb 07-02-2017/ 28-02-2017 | PW zbiorczy 24-02-2017/ 17-03-2017 | Etap II podp 13-03-2017/ 03-04-2017 | PW zbiorczy 29-03-2017/ 19-04-2017 | Etap II podp 25-04-2017/ 04-2017- | posadowienie, podpory, ustrój niosący, wypos. | A.Wasielewska K.Sterczewska | etap I, II, III + program naprawczy posadowienia + wyposażenie zatwierdzone do realizacji 27-07-2017 po uzyskaniu |
| | | | | Etap II i III - podp. i ustr. niosący 22- | Etap I - progr naprawczy pali 03-02-2017/ 24-02-2017 | Projekt warsztatowy 23-06-2017 | Wyposażenie 10-07-2017/ 31-07-2017 | Rys. zam. podpór 13-07-2017/ 27-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | w trakcie weryfikacji | Zatwierdzono przez Inżyniera. | |
| | 03-17 | | WD-28 | Etap I -podb 02-12-2016/ 22-12-2016 | Etap I 03-02-2017/ 24-02-2017 | Etap I 29-03-2017/ 19-04-2017 | Etap II 03-04-2017/ 24-04-2017 | Etap II 27-04-2017/ 25-05-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Podpory, ustrój nośny i wyposażenie zatwierdzone do realizacji. |
| | | | | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | | w trakcie weryfikacji | Zatwierdzono przez Inżyniera. | | |
| | 03-18 | | KL-29A | 10-05-2017/ 31-05-2017 | 13-06-2017/ 04-07-2017 | 12-07-2017/ 25-07-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | w trakcie weryfikacji | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-19 | | WD-29 | Etap I -podb 30-03-2017/ 21-04-2017 | Etap II -ustr. niosący 30-03-2017/ 30-03-2017 | Etap I +II 18-05-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | rys. zam. P1 21-07-2017/ | Przedmiar 28-07-2017/ | podpory+ustrój nośny+wyposażenie TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |
| | 03-20 | | WD-29B | Etap I -podb. 18-04-2017/ 09-05-2017 | Etap I -podb. 18-04-2017/ 09-05-2017 | Etap I -podb. 19-05-2017/ 08-06-2017 | Etap II - u.n. 19-05-2017/ 29-05-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | Podpory, ustrój nośny, wyposażenie TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzono przez Inżyniera. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | 03-21 | | DPP-29C | 22-03-2017/ 12-04-2017 | 27-04-2017/ 18-05-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | w trakcie weryfikacji | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-22 | | WS-30 | 22-03-2017/ 12-04-2017 | 27-04-2017/ 18-05-2017 | KEP 06-07-2017/ 28-07-2017 | Przedmiar 28-07-2017/ | | | | w trakcie weryfikacji | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-23 | | Przejścia ekologiczne | 20-02-2017/ 13-03-2017 | 14-03-2017/ 04-04-2017 | rys. zamienne i dodatkowe | Przedmiar 07-06-2017/ 29-06-2017 | - | - | - | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 03-24 | | Przepusty | 15-02-2017/ 08-03-2017 | 15-03-2017/ 21-03-2017 | - | - | - | - | - | TAK | J. Kupiec P. Tyszkiewicz | Zatwierdzony do realizacji |
| | | | Ściany oporowe M1, M2, M3, M4, M5 | 04-05-2017/ 25-05-2017 | rys. zam. 06-07-2017/ 18-07-2017 | Przedmiary 28-07-2017/ | | | | | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji |
| | 06-03 | | Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00 | | | | | | | | | | |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI | | | | | | | | | | | | | |
| | 09-02 | | Projekt zagospodarowania zieleni | | | | | | | | | | |
| SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR) | | | | | | | | | | | | | |
| | 17-01 | | SZR - Inżynieria ruchu | | | | | | | | | | |
| | 17-03 | | SZR - zasilanie | 28-11-2016/ 08-12-2016 | 05-06-2017/ 22-06-2017 | 28-07-2017 | | | | | TAK | K.Karowiec | Zatwierdzony warunkowo |
| INNE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Operat techniczny z wykonania założenia osnowy realizacyjnej | 02-08-2016 | - | - | - | - | - | - | TAK | R. Idzkiewicz | Zatwierdzono przez Inżyniera. |

DOKUMENTACJA DLA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO - WĘZEŁ PIECZEWO

KONCEPCJA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---|---|---|---|---|-----|---------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Węzeł Pieczewo - koncepcja programowa w zakresie zamówienia uzupełniającego | 17-03-2017/ 07-04-201 | 2017-05-17 | - | - | - | - | - | TAK | J.Kupiec P.Tyszkiewicz | Zatwierdzono zgodnie z ustalonym zakresem |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---|---|---|---|---|-----|---------------------------|-------------------------------------------|

PROJEKT BUDOWLANY

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | 03-25 | | WD-21 (węzeł Pieczewo) | 04-04-2017/ 09-06-2017 | - | - | - | - | - | - | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | Zatwierdzony do realizacji (zatwierdzenie PB nastąpiło po zatwierdzeniu koncepcji) |
| | 03-26 | | MD-22 (węzeł Pieczewo) | 04-04-2017/ 09-06-2017 | - | - | - | - | - | - | TAK | A.Wasielewska K.Sterczewska | |
| | | 04a-01 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające (węzeł Pieczewo) | 06-04-2017 / 20-04-2017 | 07-07-2017 / 28-07-2017 | | | | | | wprowadzanie uwag | P.Kołąk | odrzucony z uwagami Inżyniera |
| | | 04b-01 | Branża sanitarna (węzeł Pieczewo) | 06-04-2017 / 20-04-2017 | 07-07-2017 / 28-07-2017 | | | | | | wprowadzanie uwag | P.Kołąk | odrzucony z uwagami Inżyniera |
| | | 07a | Przebudowa urządzeń melioracyjnych | 06-04-2017 / 20-04-2017 | 12-07-2017 / 28-07-2017 | | | | | | wprowadzanie uwag | P.Kołąk | odrzucony z uwagami Inżyniera |
| | | | Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN 150 | 07-06-2017 / 27-06-2017 | | | | | | | wprowadzanie uwag | P.Kołąk | odrzucony z uwagami IK |

PROJEKT WYKONAWCZY

itraktu