

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 -Zadanie nr 2:od
km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701
(za węzłem Olsztyn – Wschód)

Realizacja w
systemie
**ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ**

AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:

2018-03-01

Ip.wg numeracji harmonogramu prac projektowych wykonawcy			Nazwa zadania / przedmiot weryfikacji	wersja 1 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 2 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 3 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 4 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 5 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 6 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	Akceptacja kompletności opracowania	weryfikator branżowy imię i nazwisko	Uwagi
KONCEPCJA												
Numer Tomu	Numer Podtom	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			KONCEPCJA DROGOWA									
			Złożono do biura IK: opis techniczny , Profil trasy zasadniczej, Plan sytuacyjny, Przekroje normalne na tr. zasadniczej	27-07-2016 / 08-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Wezeł Pieczewo	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono zgodnie z ustalonym zakresem
2			KONCEPCJA MOSTOWA									
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WS12 ,WD13, WD14, MS15, WD166, WD17, PDP18, WD19, WS20, WD23, WS24a, WD24b, WK25, WD26, MS27, WD28, WD29, KL29a, WS30	16-05-2016/ 09-06-2016	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WD29b, DPP29c	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.

Projekt budowlany w zakresie zmiany obowiązującej decyzji ZRID

Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU									
	01-01		Część opisowa	01-08-2016 / 17-08-2016	12-12-2016 / 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	01-02		Część rysunkowa	01-08-2016 / 17-08-2016	12-12-2016 / 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
2			DROGI									
	02-01		Droga ekspresowa	12-12-2016 / 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-02		Węzeł Jaroty	12-12-2016 / 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód	12-12-2016 / 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-04		Węzeł Pieczewo	04-04-2017 / 19-04-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
3			OBIEKTY MOSTOWE									
	03-01		WS-12	04-10-2016 / 25-10-2016	17-11-2016 / 30-11-2016	14-12-2016 / 04-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-02		WD-13	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016 / 27-09-2016	05-10-2016 / 14-10-2016	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-03		WD-14	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016 / 27-09-2016	30-09-2016 / 14-10-2016	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-04		MS-15	06-10-2016 / 27-10-2016	29-11-2016 / 19-12-216	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-05		WD-16	21-09-2016 / 12-10-2016	18-10-2016 / 21-10-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-06		WD-17	21-09-2016 / 12-10-2016	18-10-2016 / 21-10-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-07		DPP-18	04-10-2016 / 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-08		WD-19	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016 / 27-09-2016	30-09-2016 / 14-10-2016	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji

	03-09		WS-20	04-10-2016/ 25-10-2016	18-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-10		WD-23	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-11		WS-24A	11-10-2016/ 02-11-2016	22-11-2016/ 13-12-2016	25-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-12		WD-24B	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 30-11-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-13		WK-25	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 05-12-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	27-01-2017/ 27-01-2017	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-14		WD-26	04-10-2016/ 25-10-2016	08-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-15		MS-27	06-10-2016/ 27-10-2016	15-11-2016/ 30-11-2016	13-12-2016/ 03-01-2017	13-01-2017/ 24-01-2017	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-16		WD-28	23-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-17		KL-29A	04-10-2016/ 25-10-2016	18-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-18		WD-29	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-19		WD-29B	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-20		DPP-29C	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	13-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-21		WS-30	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-22		Przejścia ekologiczne	11-10-2016/ 27-10-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	19-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-23		Przepusty	07-10-2016/ 02-11-2016	22-12-2016/ 11-01-2017	19-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-24		Ściany oporowe M1, M2, M3	19-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
4			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIAGÓW									
	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	05-10-2016/ 24-10-2016	12-12-2016 / 02-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	brak opinii ZUDP i decyzji pozwolenie wodnoprawne	P.Kořak	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
5			ENERGETYKA									

	05-01		Oświetlenie	28-11-2016/ 08-12-2016	20-12-2016/ 04-01-2017	18-01-2017/ 20-01-2017	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	05-05		Zasilanie	28-11-2016/ 07-12-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	05-02- 02		Przebudowa sieci SN i nN(zmiany ZUD)	19-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
6			TELEKOMUNIKACJA									
	06-03		Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00	20-12-2016/ 18-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	-	TAK	A. Bednarz	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
8			BRANŻA KOLEJOWA									
	08-04		Linia kolejowa nr 219 - przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego WK 25	13-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A. Flis	zatwierdzony do realizacji
9			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni	06-10-2016/ 24-10-2016	2017-01-25	-	-	-	-	TAK	A.Jasiulewicz	zatwierdzony do realizacji
12			POSADOWIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH ORAZ WZMOCNIENIE NASYPÓW I SKARP WYKOPÓW DROGOWYCH									
	12-01		Program dodatkowych badań geotechnicznych							TAK	A.Oško	zatwierdzony
	12-02		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna wraz z uzupełniającą dokumentacją badań podłoża gruntowego.									
		12-02-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projektowana obwodnica Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 w km 10+000 - 26+040. Uszczegółowienie warunków gruntowowodnych w obrębie: trasy zasadniczej, dróg dojazdowychm dróg poprzecznych, węzłów, przepustów, linii kolejowej i zbiorników.							TAK	A.Oško	zatwierdzony

	12-02-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie							TAK	A.Oško	zatwierdzony
	12-02-03	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-							TAK	A.Oško	zatwierdzony
12-03		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie.									
	12-03-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projektowana obwodnica Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 w km 10+000 - 26+040. Uszczegółowienie warunków gruntowo- wodnych w obrębie: trasy zasadniczej, dróg dojazdowych dróg poprzecznych, węzłów, przepustów, linii kolejowej i zbiorników.							TAK	A.Oško	zatwierdzony do realizacji
	12-03-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie							TAK	A.Oško	zatwierdzony do realizacji

		12-03-03	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD- 24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD- 29B, DPP-29C, WS-30							TAK	A.Ośko	zatwierdzony do realizacji
16			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU									
			Projekt stałej organizacji ruchu	18.10.2016/ 07.11.2016	18.11.2016/2 4.11.2016	22-12-2016/ 28-12-2016	30.05.2017/ 07-06-2017	12.07.2017- przekazano uwagi dot SOR	30-08-2017/18- 09-2017	04-10-2017 opinia pozytywna dot W.Pieczewo	A.Szostek, Zb. Gustek	do decyzji BRD GDDKiA
17			SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)									
	17-01		KSZR - Inżynieria ruchu	11.10.2016/ 21.10.2016		10.05.2017/ 22.05.2017	13.06.2017/ 28.06.2017	szereg uzgodnień	rev 06 24-01-2018 / opinia z uwagami 07-02-2018		A.Szostek, Zb. Gustek	BX składa rev 07 do wydziału BRD GDDKiA
	17-03		KSZR - zasilanie	28-11-2016/ 07-12-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
18			SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT									
19			OPERATY WODNOPRAWNE									
	19-01		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-15	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	zatwierdzony do realizacji
	19-02		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-27	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	zatwierdzony do realizacji
	19-03		Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń melioracyjnych.	10-10-2016/ 28-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kořak	zatwierdzony do realizacji
	19-04		Operat wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.	11-10-2016/ 20-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kořak	zatwierdzony do realizacji
	19-05		Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do wód i do ziemi.	11-10-2016/ 20-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kořak	zatwierdzony do realizacji

Projekt wykonawczy w zakresie zmian nieistotnych / zgłoszenia robot

Numer Podtom	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
		DROGI									
	02-04-02	Droga poprzeczna DL28	02-11-2016/ 23-11-2016	28-02-201/ 21-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec , P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-04-03	Droga dojazdowa DD32	16-09-2016 / 04-10-2016	17-11-2016/ 07-12-2016	07-03-2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec , P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
02-05		Drogi lokalne, dojazdowe i chodniki									
	02-05-01	Droga dojazdowa DD25	25-08-2016 / 25-08-2016	05-09--2016/ 28-09-2016	09-11-2016/ 30-11-2016	03-02-2017/ 24-02-2017	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-02	Droga dojazdowa DD27	02-11-2016/ 23-11-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-03	Droga dojazdowa DD29	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-04	Droga dojazdowa DD29a	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-05	Droga dojazdowa DD30	13-07-2016 / 02-08-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	25-08-2016 / 15-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22-02-2017/ 22-03-2017	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-06	Droga dojazdowa DD31	05-09-2016 / 28-09-2016	18-10-2016/ 08-11-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-08	Droga dojazdowa DD33a	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-09	Droga dojazdowa DD34	16-09-2016 / 04-10-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05-10	Droga dojazdowa DD35	08-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji

		02-05-11	Droga dojazdowa DZ36	08-09-2016 / 28-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-12	Droga dojazdowa DD37	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-13	Droga dojazdowa DD39	05-11-2016/ 02-12-2016	2017-02-28	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-15	Droga dojazdowa DD43	02-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-16	Droga dojazdowa DD45	09-09-2016 / 29-09-2016	17-11-2016/ 07-12-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-18	Droga dojazdowa DD46A	09-09-2016 / 29-09-2016	15-11-2016/ 02-12-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-20	Droga dojazdowa DD51	13-07-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 /15-09-2016	17-11-2016/ 03-12-2016	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-22	Droga dojazdowa DD52	09-09-2016 / 29-09-2016	05-11-2016/ 02-12-2016	28-02-201/ 21-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-23	Droga dojazdowa DL54	29-11-2016/ 16-12-2016	28-02-201/ 21-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-25	Droga dojazdowa DL55	13-07-2016 / 02-08-2016	25-08-2016 / 15-09-2016	03-02-2017/ 24-02-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kotak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
			Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-1 - KR-3	09-08-2016 / -	31-08-2016 uzupełnienie / 07-09-2016	18-11-2016/ -	13-12-2016 aneks/ 1612- 2016	-	-	TAK	K. Rozumek	Zatwierdzony do realizacji
			Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-4 - KR-6	15-09-2016/ 13-10-2016	12-01-2017/ 02-02-2017	10-05-2017 /31-05-2017	10-07-2017/ 20-07-2017	28-07-2017/ 25.08.2017	-	TAK	K. Rozumek	Zatwierdzony do realizacji
			OBIEKTY MOSTOWE									
		03-25	Rozbiórka istn. obiektu na DK-16 w istniejącym km 150+640	04-08-2016 / -11-08-2016	31-08-2016 / -06-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji

			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
	04-02	04-02-01	Przebudowa sieci kanalizacyjnych. Gm.Barca	29-09-2016/ 20-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		04-02-04	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	28-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		04-02-03	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	05-10-2016/ 14-10-2016	08-12-2016/ 23-12-2016	-	-	-	-	TAK	P.Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		04-02-02	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn	22-03-2017/ 20-04-2017	-	-	-	-	-	TAK	P.Kołak	Zatwierdzony do realizacji
	04-03		Przebudowa gazociągów									
		04-03-01	Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia	25-08-2016 / 13-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		04-03-02	Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia	25-08-2016 / 13-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		04b-03	Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 mm	08-06-2017 / 29-06-2017	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		04b-04	Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 125 mm	08-06-2017 / 29-06-2017	-	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
			ENERGETYKA									
	05-02		Przebudowa sieci SN i nN	08-05-2017/ 29-05-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
	05-03		Przebudowa sieci 110 kV									
		05-03-01	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Mątki – Jaroty, Olsztynek	04-04-2017/ 20-04-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
		05-03-02	Przebudowa sieci 110kV Linia 110kV Mątki – Jaroty	04-04-2017/ 20-04-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
		05-03-03	Przeb sieci 110kV Linia napowietrzna 110kV Olsztyn I - Michelin	04-04-2017/ 20-04-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
	05-04		Przebudowa sieci NN - 220 kV									
		05-04-01	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Włocławek Azoty	03-02-2017/ 20-02-2017	-	-	-	-	-	TAK	K Karowiec	Zatwierdzony do realizacji

	05-04-02	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Ostrołęka	-	-	-	-	-	-	TAK		kolizja przebudowana przed rozpoczęciem kontraktu
		TELEKOMUNIKACJA									
06-01		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska	01-12-2016/ 20-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	Zatwierdzony do realizacji
06-02		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych HAWE i PCSS	22-11-2016/ 08-12-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	Zatwierdzony do realizacji
06-04		Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Regionalnej Sieci Szerokopasmowej		-	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	Zatwierdzony do realizacji
		PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH									
		Przebudowa urządzeń melioracyjnych	03-10-2016/ 18-10-2016	16-11-2016 / 08.12.2016	03-01-2017/ 20-01-2017	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		Przebudowa, zabezpieczenie cieków podstawowych	02-12-2016 / 22-12-2016	03-01-2017/ 23-02-2017	-	-	-	-	TAK	P Kołak	Zatwierdzony do realizacji
		KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI KOLEJOWYMI									
08-01		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji energetycznych i sieci trakcyjnej	04-10-2016/ 24-10-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	Zatwierdzony do realizacji
08-02		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	14-11-2016/ 05-12-2016	2017-02-13	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	Zatwierdzony do realizacji
08-03		Linia kolejowa nr 219 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	14-11-2016/ 05-12-2016	2017-02-13	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	Zatwierdzony do realizacji
08-04		Linia kolejowa nr 219 – przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego	21-07-2017/ 28-07-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Flis	Zatwierdzony do realizacji
		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
09-01		Gospodarka istniejącym drzewostanem	13-07-2016 / 02-08-2016	11-08-2016 / 02-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Jamiołkowski	Zatwierdzony do realizacji

PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH												
14-01			Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 3, 4, 10	19-07-2016/ 03-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J.Gruszewski	Zatwierdzony do realizacji
Projekt wykonawczy w zakresie zmiany decyzji ZRID												
Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania										
		DROGI										
02-01		Droga ekspresowa		18-04-2017/	28.06.2017/ 18-07-2017	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec, P.Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
02-02		Węzeł Jaroty		18-04-2017/	28.06.2017/ 18-07-2017	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec, P.Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
02-03		Węzeł Olsztyn Wschód		18-04-2017/	28.06.2017/ 18-07-2017	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec, P.Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		Węzeł Pieczewo		18-04-2017/	28.06.2017/ 18-07-2017	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec, P.Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		OBIEKTY MOSTOWE										
03-01		WS-12		14-06-2017/ 05-07-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	rys. zamien. 07-08-2017/ 29.08.2017 – odrzucony	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
03-02		WD-13		Etap I podp. 03-02-2017/ 24-02-2017	Etap II - ustr. niosący 13-03-2017/ 03-04-2017	Etap I podp. 20-03-2017/ 10-04-2017	Etap I podp. 21-04-2017/ 12-05-2017	Etap II ustr. nośny. 24-05-2017/ 11-05-2017	Etap I podp 24-05-2017/ 08-06-2017	podpory + ustrój nośny +wyposażenieT AK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28- 07-2017/ 17-08- 2017	rys. zamien. 31- 07-2017/ 17-08- 2017/ zatwierdz.	-	-	-	TAK		Zatwierdzony do realizacji
03-03		WD-14		Etap I - podp. 03-02-2017/ 15-02-2017	Etap II- ustr. niosący 13-03-2017/ 13-03-2017/	Etap I podp. Rewizja 01 15-03-2017/	Etap II - ustr. niosący 12-04-2017/	Etap I podp. Rewizja 02 14-04-2017/	Etap I podp. Rewizja 03 12-05-2017/	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	-	-			Zatwierdzony do realizacji
03-04		MS-15		Etap III ustr niosący 25-04-2017/ 16-05-2017	Etap III ustr niosący 24-05-2017/ 14-06-2017	Etap I - posad 30-05-2017/ 13-06-2017	Etap II - podp 10-07-2017/ 31-07-2017	Etap IV - zbiorczy 10-07-2017/ 31-07-2017	Etap V - wyposażenie 10-07-2017/ 31-07-2017	TAK	A.Wasielewska	Zatwierdzony do realizacji

				Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-05	WD-16		02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I - podp 24-02-2017/ 17-03-2017	Etap II - ustr. niosący 13-03-2017/ 03-04-2017	Etap I podp. 27-03-2017/ 06-04-2017	Etap II - ustr. niosący 12-04-2017/ 28-04-2017	Etap I podp. Rewizja 01 14-04-2017 /02-06-2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	-	-			Zatwierdzony do realizacji
	03-06	WD-17		Etap I 02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I podp. uzupełnienie 29-03-2017/ 13-04-2017	Etap I podp. uzup. 02 13-04-2017/ 27-04-2017	Etap II - ustr. niosący 28-04-2017/ 19-05-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	rys. zam. 28- 07-2017/	podpory+ustrój niosący+wypo- sażenie TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	rys. zamien. 28-07-2017/ 17-08-2017/ zatwierdz.	rys. zamien. 25-08-2017/	rys. zamien. 28-08-2017/	-	-	TAK		Zatwierdzony do realizacji
	03-07	DPP-18		22-03-2017/ 12-04-2017	21-04-2017/ 12-05-2017	19-05-2017/ 01-06-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-08	WD-19		Etap I - podp. 02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I podp 24-02-2017/ 17-03-2017	Etap II - ustr. nios. 03-03- 2017/ 24-03- 2017	Etap I podp. 27- 03-2017/ 06-04- 2017	etap II v. 2 04- 04-2017/ 25-04- 2017	Etap I podp. 28-04-2017/ 22-05-2017	podpory+ustrój niosący+wypo- sażenie TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony do realizacji
	03-09	WS-20		20-06-2017/ 11-07-2017	14-07-2017/ 25-07-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-10	WD-23		Etap I - podp. 12-05-2017/ 01-06-2017	Etap II - ustr. niosący 13-06-2017/ 04-07-2017	Etap II - ustr. niosący 12-07-2017/ 25-07-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	rys. zam. - schem. Spręż 28-07- 2017/ 17- 08-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji

	03-11		WS-24A	24-01-2017/ 03-02-2017	08-02-2017/ 28-02-2017	Etap II - podp. 16-03-2017/ 06-04-2017	Etap III - ustr. niosący 18-05-2017 /08-06-2017	Etap II – program na- prawczy pali 22-05-2017/ 06-06-2017	podpory - rys zam. i uzup. 08-06-2017/ 14-06-2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Posadowienie, podpory, ustrój nośny i wyposażenie zatwierdzone do realizacji 27- 07-2017 - po uzyskaniu ZRID
				Etap III -ustr. niosący 19-06-2017/ 10-07-2017	Projekt warsztat. 04- 07-2017/ 18- 07-2017	podpory - rys zam. i uzup. 05-07-2017/ 08-07-2017	wyposażenie 06-07-2017/ 27-07-2017	rys. zam. przekrój P2 06-07-2017/ 27-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017			Zatwierdzony do realizacji
	03-12		WD-24B	Etap I -podp. 13-02-2017/ 06-03-2017	Etap I - podp 20-03-2017/ 10-04-2017	Etap I - podp 21-04-2017/ 12-05-2017	Etap II - ustr. niosący 04-05-2017/ 25-05-2017	Etap I - podp 18-05-2017/ 08-06-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	-	-	-			Zatwierdzony do realizacji
	03-13		WK-25	Etap I -podp. 03-03-2017/ 24-03-2017	Etap I -podp 04-04-2017/ 25-04-2017	Etap I - podp. 11-05-2017/ 01-06-2017	Etap II - ustr. niosący 20-06-2017/ 11-07-2017	Etap II - ustr. niosący 14-07-2017/ 25-07-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	-	-	-			Zatwierdzony do realizacji
	03-14		WD-26	Etap I -podp 03-02-2017/ 24-02-2017	Etap II - ustr. nios. 03-03- 2017/ 24-03-	Etap I podp. 20-03-2017/ 10-04-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-15		MS-27	Etap I - posad 03-02-2017/ 24-02-2017	Etap II -podp 07-02-2017/ 28-02-2017	PW zbiorczy 24-02-2017/ 17- 03-2017	Etap II podp 13-03-2017/ 03-04-2017	PW zbiorczy 29-03-2017/ 19-04-2017	Etap II podp 25-04--2017/ 16-05-2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				Etap II i III - podp. i ustr. niosący 22-05-2017/ 19-06-2017	Etap I - progr napr. pali 25-05-2017/ 19-06-2017	Proj. warszt 23-06-2017 +13- 07-2017/ 27-07- 2017	Wyposażenie 10-07-2017/ 31-07-2017	Rys. zam. podpór 13- 07-2017/ 27- 07-2017	Przedmiar 28- 07-2017/ 17-08- 2017			Zatwierdzony do realizacji
	03-17		WD-28	Etap I -podp 02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I 03-02-2017/ 24-02-2017	Etap I 29- 03-2017/ 19-04- 2017	Etap II 03-04-2017/ 24-04-2017	Etap II 27-04-2017/ 25-05-2017	KEP 06- 07-2017/ 28-07- 2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
				Przedmiar 28- 07-2017/ 17- 08-2017	rys. zam. 25- 08-2017/	-	-	-	-			Zatwierdzony do realizacji
	03-18		KL-29A	10-05-2017/ 31-05-2017	13-06-2017/ 04-07-2017	12-07-2017/ 25- 07-2017	KEP 06- 07-2017/ 28- 07-2017	Przedmiar 28- 07-2017/ 17- 08-2017	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-19		WD-29	Etap I -podp 30-03-2017/ 21-04-2017	Etap II -ustr. niosący 30-03-2017/ 21-04-2017	Etap I +II 08 05-2017/ 18- 05-2017	KEP 06- 07-2017/ 28- 07-2017	rys. zam. P1 21-07-2017/ 17-08-2017	Przedmiar 28- 07-2017/ 17-08- 2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji

	03-20		WD-29B	Etap I - podp. 18-04-2017/ 09-05-2017	Etap I - podp. 18-04-2017/ 09-05-2017	Etap I - podp. 19-05-2017/ 08- 06-2017	Etap II - u.n. 19-05-2017/ 29-05-2017	KEP 06 07-2017/ 28- 07-2017	Przedmiar 28- 07-2017/ 17-08- 2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-21		DPP-29C	22-03-2017/ 12-04-2017	27-04-2017/ 18-05-2017	KEP 06- 07-2017/ 28-07- 2017	Przedmiar 28- 07-2017/ 17- 08-2017	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-22		WS-30	22-03-2017/ 12-04-2017	27-04-2017/ 18-05-2017	KEP 06- 07-2017/ 28-07- 2017	Przedmiar 28-07-2017/ 17-08-2017	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-23		Przejścia ekologiczne	20-02-2017/ 13-03-2017	14-03-2017/ 04-04-2017	rys. zam+dod 05-07-2017/ 26- 07-2017	Przedmiar 07-06-2017/ 29-06-2017	rys. zam+dod 07-08-2017/ 29-08-2017 odrzucone	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-24		Przepusty	15-02-2017/ 08-03-2017	15-03-2017/ 21-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec P. Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
			Ściany oporowe M1, M2, M3, M4, M5	04-05-2017/ 25-05-2017	rys. zam. 06- 07-2017/ 18- 07-2017	Przedmiar 28- 07-2017/ 17-08- 2017	rys. zam. 25- 08-2017/	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni									
			SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)									
	17-01		SZR - Inżynieria ruchu									
	17-03		SZR - zasilanie	28-11-2016/ 08-12-2016	05-06-2017/ 22-06-2017	28-07-2017	-	-	-	TAK	K.Karowiec	Zatwierdzony warunkowo
			INNE									
			Operat techniczny z wykonania założenia osnowy realizacyjnej	02-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	R. Idzkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
DOKUMENTACJA DLA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO - WĘZEŁ PIECZEWO												
KONCEPCJA												
			Węzeł Pieczewo - koncepcja programowa w zakresie zamówienia uzupełniającego	17-03-2017/ 07-04-201	2017-05-17	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec P.Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
PROJEKT BUDOWLANY												
	03-22z		WD-21 (węzeł Pieczewo)	04-04-2017/ 09-06-2017	08-08-2017/ 29-08-2017	PB zamienny 19-09-2017/ 11-10-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-223z		MD-22 (węzeł Pieczewo)	04-04-2017/ 09-06-2017	08-08-2017/ 29-08-2017	PB zamienny 19-09-2017/ 11-10-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
			Branża drogowa	19-07-2017/ 10-08-2017	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec P. Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji

01		Projekt zagospodarowania terenu	21-12-2017 /12.01.2018	-	-	-	-	-	TAK	J Kupiec	Zatwierdzony do realizacji
1A		Projekt zagospodarowania terenu	25-09-2017/16-10-2017	21-12-2017/12-01-2018	-	-	-	-	TAK	J Kupiec	Zatwierdzony do realizacji
1b		Projekt zagospodarowania terenu	28-09-2017/19-10-2017	20-11-2017/11-12-2017	-	-	-	-	TAK	J Kupiec	Zatwierdzony do realizacji
02a		Branża drogowa	04-04-2017/19-04-2017/13-06-2017	17-08-2017/12-09-2017	-	-	-	-	TAK	J Kupiec	Zatwierdzony do realizacji
02b		Branża drogowa	04-04-2017/19-04-2017	28-07-2017/17-08-2017/12-09-2017	-	-	-	-	TAK	J Kupiec	Zatwierdzony do realizacji
04a-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	25-09-2017 /16-10-2017	06-11-2017 /20-11-2017	28-11-2017 /11-12-2017	18-12-2017 /21-12-2017	-	-	TAK	Bartłomiej Wyczęsany	Zatwierdzony do realizacji
	04b-01	Branża sanitarna (węzeł Pieczewo)	06-04-2017 /20-04-2017	07-07-2017 /28-07-2017	26-09-2017 /16-10-2017	06-11-2017 /20-11-2017	24-11-2017 /11-12-2017	18-12-2017 /21-12-2017	TAK	Bartłomiej Wyczęsany	Zatwierdzony do realizacji
05a-01-02		Oświetlenie Drogowe Węzła Pieczewo - trasa główna	14.12.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 14.12.2017
05b-01a/b		Oświetlenie Drogowe Węzła Pieczewo - pozostałe elementy	12.12.2017	20.12.2017/05.01.2018	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 05.01.2018
05b-03a		Zasilanie elektroenergetyczne nN-04kV	29.11.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 29.11.2017
05b-03b		Zasilanie elektroenergetyczne nN-04kV	29.11.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 29.11.2017
06b-02a		Kanał technologiczny	15.12.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 15.12.2017
06b-02b		Kanał technologiczny	15.12.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 15.12.2017
	07a	Przebudowa urządzeń melioracyjnych	06-04-2017 /20-04-2017	12-07-2017 /28-07-2017	06-09-2017 /27-09-2017	17-11-2017 /21-11-2017	-	-	TAK	P.Kołąk B Wyczęsany	Zatwierdzony 21.11.2017
	07b	Przebudowa urządzeń melioracyjnych	22-08-2017 /12.09.2017	-	-	-	-	-	TAK	P.Kołąk B Wyczęsany	Zatwierdzony 15.12.2017
08a		Projekt zieleni	22.12.2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Jasiulewicz	Zatwierdzony 22.12.2017
08b		Projekt zieleni	22.12.2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Jasiulewicz	Zatwierdzony 22.12.2017

PROJEKT WYKONAWCZY											
	2.1	Branża drogowa	30.01.2018/08.02.2018	-	-	-	-	-	TAK	J Kupiec	Zatwierdzony
	2.2	Branża drogowa	13-12-2017/12-01-2018	-	-	-	-	-	TAK	J Kupiec	Zatwierdzony
	03-22z	WD-21 (węzeł Pieczewo)	06-12-2017/21-12-2017	01.02.2018/20.02.2018	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony
	03-23z	MD-22 (węzeł Pieczewo)	06-12-2017/21-12-2017	01.02.2018/20.02.2018					w trakcie weryfikacji		Odrzucony
	04b-02	Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN150	04.09.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 04.09.2017
	04b-03	Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 mm	03.07.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 03.07.2017
	04b-04	Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 125 mm	03.07.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 03.07.2017
	05b-02	Przebudowa sieci SN-15kV	17-07-2017/07-08-2017	22-08-2017/12-09-2017	-	-	-	-	TAK	K. Karowiec	Zatwierdzony 03.10.2017
	05b-01	Oświetlenie drogowe	22-08-2017/12-09-2017	27-02-2018/12-03-2018	-	-	-	-	TAK	K. Karowiec	Zatwierdzony 12.,3.2018
	05b-03	Zasilanie elektroenergetyczne nN-0,4kV	22-08-2017/12-09-2017	-	-	-	-	-	TAK	K. Karowiec	Zatwierdzony 29.11.2017
	06b-01	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.	17.01.2018/01.02.2018	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 01.02.2018
	06b-02	Budowa kanału technologicznego	01.02.2018/09.02.2018	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 09.02.2018
	07a	Przebudowa urządzeń melioracyjnych	22.11.2017	-	-	-	-	-	TAK	Bartłomiej Wyczesany	Zatwierdzony 22.11.2017
	07b	Przebudowa urządzeń melioracyjnych	22-09-2017 / 11-10-2017	17-11-2017 / 21-11-2017	-	-	-	-	TAK	Bartłomiej Wyczesany	Zatwierdzony 14.09.2017
	08a	Projekt zieleni	21.12.2017/18.01.2018	-	-	-	-	-	TAK	A.Jasiulewicz	Zatwierdzony 18.01.2018
	08b	Projekt zieleni	21.12.2017/18.01.2018	-	-	-	-	-	TAK	A.Jasiulewicz	Zatwierdzony 18.01.2018
	12-01	Obszar wzmocnienia G9	07.09.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 07.09.2017
	12-01	Obszar wzmocnienia G10	07.09.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 07.09.2017
	12-01	Obszar wzmocnienia G12	07.09.2017	-	-	-	-	-	TAK		Zatwierdzony 07.09.2017
		Przedmiary drogowe	14-07-2018/04-08-2017	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec P. Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji