

<b>LOKALIZACJA</b>	<b>ZAKRES ROBÓT</b>	<b>WYKONANIE % NARASATJĄCO W PORÓWNANIU DO PRZEDMIARU:</b>
DL-53	ZBIORNIK ZB-23A	97%
DK53 RONDO	KOLIZJA W-12	100%
19+900	KANALIZACJA DESZCZOWA KD25A	90%
13+700	KANALIZACJA DESZCZOWA KD12C	85%
WĘŻEŁ PIECZEWO, DZ41	KANALIZACJA DESZCZOWA S6-S7	85%
11+220-11+470	WPUSTY DESZCZOWE	60%
DL-49	KOLIZJA W-14	40%
WĘŻEŁ PIECZEWO	ZBIERACZ Z-3	40%
S51	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	75%
WP	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	60%
10+600	BUDOWA ZASILANIA P7	0%
S51	BUDOWA ZASILANIA KSZR	80%
12+400	MONTAŻ RUR OBIEKTOWYCH	0%
20+600	MONTAŻ RUR OBIEKTOWYCH	10%
22+700	MONTAŻ RUR OBIEKTOWYCH	0%
25+300	ZBIORNIK ZB-23B	90%
19+900	ZBIORNIK ZB-22A	100%
WĘŻEŁ PIECZEWO	ZBIORNIK ZB-19	100%
22+700	ZBIORNIK ZB-22D	85%
11+200	ROW M-21	85%
10+200	KANALIZACJA DESZCZOWA KD1	90%
10+400	KANALIZACJA DESZCZOWA KD2	90%
WOW	KANALIZACJA DESZCZOWA KD41	96%
DZ41	WPUSTY DESZCZOWE	30%
DK53	WPUSTY DESZCZOWE	30%
DK53	DRENAŻ W PASIE ROZDZIAŁU	20%
12+400	DRENAŻ W PASIE ROZDZIAŁU	95%

11+600	DRENAŻ W PASIE ROZDZIAŁU	95%
10+300-10+600	DRENAŻ W PASIE ROZDZIAŁU	95%
14+515	MONTAŻ PĘTLI INDUKCYJNYCH	80%
WOW	MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH ŁAMANYCH	100%
17+340	MONTAŻ TABLIC VMSB	100%