

ROBOTY DROGOWE

Odcinek robót	Numer obiektu	Opis robót	Jednostka	planowana ilość	wykonana ilość	%
17+290-17+415 obszar 23	S51	Wymiana gruntu	m3	0,00	500,00	dodatkowo
16+240-16+377 obszar 63		Wymiana gruntu	m3	0,00	200,00	dodatkowo
21+760-21+860 obszar 42		Wymiana gruntu	m3	2000,00	1800,00	90%
Rondo W. Olsztyn Wschód obszar 49		Wymiana gruntu	m3	8000,00	0,00	0%
obszar 18*		Wymiana gruntu	m3	20000,00	13000,00	65%
16+590-16+670 obszar 20		Wymiana gruntu	m3	15000,00	4500,00	30%
16+750-16+832 obszar 22		Wymiana gruntu	m3	5000,00	7000,00	140%
17+510-17+640 obszar 24		Wymiana gruntu	m3	15000,00	17050,00	114%
17+955-18+020		Wymiana gruntu	m3	5000,00	0,00	0%
19+380 - 19+480		Wymiana gruntu	m3	10000,00	0,00	0%
23+320-23+430 obszar 45		Wymiana gruntu	m3	0,00	3770,00	dodatkowo
15+600 - 16+100		Wykonanie nasypu	m3	5000,00	13950,00	279%
18+100-18+300		Wykonanie nasypu	m3	0,00	5750,00	dodatkowo
12+650-13+100		Wykonanie nasypu	m3	15000,00	42560,00	284%
13+500-13+700		Wykonanie nasypu	m3	20000,00	0,00	0%
22+460 – 22+715		Wykonanie nasypu	m3	7000,00	9230,00	132%
23+000-23+320		Wykonanie nasypu	m3	10000,00	12080,00	121%
10+000-10+260		Wykonanie nasypu	m3	0,00	1000,00	dodatkowo
10+300-10+700		Wykonanie wykopu gruntów nieprzydatnych do wbudowania w nasypy	m3	30000,00	0,00	0%
15+600-16+500		Wykonanie wykopu	m3	5000,00	12200,00	244%
14+300-14+800		Wykonanie wykopu	m3	35000,00	41000,00	117%
15+500-15+900		Roboty ziemne	m3	0,00	9000,00	dodatkowo
21+700 – 21+950		Wykonanie wykopu	m3	15000,00	0,00	0%
23+200-23+300		Wykonanie wykopu	m3	0,00	5510,00	dodatkowo
23+900-24+470		Zdjęcie warstwy humusu	m3	0,00	3000,00	dodatkowo
25+400-25+700		Zdjęcie warstwy humusu	m3	0,00	1700,00	dodatkowo
18+300-18+400		Wykonanie wykopu	m3	0,00	5750,00	dodatkowo
22+200-22+300		Wykonanie wykopu	m3	0,00	1500,00	dodatkowo
22+300-22+450	Wykonanie wykopu	m3	0,00	9260,00	dodatkowo	
23+800-24+000	Wykonanie wykopu	m3	0,00	300,00	dodatkowo	
0+000-0+600	DL28	Zdjęcie warstwy	m3	0,00	1000,00	dodatkowo

		humusu				
obszar 11	DD30	Wymiana gruntu	m3	0,00	3000,00	dodatkowo
0+100-1+000	DD39	Wykonanie wykopu	m3	2000,00	2000,00	100%
0+054-0+084 obszar 26		Wymiana gruntu	m3	0,00	500,00	dodatkowo
0+100-1+000		GW/GWN	m3	2000,00	0,00	0%
0+100-0+750		Roboty ziemne	m3	0,00	6300,00	dodatkowo
0+100-1+000		Wykonanie nasypu	m3	3000,00	3900,00	130%
0+500-0+600 obszar 64		DL53	Wymiana gruntu	m3	20000,00	26900,00
0+100-0+200	Wykonanie wykopu		m3	0,00	1000,00	dodatkowo
0+900-1+000	Wykonanie wykopu skarpy, nasypy		m3	0,00	760,00	dodatkowo
0+300-0+450	Zdjęcie warstwy humusu		m3	0,00	2700,00	dodatkowo
0+575 – 0+825	DL54	Wykonanie nasypu	m3	1000,00	1600,00	160%
0+600-0+660		Wykonanie wykopu	m3	0,00	200,00	dodatkowo
0+575 – 0+825		Wykonanie wykopu	m3	2800,00	2340,00	84%
0+260-0+340		Stabilizacja cementem	m2	0,00	640,00	dodatkowo
0+575 – 0+825		Zdjęcie warstwy humusu	m3	1200,00	0,00	0%
0+200-0+320	DL55	Wykonanie nasypu	m3	0,00	1800,00	dodatkowo
0+200 – 0+320 obszar 50		Wymiana gruntu	m3	8000,00	18160,00	227%
2+730 - 2+780 obszar 58		Wymiana gruntu	m3	0,00	1000,00	dodatkowo
2+150-2+310		Stabilizacja cementem	m2	0,00	1280,00	dodatkowo
0+075 – 0+175		Stabilizacja cementem	m2	850,00	760,00	89%
0+065-0+110 obszar 33	DD43	Wymiana gruntu	m3	0,00	3000,00	dodatkowo
DT	DD51- DD46A	Stabilizacja cementem	kpl	1,0	1,0	100%

* Roboty zostały wykonane w ograniczonym zakresie z powodu złych warunków terenowych lub/ i atmosferycznych