

Roboty branżowe

ROBOTY PLANOWANE:		WYKONANIE:	
11+500-11+600	ZBIORNIK ZB-13	10%	WYKONANO
11+600-11+700	ZBIORNIK ZB-14	20%	WYKONANO
16+500-16+600	ZBIORNIK ZB-17A	95%	WYKONANO
11+600	KANALIZACJA DESZCZOWA KD7	0%	NIE WYKONANO
16+600	KANALIZACJA DESZCZOWA KD17	0%	NIE WYKONANO
WĘŻEŁ OLSZTYN WSCHÓD	KANALIZACJA DESZCZOWA KD41A	0%	NIE WYKONANO
WĘŻEŁ OLSZTYN WSCHÓD	KANALIZACJA DESZCZOWA KD41	0%	NIE WYKONANO
24+400	KANALIZACJA DESZCZOWA KD43	0%	NIE WYKONANO
10+750-10+900	KOLIZJA MELIORACYJNA MEL-23	90%	WYKONANO
24+400-24+600	DRENAŻ W PASIE ROZDZIAŁU	0%	NIE WYKONANO
11+500	2X110 KV MĄTKI-JAROTY/OLSZTYNEK	40%	WYKONANO
DL55	ZASILENIE POMPOWNI P8	0%	NIE WYKONANO
DL55	ZASILENIE POMPOWNI P9	0%	NIE WYKONANO
16+500-17+500	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	80%	WYKONANO
19+000	T18 ORANGE	50%	WYKONANO
17+462 DO 18+247	T19 ORANGE	50%	WYKONANO
17+750	ZBIORNIK ZB-18A	100%	WYKONANO DODATKOWO
18+700	ZBIORNIK ZB-18C	100%	WYKONANO DODATKOWO
S51 KM 19+450	ZBIORNIK ZB-22E	50%	WYKONANO DODATKOWO
S51 KM 19+450	ZBIORNIK ZB-22C	5%	WYKONANO DODATKOWO
S51 KM 19+580	ZBIORNIK ZB-22H	70%	WYKONANO DODATKOWO
DL53 KM 0+170	ZBIORNIK ZB-23A	80%	WYKONANO DODATKOWO
10+600-10+700	KOLIZJA MELIORACYJNA MEL-22	40%	WYKONANO DODATKOWO