

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km
10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701
(za węzłem Olsztyn – Wschód)

**Realizacja w
systemie
ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ**

AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:

01-10-2016

Ip.wg numeracji harmonogramu prac projektowych wykonawcy			Nazwa zadania / przedmiot weryfikacji	wersja 1 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 2 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 3 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 4 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 5 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 6 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	Akceptacja kompletności opracowania	weryfikator branżowy imię i nazwisko
KONCEPCJA											
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania								
1			KONCEPCJA DROGOWA								
			Złożono do biura IK: opis techniczny , Profil trasy zasadniczej, Plan sytuacyjny, Przekroje normalne na tr. zasadniczej	27-07-2016 / 08-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska
2			KONCEPCJA MOSTOWA								
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WS12 ,WD13, WD14, MS15, WD166, WD17, PDP18, WD19, WS20, WD23, WS24a, WD24b, WK25, WD26, MS27, WD28, WD29, KL29a, WD29b, PDP29c, WS30	27-07-2016 / 08-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska
Projekt budowlany w zakresie zmiany obowiązującej decyzji ZRID											
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania								
1			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU								
	01-01		Część opisowa	01-08-2016 / 17-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	M.Szafarzyński

	01-02		Część rysunkowa	01-08-2016 / 17-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	M.Szafarzyński
	01-03		Kopie uprawnień i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa								
	01-04		Decyzje, pisma i uzgodnienia								
2			DROGI								
	02-01		Droga ekspresowa								
	02-02		Węzeł Jaroty								
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód								
	02-04		Drogi poprzeczne								
		02-04-05	Droga poprzeczna DZ44								
		02-04-07	Droga poprzeczna DL49								
3			OBIEKTY MOSTOWE								
	03-01		WS-12	04-10-2016							
	03-02		WD-13	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016					wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-03		WD-14	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016				w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-04		MS-15								
	03-05		WD-16	21-09-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-06		WD-17	21-09-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-07		DPP-18	04-10-2016							
	03-08		WD-19	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016					wprowadzanie uwag	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-09		WS-20	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-10		WD-23	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-11		WS-24A								
	03-12		WD-24B	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska

	03-13		WK-25	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-14		WD-26	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-15		MS-27								
	03-16		WD-28	23-09-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-17		KL-29A	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-18		WD-29	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-19		WD-29B	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-20		DPP-29C	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-21		WS-30	04-10-2016						w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	03-22		Przejścia ekologiczne								
	03-23		Przepusty								
	03-24		Ściana oporowa SO-1								
4			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW								
	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające								
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.								
		04-02-02	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn								
		04-02-03	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda								
5			ENERGETYKA								
	05-01		Oświetlenie								
	05-05		Zasilanie								
	05-06		Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy								

6			TELEKOMUNIKACJA								
	06-03		Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00								
9			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI								
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni								
10			DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA								
11			DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA								
12			POSADOWIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH ORAZ WZMOCNIENIE NASYPÓW I SKARP WYKOPÓW DROGOWYCH								
	12-01		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.								
	12-02		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich.								
		12-02-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30.								
		12-02-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: MS-15, MS-27, WS-24A.								
	12-03		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie.								
		12-03-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30.								

		12-03-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: MS-15, MS-27, WS-24A.								
	12-04		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny - Posadowienie obiektów drogowych: trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.								
13			EKRANY AKUSTYCZNE								
15			INFORMACJA BIOZ								
16			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU								
17			SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)								
	17-01		KSZR - Inżynieria ruchu								
	17-02		KSZR - teletechnika								
	17-03		KSZR - zasilanie								
18			SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT								
19			OPERATY WODNOPRAWNE								
	19-01		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-15	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016/					w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	19-02		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-27	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016/					w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska
	19-03		Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń melioracyjnych.								
	19-04		Operat wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.								
	19-05		Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do wód i do ziemi.								

20			PROGNOZA RUCHU								
Projekt wykonawczy w zakresie zmian nieistotnych / zgłoszenia robot											
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania								
			DROGI								
	02-04		Drogi poprzeczne								
		02-04-01	Droga poprzeczna DD26								
		02-04-02	Droga poprzeczna DL28								
		02-04-03	Droga dojazdowa DD32								
		02-04-04	Droga poprzeczna DZ38								
		02-04-06	Droga poprzeczna DD48								
		02-04-08	Droga poprzeczna DL53 (DW598)								
	02-05		Drogi lokalne, dojazdowe i chodniki								
		02-05-01	Droga dojazdowa DD25	25-08-2016 / -					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	
		02-05-02	Droga dojazdowa DD27								
		02-05-03	Droga dojazdowa DD29								
		02-05-04	Droga dojazdowa DD29a								
		02-05-05	Droga dojazdowa DD30	13-07-2016 / 02-08-2016	02-08-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 / -			w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	
		02-05-06	Droga dojazdowa DD31	05-09-2016 /					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	
		02-05-07	Droga dojazdowa DD33								
		02-05-08	Droga dojazdowa DD33a								
		02-05-09	Droga dojazdowa DD34								

		02-05-10	Droga dojazdowa DD35									
		02-05-11	Droga dojazdowa DZ36									
		02-05-12	Droga dojazdowa DD37									
		02-05-13	Droga dojazdowa DD39									
		02-05-14	Droga dojazdowa DD40									
		02-05-15	Droga dojazdowa DD43		02-09-2016 /					w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	
		02-05-16	Droga dojazdowa DD45									
		02-05-17	Droga dojazdowa DD46									
		02-05-18	Droga dojazdowa DD46A									
		02-05-19	Droga dojazdowa DD48a									
		02-05-20	Droga dojazdowa DD51		13-07-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 / --				w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	
		02-05-21	Droga dojazdowa DD51a									
		02-05-22	Droga dojazdowa DD52									
		02-05-23	Droga dojazdowa DL54									
		02-05-25	Droga dojazdowa DL55		13-07-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 / --				w trakcie weryfikacji	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz	
		02-05-28	Istniejąca DK16									
		02-05-29	Chodnik-02									
			Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-1 - KR-3		09-08-2016 / -	31-08-2016 / -				w trakcie weryfikacji	K. Rozumek	
			OBIEKTY MOSTOWE									
		03-25	Rozbiórka istn. obiektu na DK-16 w istniejącym km 150+640		04-08-2016 / - 11-08-2016	31-08-2016 / - 06-09-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska
			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									

	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.								
	04-02	04-02-01	Przebudowa sieci kanalizacyjnych. Gm.Barczewo								
		04-02-04	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Stawiguda								
	04-03		Przebudowa gazociągów								
		04-03-01	Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia	25-08-2016 / -					w trakcie weryfikacji	P Kolak	
		04-03-02	Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia	25-08-2016 / -					w trakcie weryfikacji	P Kolak	
			ENERGETYKA								
	05-02		Przebudowa sieci SN i nN								
	05-03		Przebudowa sieci 110 kV								
		05-03-01	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Mątki – Jaroty, Olsztynek								
		05-03-02	Przebudowa sieci 110kV Linia 110kV Mątki – Jaroty								
		05-03-03	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna 110kV Olsztyn I - Michelin								
	05-04		Przebudowa sieci NN - 220 kV								
		05-04-01	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Włocławek Azoty								
		05-04-02	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Ostrołęka								
			TELEKOMUNIKACJA								
	06-01		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska								
	06-02		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych HAWA i PCSS								
	06-04		Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Regionalnej Sieci Szerokopasmowej								
			PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH								

			KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI KOLEJOWYMI								
	08-01		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji energetycznych i sieci								
	08-02		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK								
	08-03		Linia kolejowa nr 219 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK								
	08-04		Linia kolejowa nr 219 – przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego								
			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI								
	09-01		Gospodarka istniejącym drzewostanem	13-07-2016 / 02-08-2016	11-08-2016 / 02-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Jamiołkowski
			PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH								
	14-01		Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 3, 4, 10	19-07-2016 / 03-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J.Gruszewski
			Opracowanie projektowe dot. zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych								
Projekt wykonawczy w zakresie zmiany decyzji ZRID											
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania								
			DROGI								
	02-01		Droga ekspresowa								
	02-02		Węzeł Jaroty								
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód								
	02-04		Drogi poprzeczne								
		02-04-05	Droga poprzeczna DZ44								
		02-04-07	Droga poprzeczna DL49								
			OBIEKTY MOSTOWE								
	03-01		WS-12								
	03-02		WD-13								
	03-03		WD-14								

03-04		MS-15									
03-05		WD-16									
03-06		WD-17									
03-07		DPP-18									
03-08		WD-19									
03-09		WS-20									
03-10		WD-23									
03-11		WS-24A									
03-12		WD-24B									
03-13		WK-25									
03-14		WD-26									
03-15		MS-27									
03-16		WD-28									
03-17		KL-29A									
03-18		WD-29									
03-19		WD-29B									
03-20		DPP-29C									
03-21		WS-30									
03-22		Przejścia ekologiczne									
03-23		Przepusty									
03-24		Ściana oporowa SO-1									
		ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									
04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające									
04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									

	04-02-02	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn									
	04-02-03	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda									
		ENERGETYKA									
	05-01	Oświetlenie									
	05-05	Zasilanie									
	05-06	Instalacje w obiektach – przekrój skrzynkowy									
		TELEKOMUNIKACJA									
	06-03	Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00									
		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02	Projekt zagospodarowania zieleni									
		SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)									
	17-01	KSZR - Inżynieria ruchu									
	17-02	KSZR - teletechnika									
	17-03	KSZR - zasilanie									
		INNE									
		Operat techniczny z wykonania założenia osnowy realizacyjnej	02-08-2016	-	-	-	-	-	-	TAK	