

ROBOTY BRANŻOWE		WYKONANIE:	
10+150	ZBIORNIK ZB13A	30%	WYKONANO
12+700	ZBIORNIK ZB16	95%	WYKONANO
25+280	ZBIORNIK ZB24A	95%	WYKONANO
24+400	ZBIORNIK ZB23B	95%	WYKONANO
14+100	ZBIORNIK ZB17	40%	WYKONANO
10+150	KANALIZACJA DESZCZOWA KD1	10%	WYKONANO
10+123	WPUSTY DESZCZOWE: WPL_1-WPL_4, WPP_1-WPP_4	0%	NIE WYKONANO
12+370	KANALIZACJA DESZCZOWA KD8	5%	WYKONANO
14+025	KANALIZACJA DESZCZOWA KD14	20%	WYKONANO
15+100	KANALIZACJA DESZCZOWA KD16	25%	WYKONANO
16+750-16+840	KANALIZACJA DESZCZOWA KD19	90%	WYKONANO
16+700-17+400	WPUSTY DESZCZOWE: WLL_100-WLL_123 - WPL_117-WPL_150, WPP_62-WPP_65	90%	WYKONANO
17+720	KANALIZACJA DESZCZOWA KD21D	0%	NIE WYKONANO
17+450	RUROCIĄG MELIORACYJNY MEL-40	70%	WYKONANO
18+400-18+700	WPUSTY DESZCZOWE: WPL_186-WPL_192	0%	NIE WYKONANO
18+800	RUROCIĄG MELIORACYJNY MEL-41	95%	WYKONANO
21+920	KANALIZACJA DESZCZOWA KD30	0%	NIE WYKONANO
21+980	KANALIZACJA DESZCZOWA KD32	15%	WYKONANO
23+300	KANALIZACJA DESZCZOWA KD37	0%	NIE WYKONANO
23+800	KANALIZACJA DESZCZOWA KD39D	60%	WYKONANO
23+880	KANALIZACJA DESZCZOWA KD39C	10%	WYKONANO
24+410	KANALIZACJA DESZCZOWA KD43B	70%	WYKONANO
24+450	KANALIZACJA DESZCZOWA KD43	0%	NIE WYKONANO
10+920	KOLIZJA WODOCIĄGOWA W-23	15%	WYKONANO
11+550	8SN	100%	WYKONANO
19+900	9ABCD-NN	70%	WYKONANO
21+100	10NN	0%	NIE WYKONANO
21+980	11NN	0%	NIE WYKONANO
21+980	11A-NN	0%	NIE WYKONANO
23+555	12NN	0%	NIE WYKONANO
19+900	12SN	70%	WYKONANO
19+900	14SN	70%	WYKONANO
25+100	17SN	100%	WYKONANO
25+900	17A-SN	0%	NIE WYKONANO
23+700	20NN	0%	NIE WYKONANO
23+200	21SN	70%	WYKONANO
11+500	2X110 KV MĄTKI-JAROTY/OLSZTYNEK	30%	WYKONANO
	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	0%	NIE WYKONANO
18+800	T17A	0%	NIE WYKONANO
18+800	T17B	0%	NIE WYKONANO
19+900	T21 ORANGE	70%	WYKONANO
23+555	T25 ORANGE	100%	WYKONANO

11+500	ZBIORNIK ZB-13	25%	WYKONANO DODATKOWO
11+680	ZBIORNIK ZB-14	15%	WYKONANO DODATKOWO
25+620	ZBIORNIK ZB-24	75%	WYKONANO DODATKOWO
19+300	ZBIORNIK ZE-2	25%	WYKONANO DODATKOWO
17+220	RUROCIĄG MELIORACYJNY MEL-39	20%	WYKONANO DODATKOWO
DL53 0+127- 0+480	WPUSTY DESZCZOWE: WL2-WL5	100%	WYKONANO DODATKOWO
11+900 - 12+190	WPUSTY DESZCZOWE: WPL76-WPL84, WPL88, WPL89, WPL89, WLL58	100%	WYKONANO DODATKOWO
JZR 02, L02	WPUSTY DESZCZOWE: WPP_3,WPP_9, WPP_11	100%	WYKONANO DODATKOWO
16+800	WPUSTY DESZCZOWE: WPL_149-WPL156, WLL_99-WLL_107	100%	WYKONANO DODATKOWO
16+700-17+400	WPUSTY DESZCZOWE: WLL_96-WLL_122, WPL_144-WPL_148	100%	WYKONANO DODATKOWO
16+700-17+400	WPUSTY DESZCZOWE: WPL_117-WPL_150, WPP_62-WPP_65	100%	WYKONANO DODATKOWO
18+600	WPUSTY DESZCZOWE: WPL_172-WPL_175, WPL_189-WPL_191	100%	WYKONANO DODATKOWO
23+200	WPUSTY DESZCZOWE: WPP_121-WPP_125, WLL_170-WLL_175	100%	WYKONANO DODATKOWO
13+900	KANALIZACJA DESZCZOWA KD12A	90%	WYKONANO DODATKOWO
13+950	KANALIZACJA DESZCZOWA KD13A	80%	WYKONANO DODATKOWO
13+950	KANALIZACJA DESZCZOWA KD13B	90%	WYKONANO DODATKOWO
25+300	KANALIZACJA DESZCZOWA KD43C	80%	WYKONANO DODATKOWO
17+150	DRENAŻ Z PRZYKANALIKIEM: SD13	80%	WYKONANO DODATKOWO
17+150	DRENAŻ Z PRZYKANALIKIEM: SD14	80%	WYKONANO DODATKOWO
15+100	10SN	100%	WYKONANO DODATKOWO