

ROBOTY BRANŻOWE

ROBOTY PLANOWANE		ROBOTY WYKONANE	
LOKALIZACJA	ROBOTY	ILOŚĆ	PORÓWNANIE Z PLANEM
13+200-13+400	WPUSTY DESZCZOWE WLP_13-WLP_22, WPP_28-WPP_37	40%	WYKONANO
WOW	KANALIZACJ DESZCZOWA KD40	0%	NIE WYKONANO
WOW	KANALIZACJA DESZCZOWA KD41	5%	WYKONANO
22+900-23+000	RÓW RO	0%	NIE WYKONANO
17+200-17+300	KOLIZJA MELIORACYJNA MEL-39	0%	NIE WYKONANO
22+200-22+700	DRENAŻ W PASIE ROZDZIAŁU	70%	WYKONANO
11+500	2X110 KV MAŹKI-JAROTY/OLSZTYNEK	60%	WYKONANO
DL55	ZASILENIE POMPOWNI P8	0%	NIE WYKONANO
DL55	ZASILENIE POMPOWNI P9	0%	NIE WYKONANO
S51 km 11+700	ZBIORNIK ZB-14	5%	WYKONANO DODATKOWO
Węzeł Olsztyn Wschód	ZBIORNIK ZB-5	25%	WYKONANO DODATKOWO
S51 km 17+200-17+300	ZBIORNIK ZB-18	5%	WYKONANO DODATKOWO
S51 km 16+600	ZBIORNIK ZB-17A	50%	WYKONANO DODATKOWO
S51 km 11+520	ZBIORNIK ZB-13	5%	WYKONANO DODATKOWO
S51 km 24+550-24+680	DRENAŻ W PASIE ROZDZIAŁU	50%	WYKONANO DODATKOWO
S51 km 10+600-10+750	KOLIZJA MELIORACYJNA MEL-22	5%	WYKONANO DODATKOWO
S51 16+500-17+500	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	20%	WYKONANO DODATKOWO