

## ROBOTY BRANŻOWE

Odcinek robót	Numer obiektu	Opis robót	Jednostka	planowana ilość	wykonana ilość	%
	W-15 (W15/8- W15/5)	Usunięcie kolizji wodociągowej	kpl	0,80	0,05	6%
	W-16	Usunięcie kolizji wodociągowej	kpl	0,09	0,1	111%
	W-17	Usunięcie kolizji wodociągowej	kpl	0,15	0,09	60%
	W-18	Usunięcie kolizji wodociągowej	kpl	0,05	0,05	100%
20+000		Kolizja kanalizacyjna K-9	kpl	0,00	0,04	dodatkowo
	K-13 (K13/9- K13/2)	Usunięcie kolizji kanalizacyjnej	kpl	0,95	0,05	5%
	MEL-33	Roboty melioracyjne	kpl	0,40	0,10	25%
	MEL-32	Roboty melioracyjne	kpl	0,60	0,40	67%
	MEL-42	Roboty melioracyjne	kpl	0,20	0,10	50%
	MEL-45a	Roboty melioracyjne	kpl	0,80	0,90	113%
	MEL-34	Roboty melioracyjne	kpl	0,65	0,65	100%
	MEL-35	Roboty melioracyjne	kpl	0,65	0,60	92%
	MEL-31	Roboty melioracyjne	kpl	0,65	0,20	31%
	MEL-40a	Roboty melioracyjne	kpl	0,30	0,00	0%
	MEL-47	Roboty melioracyjne	kpl	0,30	0,10	33%
	Rów S-7	Roboty melioracyjne	kpl	0,40	0,00	0%
	Rów 3D	Roboty melioracyjne	kpl	0,40	0,00	0%
	Rów M-16-3	Roboty melioracyjne	kpl	0,20	0,00	0%
	MEL-41	Roboty melioracyjne	kpl	0,00	0,05	
odcinek Pz37- Pz38	odcinek S-T	Usunięcie kolizji gazowej wysokiego ciśnienia	kpl	0,10	0,05	50%
odcinek Pz29 i Pz34	odcinek S-T	Usunięcie kolizji gazowej wysokiego ciśnienia	kpl	0,10	0,05	50%
odcinek : Pz29- Pz31	odcinek N-O	Usunięcie kolizji gazowej wysokiego ciśnienia	kpl	0,05	0,05	100%
	odcinek U-V	Usunięcie kolizji gazowej wysokiego ciśnienia	kpl	0,10	0,00	0%
odcinek G1'-G1	odcinek 1-2- 1'	Usunięcie kolizji gazowej średniego ciśnienia	kpl	0,10	0,05	50%
odcinek G6-G7'	odcinek 1-2- 1'	Usunięcie kolizji gazowej średniego ciśnienia	kpl	0,10	0,05	50%
odcinek włącze nia 3-4	odcinek 3-4	Usunięcie kolizji gazowej średniego ciśnienia	kpl	0,15	0,15	100%

G23-G24	odcinek 5-6	Usunięcie kolizji gazowej średniego ciśnienia	kpl	0,075	0,5	667%
odcinek włączenia 5-6	odcinek 5-6	Usunięcie kolizji gazowej średniego ciśnienia	kpl	0,075	0,50	667%
odcinek Pz35 i Pz38	odcinek 11-12	Usunięcie kolizji gazowej średniego ciśnienia	kpl	0,15	0,15	100%
	WS-12	Przebudowa kolizji T10 TK Telekom	kpl	0,40	0,40	100%
	MS-15	Przebudowa kolizji T11 Orange	kpl	0,60	0,6	100%
19+500	S51	Kolizja T20 Orange	kpl	0,00	0,50	dodatkowo
Węzeł Jaroty		Kolizja T12 Orange	kpl	0,00	0,20	dodatkowo
1+055	DL53	Kolizja wodociągowa W-16a	kpl	0,00	1,00	dodatkowo
		Kolizja T23a ORSS	kpl	0,00	0,30	dodatkowo