

ROBOTY MOSTOWE

Numer obiektu	Opis robót	Jednostka	planowana ilość	wykonana ilość	%
WS-12	Wykonanie platform pod palownice	kpl	1,0	nie wykonano	
WS-12	Badanie CPT	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WS-12	Montaż barier kolejowych	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-13	Roboty ziemne, wykopy pod fundament	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-14	Zbrojenie fundamentów P1, P2, P3	kpl	1,0	wykonano	
WD-14	Beton fundamentów P1, P2, P3	kpl	1,0	wykonano	
WD-14	Pielęgnacja betonu fundamentów	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-14	Deskowanie słupów P1, P2, P3	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-14	Zbrojenie słupów P1, P2,P3	kpl	1,0	wykonano	
WD-14	Beton słupów P1, P2, P3	kpl	1,0	nie wykonano	
MS-15	Rozpoczęcie robót palowych na Podporze P0/1	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-16	Roboty ziemne	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-16	Wykopy pod podpory obiektu OŚ P3,P2,P1	kpl	1,0	wykonano	
WD-16	Betony podkładowe pod podpory OŚ P3,P2,P1	kpl	1,0	wykonano	
WD-16	Wykonanie fundamentów podpór obiektu OŚ P3,P2,P1	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-16	Zbrojenie podpór Obiektu	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-17	Izolacje fundamentów podpór OŚ P3,P2,P1	kpl	1,0	wykonano	
WD-17	Zasyпки fundamentów podpór OŚ P3,P2,P1	kpl	1,0	wykonano	
WD-17	Wykonanie Podpór Obiektu OŚ P3,P2,P1	kpl	1,0	wykonano	
WD-17	Rozpoczęcie robót związanych z przygotowaniem podłoża pod podparcie ustroju	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-17	Pielęgnacja betonu fundamentów P1, P2 i P3 nitka lewa i słupów P3	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Pielęgnacja betonu fundamentów P1, P2 i P3 nitka prawa	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Zbrojenie słupów podpory P2	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Betonowanie słupów P3	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Pielęgnacja betonów słupów P3	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Rozdeskowanie słupów P3L	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Szalowanie ławy podłożyskowej P3P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Szalowanie słupów P1P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Betonowanie słupów P1P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Zbrojenie słupów P2L	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Pielęgnacja betonu słupów P1P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo

WD-17	Deskowanie słupów P2P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Zbrojenie słupów P2P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Pielęgnacja słupów	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Beton słupów P1L	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Zbrojenie słupów P1P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Deskowanie słupów P2P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Betonowanie słupów P2P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Betonowanie ławy podłożyskowej P3P	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-17	Beton słupów P2LL	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
DPP-18	Wykopy i organizacja zaplecza	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
DPP-18	Beton podkładowy	kpl	1,0	wykonano	
DPP-18	Wykonanie fundamentu	kpl	1,0	wykonano	
DPP-18	Pielęgnacja betonu fundamentów	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-19	Roboty ziemne P2,P3	kpl	1,0	wykonano	
WD-19	Wykopy pod fundament	kpl	1,0	wykonano	
WD-19	Wykonanie wykopu P1	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-19	Beton podkładowy pod fundamenty P1, P2	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-19	Pielęgnacja betonu podkładowego P1 i P2	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-19	Wykop pod wymianę P3	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
Przepusty	Wykopy pod fundament na przepuście P-31, wykonanie betonu podkładowego	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-23	Wykonanie drogi dojazdowej	kpl	1,0	nie wykonano	
WS-24A	Roboty ziemne, skuwanie głowic	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WS-24A	Wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty podpór w osiach 5(JLL, JLP), 6 wszystkie, 9 (JLL, JLP, JPL)	kpl	1,0	wykonano	
WS-24A	Zbrojenie fundamentów P12 i P13	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WS-24A	Przygotowanie zbrojenia fundamentów podpór w osiach P10	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WS-24A	Wykonanie zbrojenia ławy fundamentów podpór w osiach: P10, P11, P16, P17, P18, P19	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WS-24A	Prefabrykacja zbrojenia fundamentów	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WS-24A	Betonowanie fundamentów podpor P13	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WS-24A	Zbrojenie i szalowanie fundamentu P2, P3, P10, P11	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-26	prace ziemne przy podporze P2, P3, P4	kpl	1,0	wykonano	
WD-26	beton podkładowy P2	kpl	1,0	wykonano	
MS-27	Przygotowanie platform	kpl	1,0	wykonano	
MS-27	Roboty ziemne - wykop pod	kpl	1,0	nie wykonano	

	fundamenty				
MS-27	Beton podkładowy	kpl	1,0	nie wykonano	
MS-27	Skuwanie głowic pali	kpl	1,0	wykonano	
MS-27	Prefabrykacja zbrojenia fundamentów	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-28	Roboty ziemne - wykop pod fundamenty	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-28	Beton podkładowy	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-29	Roboty ziemne - wykop pod fundament	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-29	Beton podkładowy	kpl	1,0	nie wykonano	
WD-29	Wykopy pod fundamenty P1, P2, P3	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-29	Beton podkładowy P1, P3	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo
WD-29	Pielęgnacja betonu podkładowego	kpl	1,0	wykonano	dodatkowo