

Roboty drogowe

LOKALIZACJA	DROGA	ROBOTA	JDN	ILOŚĆ	ILOŚĆ	PORÓWNANIE
WYKOP			M3	35000,00	21700,00	62%
10+400 – 10+600	S51	WYKOP	M3	10000	4200,00	42%
13+180 - 13+400	S51	WYKOP	M3	10000	4000,00	40%
15+080 - 15+300	S51	WYKOP	M3	1 500,00	0,00	0%
20+100 - 20+500	S51	WYKOP	M3	2 000,00	0,00	0%
21+370 - 21+480	S51	WYKOP	M2	4 000,00	200,00	5%
23+565 - 23+700	S51	WYKOP	M3	4 000,00	0,00	0%
24+400 - 24+770	S51	WYKOP	M3	2 000,00	0,00	0%
L07	WOW	WYKOP	M3	1 500,00	0,00	0%
11+804-11+920	S51	WYKOP	M3	0,00	4700,00	WYKONANO DODATKOWO
25+000-25+300	S51	WYKOP	M3	0,00	7000,00	WYKONANO DODATKOWO
22+000-22+020	S51	WYKOP	M3	0,00	1500,00	WYKONANO DODATKOWO
DD48	DD48	WYKOP	M3	0,00	100,00	WYKONANO DODATKOWO
WYMIANA GRUNTU			M3	13000,00	46700,00	359%
OBSZAR 32	DD40	WYMIANA GRUNTU	M3	1 500,00	5000,00	333%
OBSZAR G12	DK53	WYMIANA GRUNTU	M3	1 000,00	14500,00	1450%
OBSZAR G9	DK53	WYMIANA GRUNTU	M3	1 500,00	500,00	33%
OBSZAR 46	WOW L05	WYMIANA GRUNTU	M3	6 500,00	7200,00	111%
OBSZAR 51	WOW L04	WYMIANA GRUNTU	M3	2 500,00	2500,00	100%
PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE	PE-31	NAPRAWA WYMIANY	M3	0,00	8000,00	WYKONANO DODATKOWO
OBSZAR 10	WOW L04	WYMIANA GRUNTU	M3	0,00	4500,00	WYKONANO DODATKOWO
OBSZAR G10	W.PIECZEWO	WYMIANA GRUNTU	M3	0,00	4500,00	WYKONANO DODATKOWO
WZMOCNIENIE GRUNTU - PLATOFRMA			M3	10000,00	19500,00	195%
1+600 - 2+100	DK53 +DD42	PLATFORMA	M3	10 000,00	5000,00	50%
OBSZAR 19	S51	PLATFORMA	M3	0,00	9000,00	WYKONANO DODATKOWO
DZ41	DZ41	PLATFORMA	M3	0,00	2500,00	WYKONANO DODATKOWO
NASYP			M3	35500,00	3100,00	9%
11+430 - 11+700	S-51	NASYP	M3	15 000,00	3100,00	21%
19+100 -19+180 +JZR	S51	NASYP	M3	2 000,00	0,00	0%
24+770 - 24+985	S51	NASYP	M3	2 000,00	0,00	0%
25+265 - 25+565	S51	NASYP	M3	2 000,00	0,00	0%
0+000 – 0+150	DL28	NASYP	M3	3 000,00	0,00	0%
0+150 - 0+450	DW598	NASYP	M3	2 500,00	0,00	0%
0+210 - 0+620	DZ38	NASYP	M3	500,00	0,00	0%
0+200 - 0+550	DZ44	NASYP	M3	2 000,00	0,00	0%
L02	WOW	NASYP	M3	2 500,00	0,00	0%
L03	WOW	NASYP	M3	500,00	0,00	0%
L05	WOW	NASYP	M3	3 500,00	0,00	0%
MATRAC G3/G4			M3	19600,00	0,00	0%
L04	WOW	DOLNA W-WA WYMIENIANEGO GRUNTU W WYKOPIE G3/G4	M2	2 500,00	0,00	0%
L05	WOW	DOLNA W-WA WYMIENIANEGO GRUNTU W WYKOPIE G3/G4	M2	5 600,00	0,00	0%

L07	WOW	DOLNA W-WA WYMIENIANEGO GRUNTU W WYKOPIE G3/G4	M2	1 700,00	0,00	0%
L04	WOW	GÓRNA W-WA WYMIENIANEGO GRUNTU W WYKOPIE G3/G4	M2	2 500,00	0,00	0%
L05	WOW	GÓRNA W-WA WYMIENIANEGO GRUNTU W WYKOPIE G3/G4	M2	5 600,00	0,00	0%
L07	WOW	GÓRNA W-WA WYMIENIANEGO GRUNTU W WYKOPIE G3/G4	M2	1 700,00	0,00	0%
GWW/GWN			M3	2700,00	0,00	0%
24+420 - 24+550	S51	GWN	M3	1 600,00	0,00	0%
L07	WOW	GWN	M3	500,00	0,00	0%
21+270 - 21+370	S51	GWW	M2	600,00	0,00	0%
STABILIZACJA GRUNTU			M2	0,00	1800,00	WYKONANO DODATKOWO
0+000-0+270	DD42	STABILIZACJA CEMENTEM	M2	0,00	1800,00	WYKONANO DODATKOWO
WARSTWA SEPARACYJNA			M2	9800,00	0,00	0%
L04	WOW	W-WA SEPARACYJNA	M2	2 500,00	0,00	0%
L05	WOW	W-WA SEPARACYJNA	M2	5 600,00	0,00	0%
L07	WOW	W-WA SEPARACYJNA	M2	1 700,00	0,00	0%
WARSTWA TECHNOLOGICZNA			M2	3200,00	0,00	0%
L09 0+000 - 0+335,23	WOW	W. TECHNOLOGICZNA	M2	3 200,00	0,00	0%
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA			M2	4000,00	0,00	0%
24+120 - 24+340 P	S51	W. ODSĄCZAJĄCA	M2	3 000,00	0,00	0%
L09 0+000 - 0+335,23	WOW	W. ODSĄCZAJĄCA	M2	1 000,00	0,00	0%
PRZEPUSTY			M	154,20	72,50	47%
0+087,00, 0+098,05, 0+116,17	DL-28	PRZEPUSTY PP	M	72,50	72,50	100%
11+810,00	S-51	PRZEPUST PP	M	21,70	0,00	0%
WĘZEŁ PIECZEWO	L02 I L06	PRZEPUSTY ŻELBETOWE DN800	M	60,00	0,00	0%
POZOSTAŁE						
0+405,50 - 0+520,00	DL-28	UMOCNIENIE DNA ROWU ŚCIEKIEM KORYTKOWYM	M	115,00	115,00	100%
0+250 - 0+450	DL-53	UMOCNIENIE DNA ROWU L I P ŚCIEKIEM KORYTKOWYM	M	400,00	0,00	0%
0+290 - 0+380	DD-27	UMACNIANIE SKARP I DNA ROWU L PŁYTAMI AŻUROWYMI	M2	500,00	500,00	100%
	DZ41	WYCINKA DRZEW	SZT	0,00	12,00	WYKONANO DODATKOWO