

ROBOTY DROGOWE						
LOKALIZACJA		RODZAJ ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	ILOŚĆ WYKONANA	%
	DL54	GWN	M3	13000,00	0,00	NIE WYKONANO
23+320 – 23+435	S51	GWN	M3	1600,00	1200,00	75%
25+285 – 25+565	S51	GWN	M3	1000,00	0,00	NIE WYKONANO
S51 16+590 - 17+452	S51	GWN	M3	2000,00	2500,00	125%
L03	WOW	GWN	M3	350,00	0,00	NIE WYKONANO
ZIAZDY	DL 55	GWN/GWW	M3	0,00	180,00	WYKONANO DODATKOWO
13+880-14+050	DL 55	GWW	M3	0,00	1000,00	WYKONANO DODATKOWO
18+240 - 18+535	S51	GWW	M3	500,00	0,00	NIE WYKONANO
WĘZEL PIECZEWO JZR01, JZR02	WĘZEL PIECZEWO JZR01, JZR02	GWW/GWN	M3	2000,00		NIE WYKONANO
21+860 – 22+000	S51	MATERAC G3/G4 KRUSZYWO 0/31,5	M2	0,00	4200,00	WYKONANO DODATKOWO
23+230 – 23+320	S51	MATERAC G3/G4 KRUSZYWO 0/31,5	M2	0,00	3780,00	WYKONANO DODATKOWO
24+985 – 25+285 S1	G3/G4	MATERAC W WYKOPIE	M2	6000,00	0,00	NIE WYKONANO
16+590 - 17+451	S51	NASYP	M3	2000,00	2100,00	105%
18+535 - 19+280	S51	NASYP	M3	5500,00	4600,00	84%
1+100 – 2+200	DL54	NASYP	M3	3000,00	0,00	NIE WYKONANO
12+200 – 12+400	S51	NASYP	M3	20000,00	4300,00	22%
25+285 – 25+565	S51	NASYP	M3	5000,00	8000,00	160%
13+700 -13+900	S51	NASYP	M3	10000,00	700,00	7%
24+500 - 24+600	S51	NASYP	M3	5000,00	200,00	4%
L03	WOW	NASYP	M3	15000,00	14350,00	96%
L05, L06	WOW	NASYP	M3	30000,00	7000,00	23%
0+000 - 0+400	DD 37	NASYPY	M3	0,00	200,00	WYKONANO DODATKOWO
0+200 - 0+250	DL 55	NASYPY	M3	0,00	300,00	WYKONANO DODATKOWO
1+700 - 2+400	DL 55	NASYPY	M3	0,00	200,00	WYKONANO DODATKOWO
2+600 - 3+000	DL 55	NASYPY	M3	0,00	80,00	WYKONANO DODATKOWO
0+105 – 0+550	DW 598	NASYPY	M3	0,00	4900,00	WYKONANO DODATKOWO
0+380 - 0+550	DZ 38	NASYPY	M3	0,00	5000,00	WYKONANO DODATKOWO
0+350 – 0+550	DZ 44	NASYPY	M3	0,00	500,00	WYKONANO DODATKOWO
17+400 - 17+665	S51	NASYPY	M3	0,00	6300,00	WYKONANO DODATKOWO
19+100 - 19+280	S51	NASYPY	M3	0,00	2600,00	WYKONANO DODATKOWO
L02 0+000 - 0+175	WOW	NASYPY	M3	0,00	3200,00	WYKONANO DODATKOWO
L05, L06 WOW+ RONDO	WOW	NASYPY	M3	0,00	8600,00	WYKONANO DODATKOWO
L09 0+100-0+300	WOW	NASYPY	M3	0,00	2600,00	WYKONANO DODATKOWO

15+470 – 15+570	S51	ODCINEK PRÓBNY WARSTWY WIĄŻĄCEJ AC WMS 16W	M2	1000,00	1800	180%
15+450 – 15+600	S51	ODCINEK PRÓBNY Z PODBUDOWY BITUMICZNEJ AC WMS 22P	M2	1500,00	1300,00	87%
DD40 0+150 - 0+600	DD40	ODHUMUSOWANIE	M3	3000,00	0,00	NIE WYKONANO
15+950 – 16+600 L I P	S51	PODBUDOWA KŁSM	M2	0,00	14500,00	WYKONANO DODATKOWO
0+379,10	DD-27	PRZEPUST		1,00	1,00	100%
16+8621,08 L	S-51	PRZEPUST		1,00	1,00	100%
17+135,00 L	S-51	PRZEPUST			0,00	WYKONANO DODATKOWO
15+400 – 16+640 P - ODCINEK PRÓBNY	S51	SKROPIENIE PODBUDOWY KŁSM	M2	0,00	13000,00	WYKONANO DODATKOWO
15+215 - 17+130	S-51	ŚCIEK O INDYWIDUALNEJ NIWELECI	MB	400,00	400,00	100%
15+215 - 17+130	S-51	ŚCIEK TRÓJKĄTNY	MB	1700,00	1700,00	100%
0+000 – 0+040 RÓW P	DZ- 36	UMOCNIENIE SKARPY O POCHYLENIU 1:1	M2	185,00	185,00	100%
0+040 – 0+155 RÓW L	DZ- 36	UMOCNIENIE SKARPY O POCHYLENIU 1:1	M2	730,00	730,00	100%
0+465 – 0+520 RÓW P PRZECIWSKARPA;	DZ- 36	UMOCNIENIE SKARPY O POCHYLENIU 1:1	M2	440,00	440,00	100%
21+690 - 21+860 L I P	S51	W. TECHNOLOGICZNA	M2	0,00	3000,00	WYKONANO DODATKOWO
22+020 - 22+210 L I P	S51	W. TECHNOLOGICZNA	M2	0,00	3500,00	WYKONANO DODATKOWO
15+470 – 16+650 L P	S51	WARSTWA KŁSM	M2	18000,00	6500,00	36%
ZJAZDY	DL 55	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	0,00	50,00	WYKONANO DODATKOWO
12+650 - 13+145 LIP	S51	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	0,00	13000,00	WYKONANO DODATKOWO
15+450 - 15+700 P	S51	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	0,00	3500,00	WYKONANO DODATKOWO
15+950 - 16+250 LIP	S51	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	0,00	8000,00	WYKONANO DODATKOWO
16+250-16+590 LIP	S51	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	0,00	12000,00	WYKONANO DODATKOWO
22+045 - 22+210 L I P	S51	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	0,00	4000,00	WYKONANO DODATKOWO
22+530 - 22+700 L I P	S51	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	0,00	4000,00	WYKONANO DODATKOWO
23+060 - 23+300 L I P	S51	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	0,00	7000,00	WYKONANO DODATKOWO
21+700 – 21+850 L P	S51	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	M2	4000,00	5000,00	125%
15+450 – 16+690 L P	S51	WARSTWA TECHNOLOGICZNA	M2	20000,00	27000,00	135%
DK53 0+500 - 0+800	DK53	WYKOP	M3	7000,00	11550,00	165%
S51 16+590 - 17+450	S51	WYKOP	M3	1000,00	0,00	NIE WYKONANO
WĘZEŁ PIECZEWO JZR01, JZR02	WĘZEŁ PIECZEWO JZR01, JZR02	WYKOP	M3	2000,00	0,00	NIE WYKONANO

WĘZŁ PIECZEWO L02	WĘZŁ PIECZEWO L02	WYKOP	M3	3000,00	0,00	NIE WYKONANO
1+100 – 2+200	DL54	WYKOP	M3	6500,00	1200,00	18%
10+400 – 10+800	S51	WYKOP	M3	10000,00	2400,00	24%
14+400 – 14+800	S51	WYKOP	M3	20000,00	18800,00	94%
21+960 – 22+000	S51	WYKOP	M3	2000,00	1200,00	60%
23+750 – 24+400	S51	WYKOP	M3	10000,00	17100,00	171%
24+985 – 25+285	S51	WYKOP	M3	3000,00	300,00	10%
L09	WOW	WYKOP	M3	10000,00	6650,00	67%
0+000 - 0+400	DD 37	WYKOPY	M3	0,00	100,00	WYKONANO DODATKOWO
ZJAZD	DL 55	WYKOPY	M3	0,00	100,00	WYKONANO DODATKOWO
0+000 - 1+200	DZ-36	WYKOPY	M3	0,00	600,00	WYKONANO DODATKOWO
0+740 -0+890	JZR02	WYKOPY	M3	0,00	1000,00	WYKONANO DODATKOWO
11+800 - 12+100	S51	WYKOPY	M3	0,00	8300,00	WYKONANO DODATKOWO
21+600 - 21+620	S51	WYKOPY	M3	0,00	3400,00	WYKONANO DODATKOWO
17+665 – 17+800	S51	WYKOPY	M3	0,00	2500,00	WYKONANO DODATKOWO
20+000 – 20+500	S51	WYKOPY	M3	0,00	500,00	WYKONANO DODATKOWO
L02	WOW	WYKOPY	M3	0,00	2300,00	WYKONANO DODATKOWO
L03 0+100 - 0+300	WOW	WYKOPY	M3	0,00	250,00	WYKONANO DODATKOWO
L05 1+050 - 1+100	WOW	WYKOPY	M3	0,00	300,00	WYKONANO DODATKOWO
L05 1+720 - 1+843	WOW	WYKOPY	M3	0,00	23000,00	WYKONANO DODATKOWO
S51 21+480 – 21+600	OBSZAR 41	WYMIANA GRUNTÓW	M3	20000,00	34800,00	174%
OBSZAR 5	OBSZAR 5	WYMIANA GRUNTÓW	M3	20000,00	17100,00	86%
OBSZAR 10	OBSZAR 10	WYMIANA GRUNTÓW	M3	10000,00	7400,00	74%
S51 24+770 -24+910	OBSZAR 56	WYMIANA GRUNTÓW	M3	10000,00	5700,00	57%
S51 18+950 - 19+115	S51	WYMIANA GRUNTU	M3	10000,00	0,00	NIE WYKONANO
S51 19+380 - 19+480	S51	WYMIANA GRUNTU	M3	10000,00	0,00	NIE WYKONANO
13+200 - 13+250	S51	WYMIANA GRUNTU	M3	0,00	2200,00	WYKONANO DODATKOWO
13+410-13+465	S51	WYMIANA GRUNTU	M2	0,00	2000,00	WYKONANO DODATKOWO
OBSZAR 25	S51	WYMIANA GRUNTU	M3	0,00	6300,00	WYKONANO DODATKOWO
OBSZAR 33	S51	WYMIANA GRUNTU	M3	0,00	5500,00	WYKONANO DODATKOWO
OBSZAR 30, 31	S51	WYMIANA GRUNTU	M3	0,00	7000,00	WYKONANO DODATKOWO
0+830 – 1+100	DL 54	ZDJĘCIE WARSTW HUMUSU	M2	0,00	1700,00	WYKONANO DODATKOWO
0+350 - 0+550	DZ 44	ZDJĘCIE WARSTW HUMUSU	M2	0,00	800,00	WYKONANO DODATKOWO

17+700 - 17+800	S51	ZDJĘCIE WARSTW HUMUSU	M3	0,00	500,00	WYKONANO DODATKOWO
23+800 – 24+400 JP	S51	ZDJĘCIE WARSTW HUMUSU	M2	0,00	500,00	WYKONANO DODATKOWO
24+000 - 25+600	S51	ZDJĘCIE WARSTW HUMUSU	M2	0,00	460,00	WYKONANO DODATKOWO
L02 0+175 - 0+300	WOW	ZDJĘCIE WARSTW HUMUSU	M3	0,00	450,00	WYKONANO DODATKOWO
L05 1+000 - 1+300	WOW	ZDJĘCIE WARSTW HUMUSU	M2	0,00	600,00	WYKONANO DODATKOWO