

ROBOTY DROGOWE

LOKALIZACJA	DROGA	ROBOTA	JDN	ILOŚĆ PLANOWANA	ILOŚĆ WYKONANA	PORÓWNANIE %
WYKOP			M3	43000,00	44200,00	103%
10+400 - 10+800	S-51	WYKOP	M3	20000	8000,00	40%
20+100 - 20+500	S51	WYKOP	M3	2000	0,00	0%
15+080 - 15+300	S51	WYKOP	M3	1 500,00	0,00	0%
23+560 - 23+700	S51	WYKOP	M3	2 000,00	4500,00	225%
24+985 - 25+265	S51	WYKOP	M3	10 000,00	10800,00	108%
24+400 - 24+770	S51	WYKOP	M3	2 000,00	0,00	0%
L07	WOW	WYKOP	M3	1 500,00	0,00	0%
21+370 - 21+480	S51	WYKOP	M3	4 000,00	0,00	0%
13+140-13+400	S51	WYKOP	M3	0,00	12500,00	WYKONANO DODATKOWO
L02	W.PIEC ZEWO	WYKOP	M3	0,00	2700,00	WYKONANO DODATKOWO
ZBIORNIK 17A	ZB17A	WYKOP	M3	0,00	1500,00	WYKONANO DODATKOWO
0+000-1+000	DZ38	WYKOP	M3	0,00	1000,00	WYKONANO DODATKOWO
0+785-0+850	DK53	WYKOP	M3	0,00	1000,00	WYKONANO DODATKOWO
L02	WOW	WYKOP	M3	0,00	200,00	WYKONANO DODATKOWO
25+285-25+400	S51	WYKOP	M3	0,00	2000,00	WYKONANO DODATKOWO
WYMIANA GRUNTU			M3	22500,00	25600,00	114%
OBSZAR 7	DL28	WYMIANA GRUNTU	M3	5 000,00	5500,00	110%
OBSZAR 10	S-51	WYMIANA GRUNTU	M3	5 000,00	4000,00	80%
WYMIANA GRUNTU 34	S51	WYMIANA GRUNTU	M3	2 000,00	1600,00	80%
WYMIANA GRUNTU 32	DD40	WYMIANA GRUNTU	M3	1 500,00	0,00	0%

OBSZAR 46	WOW L05	WYMIANA GRUNTU	M3	6 500,00	0,00	0%
OBSZAR 51	WOW L04	WYMIANA GRUNTU	M3	2 500,00	0,00	0%
G12	PIECZEWO	WYMIANA GRUNTU	M3	0,00	11000,00	WYKONANO DODATKOWO
0+120-0+240	DD33	WYMIANA GRUNTU	M3	0,00	3500,00	WYKONANO DODATKOWO
WZMOCNIENIE GRUNTU - PLATOFRMA			M3	5000,00	28800,00	576%
OBSZAR 34		PLATFORMA	M3	1 000,00	3400,00	340%
OBSZAR 5		PLATFORMA	M3	2 000,00	3800,00	190%
OBSZAR 19		PLATFORMA	M3	2 000,00	3800,00	190%
2+000-2+100	DK 53	PLATFORMA	M3	0,00	11000,00	WYKONANO DODATKOWO
0+625-0+710	DD42	PLATFORMA	M3	0,00	800,00	WYKONANO DODATKOWO
0+000-0+240	DD42	PLATFORMA	M3	0,00	3000,00	WYKONANO DODATKOWO
0+120-0+240	DD33	PLATFORMA	M3	0,00	3000,00	WYKONANO DODATKOWO
NASYP			M3	37500,00	14300,00	38%
11+430 - 11+700	S-51	NASYP	M3	10 000,00	900,00	9%
10+680 – 11+000	S-51	NASYP	M3	10 000,00	500,00	5%
19+100 -19180	S51	NASYP	M3	2 000,00	3800,00	190%
0+200 - 0+550	DZ44	NASYP	M3	2 000,00	0,00	0%
0+150 - 0+450	DW598	NASYP	M3	2 500,00	2800,00	112%
0+000 - 0+250	L02	NASYP	M3	2 500,00	0,00	0%
0+210 - 0+620	DZ38	NASYP	M3	500,00	0,00	0%
25+265 - 25+565	S51	NASYP	M3	2 000,00	0,00	0%
24+770 - 24+985	S51	NASYP	M3	2 000,00	0,00	0%

L03	WOW	NASYP	M3	500,00	700,00	140%
L05	WOW	NASYP	M3	3 500,00	3800,00	109%
DROGA TECHNOLOGICZNA	DK53	NASYP	M3	0,00	800,00	WYKONANO DODATKOWO
0+300-0+500	DD39	NASYP	M3	0,00	1000,00	WYKONANO DODATKOWO
MATRAC G3/G4			M3	19600,00	0,00	0%
L04	WOW	DOLNY MATRAC G3/G4	M2	2 500,00	0,00	0%
L05	WOW	DOLNY MATRAC G3/G4	M2	5 600,00	0,00	0%
L07	WOW	DOLNY MATRAC G3/G4	M2	1 700,00	0,00	0%
L04	WOW	GÓRNY MATRAC G3/G4	M2	2 500,00	0,00	0%
L05	WOW	GÓRNY MATRAC G3/G4	M2	5 600,00	0,00	0%
L07	WOW	GÓRNY MATRAC G3/G4	M2	1 700,00	0,00	0%
GWW/GWN			M3	2700,00	1700,00	63%
L07	WOW	GWN	M3	500,00	0,00	0%
24+420 - 24+550	S51	GWN	M3	1 600,00	0,00	0%
21+270 - 21+370	S51	GWW	M3	600,00	0,00	0%
18+200-18+500	S51	PAS ROZDZIAŁU	M3	0,00	1400,00	WYKONANO DODATKOWO
21+700-21+950	S51	PAS ROZDZIAŁU	M3	0,00	300,00	WYKONANO DODATKOWO
STABILIZACJA GRUNTU			M2	0,00	3600,00	WYKONANO DODATKOWO
0+000-0+240	DD42	STABILIZACJA GRUNTU	M2	0,00	3600,00	WYKONANO DODATKOWO
WARSTWA SEPARACYJNA			M2	9800,00	0,00	0%
L04	WOW L04	W-WA SEPARACYJNA	M2	2 500,00	0,00	0%
L05	WOW L05	W-WA SEPARACYJNA	M2	5 600,00	0,00	0%
L07	WOW L07	W-WA SEPARACYJNA	M2	1 700,00	0,00	0%

WARSTWA TECHNOLOGICZNA			M2	14200,00	0,00	0%
12+040 - 12+350	S51	W. TECHNOLOGICZNA	M2	7 000,00	0,00	0%
24+120 - 24+340 P	S51	W. TECHNOLOGICZNA	M2	4 000,00	0,00	0%
L09 0+000 - 0+335,23	WOW	W. TECHNOLOGICZNA	M2	3 200,00	0,00	0%
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA			M2	16000,00	0,00	0%
13+135 - 13+400	S51	W. ODSĄCZAJĄCA	M2	7 000,00	0,00	0%
19+340 - 19+450	S51	W. ODSĄCZAJĄCA	M2	3 000,00	0,00	0%
24+120 - 24+340 P	S51	W. ODSĄCZAJĄCA	M2	5 000,00	0,00	0%
L09 0+000 - 0+335,23	WOW	W. ODSĄCZAJĄCA	M2	1 000,00	0,00	0%
PODBUDOWA KŁSM			M2	6500,00	0,00	0%
24+120 - 24+340 P	S51	PODBUDOWA KŁSM	M2	3 500,00	0,00	0%
L09 0+000 - 0+335,23	WOW	PODBUDOWA KŁSM	M2	3 000,00	0,00	0%
POZOSTAŁE			M	0,00	200,00	WYKONANO DODATKOWO
0+000-0+100	DL28	ODHUMUSOWANIE	M2	0,00	200,00	WYKONANO DODATKOWO